Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"РСУ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт улиц г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт перекрестка улиц Толе би - Розыбакиева**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **05.06.2017г.**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда				
1	1	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**112,000**	**85,04**	**9525**
			Накладные расходы			***9,92***	***1111***
			Сметная прибыль			***6,30***	***706***
2	2	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**тенге за 1 тонну**	**13,160**	**696,17**	**9162**
			Накладные расходы			***25,98***	***342***
			Сметная прибыль			***51,57***	***679***
3	3	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,028**	**19733,27**	**553**
			Накладные расходы			***5705,94***	***160***
			Сметная прибыль			***1461,72***	***41***
4	4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,028**	**86756,86**	**2431**
			Накладные расходы			***3749,64***	***105***
			Сметная прибыль			***6426,43***	***180***
5	5	12-180101-1001 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**5,993**	**12246,65**	**73388**
			Накладные расходы			***872,64***	***5229***
			Сметная прибыль			***907,16***	***5436***
6	6	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)**	**м3 материала основания в плотном теле**	**99,510**	**3479,03**	**346198**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*346,49*	*34480*
			Сметная прибыль			*257,71*	*25644*
7	7	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)	м2 основания или покрытия	321,000	466,08	149610
			Накладные расходы			*64,81*	*20803*
			Сметная прибыль			*34,52*	*11082*
8	8	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,106	19733,27	2088
			Накладные расходы			*5705,94*	*604*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*155*
9	9	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,106	86756,86	9182
			Накладные расходы			*3749,64*	*397*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*680*
10	10	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	321,000	1109,17	356044
			Накладные расходы			*81,70*	*26227*
			Сметная прибыль			*82,16*	*26374*
11	11	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306+ (до толщины 6 см) (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)	м2 покрытия	321,000	462,80	148558
			Накладные расходы			*17,53*	*5626*
			Сметная прибыль			*34,28*	*11004*
12	12	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,143	19733,27	2817
			Накладные расходы			*5705,94*	*815*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*209*
13	13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,143	86756,86	12385
			Накладные расходы			*3749,64*	*535*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*917*
14	14	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20	м2 покрытия	433,000	1521,04	658611
			Накладные расходы			*97,13*	*42057*
			Сметная прибыль			*112,67*	*48786*
15	15	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 5 см)	м2 покрытия	433,000	333,06	144216
			Накладные расходы			*12,56*	*5437*
			Сметная прибыль			*24,67*	*10683*
			Раздел: Разборка трамвайных путей				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м3 конструкции**	**32,100**	**5210,98**	**167272**
			Накладные расходы			***1717,37***	***55128***
			Сметная прибыль			***386,00***	***12391***
17	17	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**75,435**	**88,90**	**6706**
			Накладные расходы			***3,32***	***250***
			Сметная прибыль			***6,59***	***497***
18	18	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**тенге за 1 тонну**	**75,435**	**696,17**	**52516**
			Накладные расходы			***25,98***	***1960***
			Сметная прибыль			***51,57***	***3890***
19	19	11-280108-0301 РСНБ РК 2015	**Путь на шпалах, тип рельсов Р65. Разборка поэлементно**	**км пути**	**0,044**	**2713660,99**	**119401**
			Накладные расходы			***1021386,56***	***44941***
			Сметная прибыль			***201011,93***	***8845***
20	20	41-310103-0301 РСНБ РК 2015	**Рельсы, балки швеллеры. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**11,419**	**418,63**	**4780**
			Накладные расходы			***15,62***	***178***
			Сметная прибыль			***31,01***	***354***
21	21	41-310103-0302 РСНБ РК 2015	**Рельсы, балки швеллеры. Разгрузка**	**тенге за 1 тонну**	**11,419**	**418,63**	**4780**
			Накладные расходы			***15,62***	***178***
			Сметная прибыль			***31,01***	***354***
22	22	41-080101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**11,419**	**1268,55**	**14485**
			Накладные расходы			***47,34***	***541***
			Сметная прибыль			***93,97***	***1073***
23	23	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**29,469**	**474,90**	**13995**
			Накладные расходы			***17,72***	***522***
			Сметная прибыль			***35,18***	***1037***
24	24	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	**т**	**29,469**	**474,90**	**13995**
			Накладные расходы			***17,72***	***522***
			Сметная прибыль			***35,18***	***1037***
25	25	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**тенге за 1 тонну**	**29,469**	**901,53**	**26567**
			Накладные расходы			***33,65***	***992***
			Сметная прибыль			***66,78***	***1968***
26	26	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	**Погрузка мусора строительного на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**128,400**	**426,71**	**54789**
			Накладные расходы			***99,81***	***12816***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*31,61*	*4058*
27	27	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	224,700	696,17	156429
			Накладные расходы			*25,98*	*5838*
			Сметная прибыль			*51,57*	*11587*
			Раздел: Подъем дождеприемников				
28	28	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг дождеприемников	м3 конструкции	0,240	5210,98	1251
			Накладные расходы			*1717,37*	*412*
			Сметная прибыль			*386,00*	*93*
29	29	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	3,000	1656,81	4970
			Накладные расходы			*606,74*	*1820*
			Сметная прибыль			*122,73*	*368*
30	30	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	0,651	88,90	58
			Накладные расходы			*3,32*	*2*
			Сметная прибыль			*6,59*	*4*
31	31	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	0,651	696,17	453
			Накладные расходы			*25,98*	*17*
			Сметная прибыль			*51,57*	*34*
32	32	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных подкладок под дождеприемники	шт. сборных конструкций	3,000	2385,18	7156
			Накладные расходы			*712,67*	*2138*
			Сметная прибыль			*176,68*	*530*
33	33	21-040301-0102 РСНБ РК 2015	Бетонные подкладки	шт.	3,000	5412,21	16237
			Накладные расходы			*201,99*	*606*
			Сметная прибыль			*400,90*	*1203*
34	34	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Дождеприемники б/у. Установка	шт.	3,000	2878,43	8635
			Накладные расходы			*1015,61*	*3047*
			Сметная прибыль			*213,22*	*640*
35	35	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном	м3	0,097	24956,17	2426
			Накладные расходы			*3141,92*	*305*
			Сметная прибыль			*1848,61*	*180*
36	36	12-180101-1503 РСНБ РК 2015	Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м2	1,080	4535,87	4899
			Накладные расходы			*1026,25*	*1108*
			Сметная прибыль			*335,99*	*363*
			ИТОГО:				2606570
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**277251**
			Сметная прибыль				**193079**
			ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА:	Тенге			**2 606 570**
			ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 ГОДА (Коэффициент перехода от цен 2016 г. к ценам 2017 г. : 2269 / 2121 = 1,0698)	Тенге			**2 788 509**
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**2 788 509**
			НДС 12 % НА 2017 ГОД	Тенге			**334 621**
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 ГОДА	Тенге			**3 123 130**

РАБОТЫ ПРИНЯЛ:

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г**

РАБОТЫ СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РСУ

Д.Н. Стрельцов

РАБОТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Ак Жол Курылыс"

А.Д. Койбасов