ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "РСУ"

Форма 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Средний ремонт улиц города Алматы

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Средний ремонт перекрестка улиц Толе би - Брусиловского

ДОГОВОР № 174 от 2017-06-05

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 ЗА ИЮЛЬ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах IY квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
1	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)								
		м3 материала основания в плотном теле	78,432	2874,83	1037,94	225479	81407	27176	0,17	13
				140,17	219,12	10994	17186	60,3	0,14	11
		Накладные расходы -		*346,49*		*27176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*216,65*				*16992*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*129,84*				*10184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,71*		*20212*				
		Сметная стоимость				*272868*				
2	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)								
		м2 основания или покрытия	326,8	366,74	117,12	119852	38275	21179	0,05	16
				42,35	36,28	13839	11858	60,3	0,02	8
		Накладные расходы -		*64,81*		*21179*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*47,41*				*15495*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*17,39*				*5685*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,52*		*11282*				
		Сметная стоимость				*152314*				
3	11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л								
		т битума	0,107746	12565,61	4324,38	1354	466	615	8,20	1
				8241,24	--	888	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*5705,94*		*615*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*4969,46*				*535*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*736,47*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1461,72*		*157*				
		Сметная стоимость				*2126*				
4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов								
		т	0,107746	76580,79	1654,62	8251	178	404	--	--
				--	848,67	--	91	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*3749,64*		*404*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*511,75*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3237,89*				*349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6426,43*		*692*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*9347*				
5	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
		м2 покрытия	326,8	945,31	86,46	308926	28254	26701	0,04	13
				39,28	27,57	12836	9010	60,3	0,02	5
		Накладные расходы -		*81,70*		*26701*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*40,31*				*13173*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*41,40*				*13528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,16*		*26850*				
		Сметная стоимость				*362477*				
6	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306+ (до толщины 7 см) (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)								
		м2 покрытия	326,8	616,49	0,12	201467	39	8591	--	--
				0,63	--	206	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*26,29*		*8591*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,38*				*124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*25,91*				*8467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,42*		*16805*				
		Сметная стоимость				*226863*				
7	11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л								
		т битума	0,107746	12565,61	4324,38	1354	466	615	8,20	1
				8241,24	--	888	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*5705,94*		*615*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*4969,46*				*535*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*736,47*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1461,72*		*157*				
		Сметная стоимость				*2126*				
8	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов								
		т	0,107746	76580,79	1654,62	8251	178	404	--	--
				--	848,67	--	91	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*3749,64*		*404*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*511,75*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3237,89*				*349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6426,43*		*692*				
		Сметная стоимость				*9347*				
9	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
		м2 покрытия	326,8	945,31	86,46	308926	28254	26701	0,04	13
				39,28	27,57	12836	9010	60,3	0,02	5
		Накладные расходы -		*81,70*		*26701*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*40,31*				*13173*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*41,40*				*13528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,16*		*26850*				
		Сметная стоимость				*362477*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 к=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306+ (до толщины 6 см) (ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ)**								
		м2 покрытия	326,8	410,99	0,08	134312	26	5727	--	--
		Накладные расходы -		0,42	--	138	--	60,3	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*17,53*		*5727*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,25*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,27*				*5645*		
		Сметная стоимость		*34,28*		*11203*				
						151243				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1318172	177544			56
			Тенге			52623	47246			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1318172				
	Материалы -		Тенге			1088005				
	Всего заработная плата -		Тенге				99870			
		Накладные расходы -	Тенге			118114				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					60221		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					57893		
		Сметная прибыль -	Тенге			114903				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1551189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				99870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1551189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				99870			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство бордюров								
		Демонтаж бордюров								
11	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**								
		м	43	814,64	192,30	35029	8269	20481	0,68	29
		Накладные расходы -		622,34	95,55	26761	4109	59,1	0,09	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*476,31*		*20481*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*424,27*				*18244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,03*				*2237*		
		Сметная стоимость		*103,28*		*4441*				
						59951				
12	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Погрузка разобранных материалов**								
		Тенге за 1 тонну	11,6788	422,00	--	4928	--	207	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*17,72*		*207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,72*				*207*		
		Сметная стоимость		*35,18*		*411*				
						5546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км								
			11,6788	618,62	--	7225	--	303	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,98*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*25,98*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,57*		*602*				
		Сметная стоимость				*8131*				
		Монтаж бордюров								
14	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную)								
			0,105	1567,60	--	165	--	108	1,77	--
		м3 грунта		1567,60	--	165	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1031,20*		*108*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*926,45*				*97*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*104,75*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,90*		*22*				
		Сметная стоимость				*295*				
15	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2								
			0,105	564,54	--	59	--	39	0,71	--
		м3 грунта		564,54	--	59	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*371,37*		*39*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*333,64*				*35*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*37,72*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,87*		*8*				
		Сметная стоимость				*106*				
16	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км								
			0,18375	618,62	--	114	--	5	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,98*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*25,98*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,57*		*9*				
		Сметная стоимость				*128*				
17	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки								
			0,35	5297,27	204,62	1854	72	528	2,29	1
		м3 подушки		1973,56	102,41	691	36	59,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*1507,40*		*528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1233,12*				*432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*274,28*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*544,37*		*191*				
		Сметная стоимость				*2572*				
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Монтаж цементно-песчаных бортовых камней марки БР 78.30.15								
			10	1536,97	26,29	15370	263	5217	0,80	8
		м бортового камня		716,60	10,90	7166	109	60,3	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7						4200
27	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка								
		Тенге за 1 тонну	28,842	422,00	--	12171	--	511	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*17,72*		*511*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,72*				*511*		
		Сметная стоимость		*35,18*		*1015*				
28	41-310101-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка				*13697*				
		т	28,842	422,00	--	12171	--	511	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*17,72*		*511*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,72*				*511*		
		Сметная стоимость		*35,18*		*1015*				
29	41-010104-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км				*13697*				
		Тенге за 1 тонну	28,842	801,10	--	23105	--	970	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*33,65*		*970*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,65*				*970*		
		Сметная стоимость		*66,78*		*1926*				
30	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Погрузка мусора строительного на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3				*26001*				
		м3 грунта	130,72	295,29	266,51	38600	34838	13047	0,03	4
		Накладные расходы -		28,69	113,25	3750	14805	59,1	0,08	10
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*99,81*		*13047*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*83,89*				*10966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,93*				*2082*		
		Сметная стоимость		*31,61*		*4132*				
31	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км				*55779*				
		Тенге за 1 тонну	228,76	618,62	--	141516	--	5944	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*25,98*		*5944*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,98*				*5944*		
		Сметная стоимость		*51,57*		*11797*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			*159256*				
			Тенге			467702	66605			161
						137664	29225			24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			467702				
		Материалы -	Тенге			12				
		Всего заработная плата -	Тенге				166888			
		Транспортные расходы -	Тенге			263421				
		Накладные расходы -	Тенге			124154				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					100298		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23856		
		Сметная прибыль -	Тенге			47349				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			639205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -	Тенге				166888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			639205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -	Тенге				166888			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1863911**	**252752**			**255**
			Тенге			**225128**	**80725**			**58**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1863911				
		Материалы -	Тенге			1097050				
		Всего заработная плата -	Тенге				305853			
		Местные материалы -	Тенге			13293				
		Транспортные расходы -	Тенге			275688				
		Накладные расходы -	Тенге			269715				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					183714		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					86001		
		Сметная прибыль -	Тенге			170690				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2304315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							313
		Сметная заработная плата -	Тенге				305853			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2304315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							313
		Сметная заработная плата -	Тенге				305853			
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА:	Тенге			2304315				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 ГОДА (Коэффициент перехода от цен 2016 г. к ценам 2017 г. : 2269 / 2121 = 1,0698)	Тенге			2465156				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2465156				
		НДС 12 % НА 2017 ГОД	Тенге			295819				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 ГОДА	Тенге			2760975				

РАБОТЫ ПРИНЯЛ:

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

РАБОТЫ СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РСУ

А.Н. Стрельцов

РАБОТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Ак Жол Курылыс"

А.Д. Койбасов