Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"РСУ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт улиц г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт перекрестка улиц Толе би - Брусиловского**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **05.06.2017г.**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда				
1	1	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,020	19733,27	394
			Накладные расходы			*5705,94*	*114*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*29*
2	2	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,020	86756,86	1731
			Накладные расходы			*3749,64*	*75*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*128*
3	3	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20	м2 покрытия	60,506	1521,04	92032
			Накладные расходы			*97,13*	*5877*
			Сметная прибыль			*112,67*	*6817*
4	4	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 5 см)	м2 покрытия	60,506	333,06	20152
			Накладные расходы			*12,56*	*760*
			Сметная прибыль			*24,67*	*1493*
			Раздел: Ремонт существующих тротуаров				
5	5	12-180101-1402 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	10,000	1017,54	10175
			Накладные расходы			*349,38*	*3494*
			Сметная прибыль			*75,37*	*754*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,384	474,90	182
			Накладные расходы			*17,72*	*7*
			Сметная прибыль			*35,18*	*14*
7	7	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	0,384	696,17	267
			Накладные расходы			*25,98*	*10*
			Сметная прибыль			*51,57*	*20*
8	8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	м3 грунта	0,600	2806,71	1684
			Накладные расходы			*1031,20*	*619*
			Сметная прибыль			*207,90*	*125*
9	9	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,600	1010,78	606
			Накладные расходы			*371,37*	*223*
			Сметная прибыль			*74,87*	*45*
10	10	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	1,050	696,17	731
			Накладные расходы			*25,98*	*27*
			Сметная прибыль			*51,57*	*54*
11	11	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	0,090	7349,04	661
			Накладные расходы			*1507,40*	*136*
			Сметная прибыль			*544,37*	*49*
12	12	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка тротуарного бордюра (поребрика)	м бортового камня	10,000	2103,50	21035
			Накладные расходы			*517,19*	*5172*
			Сметная прибыль			*155,81*	*1558*
13	13	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые тротуарные (поребрик)	м3	0,160	33243,07	5319
			Накладные расходы			*1240,68*	*199*
			Сметная прибыль			*2462,45*	*394*
14	14	12-180101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	м2	54,000	137,51	7426
			Накладные расходы			*44,52*	*2404*
			Сметная прибыль			*10,19*	*550*
15	15	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	5,076	88,90	451
			Накладные расходы			*3,32*	*17*
			Сметная прибыль			*6,59*	*33*
16	16	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	5,076	696,17	3534
			Накладные расходы			*25,98*	*132*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*51,57*	*262*
17	17	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	54,000	888,67	47988
			Накладные расходы			*207,48*	*11204*
			Сметная прибыль			*65,83*	*3555*
18	18	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	54,000	1156,72	62463
			Накладные расходы			*141,77*	*7656*
			Сметная прибыль			*85,68*	*4627*
19	19	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 (Добавить 1 см)	м2 покрытия	54,000	366,84	19809
			Накладные расходы			*45,27*	*2445*
			Сметная прибыль			*27,17*	*1467*
			Раздел: Подъем дождеприемников				
20	20	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг дождеприемников	м3 конструкции	0,080	5210,98	417
			Накладные расходы			*1717,37*	*137*
			Сметная прибыль			*386,00*	*31*
21	21	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	1,000	1656,81	1657
			Накладные расходы			*606,74*	*607*
			Сметная прибыль			*122,73*	*123*
22	22	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	0,217	88,90	19
			Накладные расходы			*3,32*	*1*
			Сметная прибыль			*6,59*	*1*
23	23	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	0,217	696,17	151
			Накладные расходы			*25,98*	*6*
			Сметная прибыль			*51,57*	*11*
24	24	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных подкладок под дождеприемники	шт. сборных конструкций	1,000	2385,18	2385
			Накладные расходы			*712,67*	*713*
			Сметная прибыль			*176,68*	*177*
25	25	21-040301-0102 РСНБ РК 2015	Бетонные подкладки	шт.	1,000	5412,21	5412
			Накладные расходы			*201,99*	*202*
			Сметная прибыль			*400,90*	*401*
26	26	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Дождеприемники б/у. Установка	шт.	1,000	2878,43	2878
			Накладные расходы			*1015,61*	*1016*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*213,22*	*213*
			Омоноличивание бетоном	м3	0,032	24956,17	809
			Накладные расходы			*3141,92*	*102*
			Сметная прибыль			*1848,61*	*60*
28	28	12-180101-1503 РСНБ РК 2015	**Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси**	м2	0,360	4535,87	1633
			Накладные расходы			*1026,25*	*369*
			Сметная прибыль			*335,99*	*121*
			ИТОГО:				312005
			В том числе :				
			Накладные расходы				43720
			Сметная прибыль				23111
			ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА:	Тенге			312 005
			ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 ГОДА (Коэффициент перехода от цен 2016 г. к ценам 2017 г. : 2269 / 2121 = 1,0698)	Тенге			333 783
			НДС 12 % НА 2017 ГОД	Тенге			333 783
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 ГОДА	Тенге			40 054
				Тенге			373 837

РАБОТЫ ПРИНЯЛ:

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

РАБОТЫ СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РСУ

А.П. Стрельцов

РАБОТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Ак Жол Курылыс"

А.Д. Койбасов