Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"РСУ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт улиц г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт перекрестка улиц Толе би - Момышулы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174** от **05.06.2017г.**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда				
1	**1**	**11-271001-0106 РСНБ РК 2015**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,113**	**19733,27**	**2235**
			Накладные расходы			*5705,94*	*646*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*166*
2	**2**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,113**	**86756,86**	**9824**
			Накладные расходы			*3749,64*	*425*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*728*
3	**3**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20**	**м2 покрытия**	**343,456**	**1521,04**	**522411**
			Накладные расходы			*97,13*	*33360*
			Сметная прибыль			*112,67*	*38697*
4	**4**	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 5 см)**	**м2 покрытия**	**343,456**	**333,06**	**114392**
			Накладные расходы			*12,56*	*4313*
			Сметная прибыль			*24,67*	*8473*
			Раздел: Устройство бордюров				
5	**5**	**12-180101-1401 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**41,000**	**1394,22**	**57163**
			Накладные расходы			*476,31*	*19529*
			Сметная прибыль			*103,28*	*4234*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	11,136	474,90	5288
			Накладные расходы			*17,72*	*197*
			Сметная прибыль			*35,18*	*392*
7	7	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	11,136	696,17	7752
			Накладные расходы			*25,98*	*289*
			Сметная прибыль			*51,57*	*574*
8	8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную)	м3 грунта	0,504	2806,71	1415
			Накладные расходы			*1031,20*	*520*
			Сметная прибыль			*207,90*	*105*
9	9	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,504	1010,78	509
			Накладные расходы			*371,37*	*187*
			Сметная прибыль			*74,87*	*38*
10	10	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	0,882	696,17	614
			Накладные расходы			*25,98*	*23*
			Сметная прибыль			*51,57*	*45*
11	11	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	1,680	7349,04	12346
			Накладные расходы			*1507,40*	*2532*
			Сметная прибыль			*544,37*	*915*
12	12	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Монтаж цементно-песчаных бортовых камней марки БР 78.30.15	м бортового камня	48,000	2223,33	106720
			Накладные расходы			*521,66*	*25040*
			Сметная прибыль			*164,69*	*7905*
13	13	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни цементно-песчаные бортовые БР 78.30.15	м3	2,160	33243,07	71805
			Накладные расходы			*1240,68*	*2680*
			Сметная прибыль			*2462,45*	*5319*
			Раздел: Ремонт существующих тротуаров				
14	14	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	м3 грунта	1,260	2806,71	3536
			Накладные расходы			*1031,20*	*1299*
			Сметная прибыль			*207,90*	*262*
15	15	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,260	1010,78	1274
			Накладные расходы			*371,37*	*468*
			Сметная прибыль			*74,87*	*94*
16	16	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	2,205	696,17	1535

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*25,98*	*57*
			Сметная прибыль			*51,57*	*114*
17	17	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	0,189	7349,04	1389
			Накладные расходы			*1507,40*	*285*
			Сметная прибыль			*544,37*	*103*
18	18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка тротуарного бордюра (поребрика)	м бортового камня	21,000	2103,50	44173
			Накладные расходы			*517,19*	*10861*
			Сметная прибыль			*155,81*	*3272*
19	19	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые тротуарные (поребрик)	м3	0,336	33243,07	11170
			Накладные расходы			*1240,68*	*417*
			Сметная прибыль			*2462,45*	*827*
20	20	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	180,000	888,67	159961
			Накладные расходы			*207,48*	*37347*
			Сметная прибыль			*65,83*	*11849*
21	21	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	180,000	1156,72	208210
			Накладные расходы			*141,77*	*25519*
			Сметная прибыль			*85,68*	*15423*
22	22	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 (Добавить 1 см)	м2 покрытия	180,000	366,84	66032
			Накладные расходы			*45,27*	*8149*
			Сметная прибыль			*27,17*	*4891*
			Раздел: Устройство арычных лотков				
23	23	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1,000	426,71	427
			Накладные расходы			*99,81*	*100*
			Сметная прибыль			*31,61*	*32*
24	24	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	м3 грунта	0,100	2806,71	281
			Накладные расходы			*1031,20*	*103*
			Сметная прибыль			*207,90*	*21*
25	25	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	1,750	696,17	1218
			Накладные расходы			*25,98*	*45*
			Сметная прибыль			*51,57*	*90*
26	26	11-270201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	2,000	5264,54	10529

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1541,22*	*3082*
			Сметная прибыль			*389,97*	*780*
27	27	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	0,170	53131,88	9032
			Накладные расходы			*1982,96*	*337*
			Сметная прибыль			*3935,69*	*669*
28	28	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3,100	3398,85	10536
			Накладные расходы			*553,27*	*1715*
			Сметная прибыль			*251,77*	*780*
29	29	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,100	1610,46	161
			Накладные расходы			*591,69*	*59*
			Сметная прибыль			*119,29*	*12*
			Раздел: Устройство труб диаметром 0,5м				
30	30	12-180101-1202 РСНБ РК 2015	Разборка оснований из ГПС.	м3 конструкции	1,152	561,36	647
			Накладные расходы			*146,41*	*169*
			Сметная прибыль			*41,58*	*48*
31	31	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,843	88,90	164
			Накладные расходы			*3,32*	*6*
			Сметная прибыль			*6,59*	*12*
32	32	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	1,843	696,17	1283
			Накладные расходы			*25,98*	*48*
			Сметная прибыль			*51,57*	*95*
33	33	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Демонтаж.	м3 железобетона звеньев	1,520	36542,26	55544
			Накладные расходы			*9834,15*	*14948*
			Сметная прибыль			*2706,83*	*4114*
34	34	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	тенге за 1 тонну	3,800	474,90	1805
			Накладные расходы			*17,72*	*67*
			Сметная прибыль			*35,18*	*134*
35	35	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	3,800	696,17	2645
			Накладные расходы			*25,98*	*99*
			Сметная прибыль			*51,57*	*196*
36	36	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	2,592	426,71	1106
			Накладные расходы			*99,81*	*259*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*31,61*	*82*
37	37	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	м3 грунта	0,259	2806,71	727
			Накладные расходы			*1031,20*	*267*
			Сметная прибыль			*207,90*	*54*
38	38	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	м3 грунта	0,576	2806,71	1617
			Накладные расходы			*1031,20*	*594*
			Сметная прибыль			*207,90*	*120*
39	39	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,835	1010,78	844
			Накладные расходы			*371,37*	*310*
			Сметная прибыль			*74,87*	*63*
40	40	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	5,998	696,17	4175
			Накладные расходы			*25,98*	*156*
			Сметная прибыль			*51,57*	*309*
41	41	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	0,990	7349,04	7276
			Накладные расходы			*1507,40*	*1492*
			Сметная прибыль			*544,37*	*539*
42	42	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,520	53681,33	81596
			Накладные расходы			*12591,39*	*19139*
			Сметная прибыль			*3976,39*	*6044*
43	43	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	8,000	23301,87	186415
			Накладные расходы			*869,66*	*6957*
			Сметная прибыль			*1726,06*	*13809*
44	44	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	24,200	3398,85	82252
			Накладные расходы			*553,27*	*13389*
			Сметная прибыль			*251,77*	*6093*
45	45	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	4,840	4991,22	24158
			Накладные расходы			*841,39*	*4072*
			Сметная прибыль			*369,72*	*1789*
46	46	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную ГПС	м3 грунта	4,290	2148,54	9217
			Накладные расходы			*789,39*	*3386*
			Сметная прибыль			*159,15*	*683*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	5,234	1563,29	8182
			Накладные расходы			*58,34*	*305*
			Сметная прибыль			*115,80*	*606*
48	48	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Установка смотровых блоков	м3 железобетона звеньев	0,990	53681,33	53145
			Накладные расходы			*12591,39*	*12465*
			Сметная прибыль			*3976,39*	*3937*
49	49	ПРАЙС-ЛИСТ	Смотровой блок	шт.	3,000	14840,43	44521
			Накладные расходы			*553,87*	*1662*
			Сметная прибыль			*1099,29*	*3298*
50	50	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	3,000	2867,12	8601
			Накладные расходы			*1015,19*	*3046*
			Сметная прибыль			*212,38*	*637*
51	51	23-030101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	3,000	24591,74	73775
			Накладные расходы			*917,80*	*2753*
			Сметная прибыль			*1821,61*	*5465*
52	52	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,097	24956,17	2426
			Накладные расходы			*3141,92*	*305*
			Сметная прибыль			*1848,61*	*180*
			Раздел: Подъем люков и дождеприемников				
53	53	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг люков	м3 конструкции	0,791	5210,98	4123
			Накладные расходы			*1717,37*	*1359*
			Сметная прибыль			*386,00*	*305*
54	54	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	6,000	1656,81	9941
			Накладные расходы			*606,74*	*3640*
			Сметная прибыль			*122,73*	*736*
55	55	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	1,846	88,90	164
			Накладные расходы			*3,32*	*6*
			Сметная прибыль			*6,59*	*12*
56	56	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	1,846	696,17	1285
			Накладные расходы			*25,98*	*48*
			Сметная прибыль			*51,57*	*95*
57	57	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных подкладок под люки и дождеприемники	шт. сборныхконструкций	6,000	2385,18	14311

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*712,67*	*4276*
			Сметная прибыль			*176,68*	*1060*
58	**58**	**21-040301-0102 РСНБ РК 2015**	**Бетонные подкладки**	**шт.**	**6,000**	**5412,21**	**32473**
			Накладные расходы			*201,99*	*1212*
			Сметная прибыль			*400,90*	*2405*
59	**59**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки и дождеприемники б/у. Установка**	**шт.**	**6,000**	**2878,43**	**17271**
			Накладные расходы			*1015,61*	*6094*
			Сметная прибыль			*213,22*	*1279*
60	**60**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Омоноличивание бетоном**	**м3**	**0,323**	**24956,17**	**8066**
			Накладные расходы			*3141,92*	*1015*
			Сметная прибыль			*1848,61*	*597*
61	**61**	**12-180101-1503 РСНБ РК 2015**	**Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси**	**м2**	**3,590**	**4535,87**	**16282**
			Накладные расходы			*1026,25*	*3684*
			Сметная прибыль			*335,99*	*1206*
			ИТОГО:				2197974
			В том числе :				
			Накладные расходы				286816
			Сметная прибыль				162813
			ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА:	Тенге			2 197 974
			ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 ГОДА (Коэффициент перехода от цен 2016 г. к ценам 2017 г. : 2269 / 2121 = 1,0698)	Тенге			2 351 393
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2 351 393
			НДС 12 % НА 2017 ГОД	Тенге			282 167
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 ГОДА	Тенге			2 633 560

РАБОТЫ ПРИНЯЛ:

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

РАБОТЫ СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РСУ"

А.И. Стрельцов

РАБОТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Ак Жол Курылыс"

А.Д. Койбасов