Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"РСУ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт улиц г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт перекрестка улиц Толе би - Тлендиева**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 174 от 05.06.2017г.**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда				
1	1	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	82,000	85,04	6974
			Накладные расходы			*9,92*	*813*
			Сметная прибыль			*6,30*	*517*
2	2	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	9,635	696,17	6708
			Накладные расходы			*25,98*	*250*
			Сметная прибыль			*51,57*	*497*
3	3	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,023	19733,27	462
			Накладные расходы			*5705,94*	*134*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*34*
4	4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,023	86756,86	2031
			Накладные расходы			*3749,64*	*88*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*150*
5	5	12-180101-1001 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	5,006	12246,65	61301
			Накладные расходы			*872,64*	*4368*
			Сметная прибыль			*907,16*	*4541*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,006	19733,27	112
			Накладные расходы			*5705,94*	*32*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*8*
7	7	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,006	86756,86	491
			Накладные расходы			*3749,64*	*21*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*36*
8	8	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20	м2 покрытия	17,178	1521,04	26128
			Накладные расходы			*97,13*	*1669*
			Сметная прибыль			*112,67*	*1935*
9	9	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 5 см)	м2 покрытия	17,178	333,06	5721
			Накладные расходы			*12,56*	*216*
			Сметная прибыль			*24,67*	*424*
			Раздел: Ремонт существующих тротуаров				
10	10	12-180101-1402 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	23,000	1017,54	23403
			Накладные расходы			*349,38*	*8036*
			Сметная прибыль			*75,37*	*1734*
11	11	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,883	474,90	419
			Накладные расходы			*17,72*	*16*
			Сметная прибыль			*35,18*	*31*
12	12	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	0,883	696,17	615
			Накладные расходы			*25,98*	*23*
			Сметная прибыль			*51,57*	*46*
13	13	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	м3 грунта	1,444	2806,71	4053
			Накладные расходы			*1031,20*	*1489*
			Сметная прибыль			*207,90*	*300*
14	14	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,444	1010,78	1460
			Накладные расходы			*371,37*	*536*
			Сметная прибыль			*74,87*	*108*
15	15	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	2,527	696,17	1759
			Накладные расходы			*25,98*	*66*
			Сметная прибыль			*51,57*	*130*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	0,207	7349,04	1521
			Накладные расходы			*1507,40*	*312*
			Сметная прибыль			*544,37*	*113*
17	17	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка тротуарного бордюра (поребрика)	м бортового камня	23,000	2103,50	48380
			Накладные расходы			*517,19*	*11895*
			Сметная прибыль			*155,81*	*3584*
18	18	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые тротуарные (поребрик)	м3	0,368	33243,07	12233
			Накладные расходы			*1240,68*	*457*
			Сметная прибыль			*2462,45*	*906*
19	19	12-180101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	м2	33,000	137,51	4538
			Накладные расходы			*44,52*	*1469*
			Сметная прибыль			*10,19*	*336*
20	20	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	3,102	88,90	276
			Накладные расходы			*3,32*	*10*
			Сметная прибыль			*6,59*	*20*
21	21	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	3,102	696,17	2160
			Накладные расходы			*25,98*	*81*
			Сметная прибыль			*51,57*	*160*
22	22	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	66,000	888,67	58652
			Накладные расходы			*207,48*	*13694*
			Сметная прибыль			*65,83*	*4345*
23	23	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	99,000	1156,72	114516
			Накладные расходы			*141,77*	*14036*
			Сметная прибыль			*85,68*	*8483*
24	24	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 (Добавить 1 см)	м2 покрытия	99,000	366,84	36317
			Накладные расходы			*45,27*	*4482*
			Сметная прибыль			*27,17*	*2690*
			ИТОГО:				**420230**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**64192**
			Сметная прибыль				**31128**
			ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА:	Тенге			**420 230**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 ГОДА (Коэффициент перехода от цен 2016 г. к ценам 2017 г. : 2269 / 2121 = 1,0698)	Тенге			**449 562**
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**449 562**
			НДС 12 % НА 2017 ГОД	Тенге			**53 948**
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 ГОДА	Тенге			**503 510**

РАБОТЫ ПРИНЯЛ:

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

_____

РАБОТЫ СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РСУ

_____ **А.И. Стрельцов**

РАБОТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Ак Жол Курылыс"

_____ **А.Д. Койбасов**