Генподрядчик ТОО «Спецмонтажстрой-2050»
Субподрядчик ТОО «ИшимСтройИивест»

Наименование стройки Теплотрасса г. Астана, расположенная по адресу ул. Ж.Тархана

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат
За август 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Источник финансирования*		*Организацион. – правовая форма*	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		2014-01					

Стоимость выполненных работ и затрат. тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов. Комплексов работ	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный период	СМР в сметных базизных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 1991 года)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость	
				в отч. месяце	по монтажу обору - дования		на при обретение материалов	другие дополнительные расходы		За отчетный месяц	С начала строительства
Всего по стройке	**900 000**	**900 000**				-	-	-		96429	96429

Генподрядчик _____ Субподрядчик _____

Генподрядчик ТОО "Спецмонтажстрой-2050"

Субподрядчик ТОО ИшимСтройИнвест"

Наименование объекта: Теплотрасса г. Астана, расположенная по адресу ул. Тархана

Акт
выполненных работ за август 2014 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E24-3-13	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,12	601956,7	261637,2	72235	31396	56722	1550	186
		км трубопровода		292500	71103,73	35100	8532	130	301,49	36
2	8-6-131	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 530х9 мм	120	3260		391200				
		м								
		Всего прямые затраты				**463435**	**31396**			**186**
						35100	**8532**			**36**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				396938				
		Накладные расходы, тенге				56722				
		- заработная плата, тенге				8508				
		- трудоемкость, чел-ч				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31209				
		Всего				**551366**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5514
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2205
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**559085**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**787815**
- материалы, тенге	527531
- сметная заработная плата, тенге	79553
Налог (2 %)	15756
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**803571**
НДС (12 %)	96429
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**900000**

Генподрядчик
Директор ТОО "Спецмонтажстрой-2050" **Тулепов Р.Н.**

Субподрядчик
Директор ТОО "ИшимСтройИнвест" **Валхоев Р.Б.**