АКТ

на оказание услуг по договору № 158 от 16 марта 2018г по техническому обслуживанию и текущему ремонту рентгеновской системы досмотра физических лиц (B-SCAN 16HR-LD) в количестве - 1 комплекта.

№	Техническое обслуживания и текущий ремонт оборудования	Стоимость работ тенге
1	Проверка оборудования на отсутствие механических повреждений облицовочных панелей, механгических повреждений кабелей (кабель питания, кабеля подключения монитора и клавиатуры)и электронных модулей	25 000,00
2	Проверка соединения кабелей.	22 000,00
3	Проверка целостности конвейерной ленты.	26 000,00
4	Протяжка крепежа ручек для удобства входа-выхода.	29 000,00
5	Проверка наличия защитного заземления оборудования. С помощью мультиметра проверяется целостность заземляющего проводника между штекером питания и главным распределительным устройством установки, а также наличие подключения защитного заземления к соединительным кабелям пульта управления, соединения защитного заземления с металлическими панелями и рамой корпуса, а также с другими деталями установки.	23 000,00
6	Диагностика параметров электопитания установки.	139 000,00
7	Измерение параметров ИБП.	26 000,00
8	Проверка работы ключа включения питания.	19 000,00
9	Проверка и диагностика функционирования органов управления установки: кнопка включения питания, кнопки аварийного выключения, рентгеновские индикаторы;на клавиатуре (выключатель , клавиши и индикаторы);на мониторах (регуляторы,клавиши и индикаторы).	19 000,00
10	Диагностика монитора. Проверяется качество изображения, при необходимости производится ручная или автоматическая регулировка яркости и контраста.	22 000,00
11	Проверка работы индикаторов и ламп, замена при необходимости.	26 000,00
12	Визуальный осмотр мотора конвейера на предмет утечки масла.	19 000,00
13	Регулировка датчиков детекторной линейки(при необходимости)	125 000,00
14	Регулировка параметров блока управления генераторав(при необходимости регенерации)	139 000,00
15	Диагностика напряжений и токов генератора.	26 000,00
16	Регулировка и настройка коллиматора (при необходимости).	194 000,00
17	Снятие облицовочных панелей и полная очистка установки :	
-	очистка внутренного системного блока	26 000,00
-	очистка внутри установки	26 000,00
-	очистка электронных плат	26 000,00
-	очистка монитора.	26 000,00
-	очистка клавиатуры	26 000,00
-	очистка лестниц входа и выхода и внутренней части арочного прохода	26 000,00
-	очистка конвейерной ленты (влажной тканью с использованием моющих средств)	26 000,00
18	Проверка и смазка(при необходимости) подшипников ведущего вала конвейера.	25 000,00
19	Регулировка натяжения конвейерной ленты(при необходимости)	29 000,00
20	Регулировка прямолинейности хода конвейерной ленты(при необходимости).	25 000,00
21	Проверка конфигурации установки.	25 000,00
22	Проверка работы всех имеющихся функций изображения.	25 000,00
Итого:	**тенге**	**1 190 000,00**

Инженер ИП "Бектурганов Ш.М."

ИП Бектурганов Ш.М.

т/п "Атамекен" кедем бекеті башысының м.а Айдарбеков Б.