Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"г.Жезказган,Республика Казахстан, Карагандинская область, Жезказган г., площадь Алаша, 1, тел.: +7 (7102) 762828,777-2140134**	**050140007564**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное Общество "Горэлектросеть",100600, Республика Казахстан, Карагандинская область, Жезказган г., Анаркулова, дом № 17, тел.: +7 (7102) 73-49-12**	**961040001594**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №2-015-18 от 07.03.2018г.

Номер документа	Дата составления
100	**16.04.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Установка уличного освещения восточно-объездная ул. Садовое кольцо			усл	1	7 840 000,00	7 840 000,00
				Итого	1	x	7 840 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель)	Директор	/	Дякин С.В.	Принял (Заказчик)			
	должность	*подпись*	*расшифровка подписи*		*должность*	*подпись*	*расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.04.2018

М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Установка уличного освещения восточно-объездная ул. Садовое кольцо

Наименование объекта - Установка уличного освещения восточно-объездная ул. Садовое кольцо

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

" 16 " Апреля 2018 год

на Установку уличного освещения восточно-объездная ул. Садовое кольцо

Основание: Локальная см

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Монтаж						
1	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	223	218,93	--	48821	--	55168	1,54	343
		м3		218,93	--	48821	--	113	--	--
2	Е0108-141-3	**Кабели до 35 кВ,прокладываемые в готовых траншеях**	500	31,50	7,50	15750	3750	11556	0,48	240
		м кабеля		19,80	1,60	9900	800	108	0,03	15
3	Е0133-204-1	**Установка стальных опор на наружныхфундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 4**	24	4467,37	1831,40	107217	43954	65590	12,00	288
		опора		1977,75	625,01	47466	15000	105	2,34	56
5	Е0106-1-2	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	3	6918,47	98,32	20755	295	2307	4,41	13
		м3		695,25	37,15	2086	111	105	0,18	1
6	Е0121-17-3	**Монтаж светодиодных светильников на стальных трубах**	60	251,05	64,18	15063	3851	12878	0,70	42
		шт		158,40	40,34	9504	2420	108	0,18	11
7	Е0121-15-1	**Прокладка проводов сечением до 6 мм2**	360	2,92	--	1051	--	999	0,01	5
		м		2,57	--	925	--	108	--	--
8	Е0133-108-1	**Подвеска проводов ВЛ-0,38 кВ**	0,32	7259,47	4310,78	2323	1379	1352,84	16,10	5
		м		2745,00	1169,46	878	374	108	4,45	1
9	Е0108-572-1	**Установка щитка под счетчики**	1	1759,00	86,00	1759	86	386,96	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	108		0
10	Е0108-526-2	**Установка автоматических выключателей**	25	862,00	28,00	21550	700	9301,50	2,00	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		340,00	4,50	8500	113	108		0
11	Е0108-317-4	Установка фотореле	1	3104,10	34,10	3104	34	1832,76	10,00	10
		шт		1688,00	9,00	1688	9	108		0
12	Е0108-531-2	Установка пускалей	1	558,80	14,80	559	15	315,68	2,00	2
		шт		290,00	2,30	290	2	108		0
13	Е0108-600-2	Установка счетчика	1	166,90	5,40	167	5	173,12	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	108		0
14	Е0108-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	122	26,50		3233		3369,03	0,20	24
		шт		26,30		3209		105		
		Итого прямые затраты				241352	54070	161861,04		1259
						133763	18852			
		Всего зарплата					152615			
		Накладные расходы				161861				
		Трудоемкость в н/р								1
		Зарплата в н/р					24279			
		Ненормированные и непредвиденные				24193				
		Итого стоимость монтажных работ				427406				
		Сметная зарплата					176894			1260
		С коэфф.удорожания на 2018 год								
		1МРП=2405 тенге	3,103			1326241				
		Материалы								
15	СПрайс-лист	Кабель АВБбШв 3х16+1х10	500	502,00	--	251000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист	Опоры освещения 9м (стальные)	23	73158,00	--	1682634	--	--	--	--
		опора		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс-лист	Опоры освещения 7м (стальные)	1	72000,00	--	72000	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
18	СПрайс-лист	Светильники светодиодный	60	44684,96	--	2681098	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
19	СПрайс-лист	Кронштейны Ива (Одинарные)	42	5300,00	--	222600	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
20	СПрайс-лист	Кронштейны Ива (Тройные)	18	5700,00	--	102600	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
21	СПрайс-лист	Переходник кронштейна к стойке 3-х рожковый,шт	16	4800,00	--	76800	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
22	СПрайс-лист	Переходник кронштейна к стойке 2-х рожковый,шт	4	4000,00	--	16000	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
23	СПрайс-лист	Фундаменты к опорам	24	7500,00	--	180000	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
24	СПрайс-лист	Труба ПХВ,д. до 40мм	36	134,00	--	4824	--	--	--	--
		м		--	--		--	--	--	--
25	СПрайс-лист	Провод СИП 4 4х16	320	320,00	--	102400	--	--	--	--
		м		--	--		--	--	--	--
26	СПрайс-лист	Зажим концевой	4	870,00	--	3480	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
27	СПрайс-лист	Зажим промежуточный	6	2470,96	--	14826	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт			--		--	--	--	--
28	СПрайс-лист	Зажим соединительный	16	950,79	--	15213	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
29	СПрайс-лист	Провод АВВГ	360	45,00	--	16200	--	--	--	--
		м		--	--		--	--	--	--
30	СПрайс-лист	Провод ПВ 3х1,5	20	62,00	--	1240	--	--	--	--
		м		--	--		--	--	--	--
31	СПрайс-лист	Выключатель автоматический 16А	24	400,00	--	9600	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
32	СПрайс-лист	Гильза-наконечник д.25	52	40,00	--	2080	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
33	СПрайс-лист	Гильза-наконечник д.16	20	40,00	--	800	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
34	СПрайс-лист	Пускатель	1	31000,00	--	31000	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
35	СПрайс-лист	Счетчик 3-фазный	1	32000,00	--	32000	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
36	СПрайс-лист	Реле промежуточное РЭК с разъемом	1	920,00	--	920	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
37	СПрайс-лист	Выключатель автоматический 60-100А	1	6250,00	--	6250	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
38	СПрайс-лист	Фотореле ФР-601	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
39	СПрайс-лист	Ящик антивандальный	1	9100,00	--	9100	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
40	СПрайс-лист	Патрон Е-27	1	250,00	--	250	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
41	СПрайс-лист	Лампа ЛОН-60 Вт	1	90,00	--	90	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ	Тенге			5536504				
		Итого по акту	Тенге			6862745				
		Обязательные платежи в бюджет	Тенге			137255				
		Итого	Тенге			7000000				
		НДС	Тенге			840000				
		Итого по акту	Тенге			7840000				

Заказчик:
Руководитель УО "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Сансызбаев К.К.

м.п.

Подрядчик :
Директор ТОО "Горэлектросеть"

Дякин С.

м.п.