АКТ № 26
проведения работ по техническому обслуживанию

Период проведения работ:	**16-17 апреля 2018 года**
Наименование объекта:	**Республиканское государственное учреждение «Учреждение КА-168/5» Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан**
Сервисные инженеры ТОО «Республиканский радиологический центр», принимающие участие в ТО	**Султанов А.**

В ходе проведения работ по договору о государственных закупках № 99 от 04.03.18. «Техобслуживание досмотрового рентгеновского оборудования багажа и ручной клади» проведена диагностика и техническое обслуживание рентгенотелевизионных аппаратов, установленных в Актюбинской области, Мугалжарского района, г.Жем, В.Унучко, 5. В соответствии с рекомендациями производителя данного досмотрового оборудования было произведено техническое обслуживание рентгенотелевизионных аппаратов.

Информация по составу оборудования:

Вид оборудования	Наименование	Количество	Место установки
Сканер рентгенографический цифровой для досмотра багажа и грузов	«BAGVISION 100100»	1 единица	**Пункт пропуска «Учреждение КА-168/5»**

Перечень выполняемых работ

№/№	Вид работ	Статус работ
	Проверка рабочего состояния оборудования	
1	Проверка напряжения системы энергоснабжения (источники питания, трансформаторы, реле питания).	исполнено
2	Проверка внутреннего и наружного силового кабеля рентгеновской установки, пакетный выключатель, соответствие номинала силового предохранителя на главной плате питания, плата управления рентгеновского управления.	исполнено
3	Проверка плавких предохранителей на главной плате питания, плата управления рентгеновского излучения.	исполнено
4	Тестирование аварийных микропереключателей бокса диодных матриц, приемных и передающих фото сенсоров, аварийных включателей.	исполнено
5	Тестирование Платы Управления на работоспособность	исполнено
6	Тестирование Главной Платы питания на работоспособность	исполнено
7	Тестирование Платы Управления Рентгеновским излучением, вертикального изображения на работоспособность	исполнено
8	Запуск и калибровка системы вертикального изображения	исполнено
9	Коллимация вертикального изображения.	исполнено
10	Тестирование Платы Диодной матрицы вертикального изображения	исполнено
11	Настройка и тестирование Платы Низкой и Высокой энергии вертикального изображения.	исполнено
12	Настройка Системы сбора информации вертикального изображения.	исполнено
	Настройка компьютера	
13	Общая диагностика системы.	исполнено
14	Переустановка программного обеспечения.	исполнено
15	Проверка периферийных устройств.	исполнено
16	Настройка функции и опции управления система	исполнено
17	Настройка BIOS.	исполнено
18	Настройка основных функций «TARGET».	исполнено
19	Диагностика платы кабельного адаптера.	исполнено

20	Диагностика платы аналого-цифрового преобразователя.	исполнено
21	Диагностика процессора.	исполнено
22	Общая диагностика встроенной и расширенной памяти компьютера.	исполнено
23	Тестирование графической платы.	исполнено
	Тестирование и Установка	
24	Настройка основных режимов сканирования.	исполнено
25	EXP	исполнено
26	Crystal Clear	исполнено
27	Установки Основного Меню.	исполнено
28	Установка Даты и времени.	исполнено
29	Установка пароля.	исполнено
30	Установка режима обнаружения.	исполнено
31	Установка сигнала опасности при повышенной плотности.	исполнено
32	Установка направления движения изображения на экране.	исполнено
33	Установка идентификации оператора.	исполнено
34	Установка параметров архивирования.	исполнено
35	Установка ориентации изображения.	исполнено
36	Тестирование и чистка пульта управления.	исполнено
37	Тестирование и чистка лампочек на рентгеновском аппарате.	исполнено
38	Тестирование устройства ввода\вывода.	исполнено
39	Проверка рентгеновского напряжения и тока вертикального и горизонтального изображения.	исполнено
	Другие работы	
40	Чистка внутри рентгеновского аппарата.	исполнено
41	Чистка системного блока.	исполнено
42	Проверка отключения сигнала диодной матрицы	исполнено
43	Настройка и регулировка роликов натяжения конвейерной ленты.	исполнено
44	Тестирование и настройка инвертора	исполнено
45	Тестирование конвейерной ленты.	исполнено

Работы проводились в соответствии с правилами эксплуатации данного оборудования. Аппарат находится в исправном состоянии и передан для дальнейшего использования.

Представители исполнителя: Представители заказчика:

Сервисный инженер ТОО «Республиканский радиологический центр» Султанов А.

Директор ТОО «Республиканский радиологический центр» Воевода Н.А.