Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)
Договор №27 от 02.03.2018 г.

АКТ № 1
приемки выполненных работ от 5 апреля 2018 года
за март 2018 года

№п/п	Расход материала на единицу	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда, чел/час	
						всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	ед. (%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		486-1	Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа Д-144 А (ДЗ-2),снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм	км прохода	365,45	149,27		149,27	56,87	54551	0	54551	20783	133	27642	0,19	69
2	0,00262	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,957479	63300,00				60608	0	0	0		0		0
3		492-5	Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдерами среднего типа ДЗ-2 (Д-144А)	км прохода	1162	164,98		164,98	62,85	191707	0	191707	73032	133	97133	0,21	244
4	0,0029	1-1-982	дизельное топливо	тн	3,369800	63300,00				213308	0	0	0		0		0
5		555-1	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ- 53	1 км	1490,0	27,71	6,30	21,41	6,93	41288	9387	31901	10326	133	26218	0,04	60
6	0,00013	1-1-711	бензин	тн	0,193700	21200,00				4106	0	0	0		0		0
7		514-2	Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем КО-105 на базе автомобиля Зил-130	1000м2	258,80	79,61		79,61	24,58	20603	0	20603	6361	133	8460	0,12	31
8	0,00258	1-1-711	бензин	тн	0,667704	21200,00				14155	0	0	0		0		0
9	0,0027	522-1	Приготовление песко-соляной смеси на площадки автогрейдером среднего типа (135л.с.)	100м3	0,698760	2174,66		2174,66	627,75	1520	0	1520	439	133	584	2,1	1
10	0,02516	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,017581	63300,00				1113	0	0	0		0		0
11	92	30-8-92 ГОСТ 8736-2014	песок природный 92м3 на 100м3	м3	64,285920	320,33				20593	0	0	0		0		0
12	8	прайс-лист	соль техническая 8 м3 на 100 м3	м3	5,590080	3459,47				19339	0	0	0		0		0

13	1,5	8-02-04-2002 к=1,1	транспортировка песка автомобилями-самосвалами на 97 км	тн	96,428880	454,41				43818	0	0	0		0		0
14	1	8-02-04-2002 к=1,1	транспортировка соли автомобилями-самосвалами на 80 км	тн	5,590080	401,83				2246	0	0	0		0		0
15		523-1	погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3т на пневмоколесном ходу	100м3	0,698760	3915,93		3915,93	739,87	2736	0	2736	517	133	688	2,81	2
16	0,0104	1-1-711	бензин	тн	0,007267	21200,00				154	0	0	0		0		0
17		218-4	Открытие отверстия моста или трубы с очисткой от снега и льда, отноской материала в сторону и складированием в штабеля: при толщине снега до 1,0 м и размере отверстий до 1 м2	шт	11,000000	83,52	83,52			919	919	0	0	133	1222	84,10	925
			Итого прямые затраты							692761	10306	301607	110921		161232		1331
			Стоимость материалов							380848							
			Накладные расходы,							161232	24185						81
			Итого с накладными расходами:							853993	34491	301607	110921		161232		1412
			Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							51240							
			Итого с ненормир. затратами:							905233							
			итого по смете							905233							
			- сметная заработная плата, тенге							145412							
			- нормативная трудоемкость чел-ч							1412							
			итого							905233							
		3,1032	Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=2405/775=3,1032							2809118							
			- сметная заработная плата, тенге							451242							
		0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							56182							
			Итого							2865300							
			Итого со скидкой по конкурсу К=0,9900000022							2836647,01							
		0,12	НДС							340397,64							
			Всего по сметному расчету							3177044,65							

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела

_____ Валиев М.Т.

И.о. руководителя планово-технического отдела

_____ Бейм И.Д.

Главный специалист планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Костин В.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.