Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Договор № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 1
приемки выполненных работ от 5 апреля 2018 года
за март 2018 года

№ п/п	Расход материала на единицу	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда, чел/час	
						всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	ед. (%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		486-1	Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа Д-144 А (ДЗ-2),снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм	км прохода	240,0	149,27		149,27	56,87	35825		35825	13649	133	18153	0,19	46
2	0,00262	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,62880	63300				39803							
3		492-5	Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдерами среднего типа ДЗ-2 (Д-144А)	км прохода	320	164,98		164,98	62,85	52794		52794	20112	133	26749	0,21	67
4	0,0029	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,9280	63300,0				58742							
5		555-1	Патрулирование дорог на автомашине “Дорремслужба” на базе ГАЗ- 53	1 км	400,0	27,71	6,3	21,41	6,93	11084	2520	8564	2772	133	7038	0,04	16
6	0,00013	1-1-711	бензин	тн	0,0520	21200				1102							
7		218-4	Открытие отверстий труб с очисткой от снега и льда , отноской материала в сторону и складированием в штабеля: при толщине снега до 1 м и размере отверстий до 1 м2	шт	19	83,52	83,52			1587	1587			133	2111	0,58	11
8		514-2	Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем КО-105 на базе автомобиля Зил-130	1000м2	64,60	79,61		79,61	24,58	5143		5143	1588	133	2112	0,12	8
9	0,00258	1-1-711	бензин	тн	0,166668	21200				3533							

10	0,0027	522-1	Приготовление песко-соляной смеси на площадкиавтогрейдером среднего типа(135л.с.)	100м3	0,174420	2174,66		2174,66	627,75	379		379	109	133	145	2,1	
11	0,02516	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,004388	63300				278							
12	92	30-8-92 ГОСТ 8736-2014	песок природный 92м3 на 100м3	м3	16,046640	320,33				5140							
13	8	прайс-лист	соль техническая 8м3 на 100м3	м3	1,395360	3459,46				4827							
14	1,5	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка песка автомобилями-самосвалами на 124 км	тн	24,069960	540,98				13021							
15	1	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка соли автомобилями-самосвалами на 109км	тн	1,395360	494,56				690							
16		523-1	Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходу	100м3	0,174420	3915,93		3915,93	739,87	683		683	129	133	172	2,81	
	0,0104	1-1-711	бензин	тн	0,001814	21200				38							
			Итого прямые затраты							234669	4107	103388	38359	931	56480		148
			Стоимость материалов							127174							
			Накладные расходы,							56480	8472						28
			Итого с накладными расходами:							291149	12579	103388	38359		56480		176
		0,06	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							17469							
			Итого с ненормир. затратами:							308618							
			итого по смете							308618							
			- сметная заработная плата, тенге							50938							
			- нормативнаям трудоемкость чел-ч							176							
			итого							308618							
		3,1032	Итого по сметному рвсчету в текущих ценах Имрп=2405/775=3,1032							957703							
			- сметная заработная плата, тенге							158070							
		0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							19154							
			Итого							976857							
			Сметная стоимость в текущем уровне цен итого с к-том К=0,99000000286							967 088,43							

		0,12	НДС 12%							116050,61							
			Всего по сметному расчету							1083139,04							

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсаймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела

_____ Валиев М.Т.

И.о. руководителя планово-технического отдела

_____ Бейм И.Д.

Главный специалист планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Костин В.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.