Утверждена приказом
Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ « Отдел жилищно –коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара»

Исполнитель: ТОО « Автодорсигнал»

СПРАВКА № 1
26 апреля 2018 год
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2018 года

код	код	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
458		124	26.04.2018				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ____ без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в	на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполненные работы по разметке проезжей части городских дорог	2 918 476	2 605 782							312 694	
за месяц	2 918 476	2 605 782							312 694	
к оплате	2 918 476	2 605 782							**312 694**	**2 918 476**

(два миллиона девятьсот восемнадцать тысяч четыреста семьдесят шесть) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ « Отдел жилищно –коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара»
_____ Сулейменов З.М.

Исполнитель:
Директор ТОО "Автодорсигнал"
_____ Ковалёв В.А.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненных работ №1 от 26 апреля 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "сплошной линией"

Составлены в текущих ценах на 4 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма %, сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-270903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м	км линии		3,68000	26102,2	96056	80,3
								8364
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел.ч	3,18	11,702	658,12	7701	
	01-010102-0109	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,9	6,992		6170	
		Итого по заработной плате					13871	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	3,202	1945,02	6228	
						950,2	3043	
	32-010211-0201	Машины полуавтоматические, 6000 л	маш.-ч	1,03	3,790	3339,60	12657	
						825,11	3127	
		Итого по эксплуатации машин					18885	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,002944	579261,56	1705	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	42	154,56	438,44	67765	
		Итого по материалам					69470	

Итого прямые затраты по смете	96 056
в том числе	
- зарплата рабочих строителей, тенге	7 701
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	18 885
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 170
- материалы, изделия и конструкции, тенге	69 470
Накладные расходы I уровня, тенге	8 364
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	104 420
Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге	4 386
Итого, тенге	108 806

Сметная прибыль (8 %), тенге		8 705
Итого по смете , тенге		117 511
К применению	0.0570069	80636
Налог на добавленную стоимость 12%		9700
Всего стоимость работ с НДС		90 336

Заказчик:

Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Аникин О.Е.

Заведующий сектором по эксплуатации коммунальной собственности Назаулин А.К.

И.О. Гл. специалист сектора по эксплуатации коммунальной собственности Алдаяров А.А.

Заведующий планово-производственного сектора Рахимов Ж.К.

И.О. Гл. специалист планово-производственного сектора Оразбаев С.М.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" Кожанов В.А.

ЖШС "АВТОДОРСИГНАЛ" ТОО

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсервис"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненных работ №2 от 26 апреля 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "сплошной линией" с применением светоотражающих микрошариков

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма % сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-270903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м	км линии		29,6	32723,0	968601	60,3 67279
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	94,128	658,12	61948	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	56,248		49626	
		Итого по заработной плате					111574	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	25,752	1945,02	50088	
						958,2	24670	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	30,488	3339,66	101826	
						825,11	25156	
		Итого по эксплуатации машин					151908	
	21-130604-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,024	579261,58	13902	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	42	1243,200	438,44	545069	
	22-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	25,85	765,160	255,86	195774	
		Итого по материалам					754745	

Итого прямые затраты по смете	968 601
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	61 948
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	151 908
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 626
- материалы, изделия и конструкции, тенге	754 745
Накладные расходы I уровня, тенге	67 279

Итого с накладными расходами I уровня, тенге		1 036 880
Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге		43 507
Итого, тенге		1 079 387
Сметная прибыль (8 %), тенге		86 351
Итого по смете , тенге		**1 165 738**
К понижающий	0.68780888	801919
Налог на добавленную стоимость 12%		96230
Всего стоимость работ с НДС		**898 149**

Заказчик

Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Аймагамбетов Э.К

Заведующий сектором по эксплуатации коммунальной собственности Оразалин А.К.

И.О. Гл. специалист сектора по эксплуатации коммунальной собственности Алибекуров А.А.

Заведующий планово-производственного сектора Рахишев Ж.К.

И.О. Гл. специалист планово-производственного сектора Оразбаев С.М

Исполнитель

Директор ТОО "Автодорсигнал" Ковалов В.А

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненнных работ №3 от 26 апреля 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "прерывистой линией" с применением светоотражающих микрошариков

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед измер	Количество на ед измер	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-270903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3	км линии		52,648	13928,1	733284	60,3
								119665
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	167,421	658,12	110183	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	100,031		88266	
		Итого по заработной плате					**198449**	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	45,804	1945,02	89090	
						950,2	43523	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	54,227	3339,66	181100	
						825,11	44743	
		Итого по эксплуатации машин					**270190**	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,042	579261,58	24329	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	10,5	552,804	438,44	242371	

22-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	6,4	336,947	255,86	86211
	Итого по материалам					**352911**

Итого прямые затраты по смете		**733 284**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		110 183
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		270 190
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		88 266
- материалы, изделия и конструкции, тенге		352 911
Накладные расходы I уровня, тенге		119 665
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		852 949
Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге		35 824
Итого, тенге		888 773
Сметная прибыль (8 %), тенге		71 102
Итого по смете , тенге		**959 875**
К понижающий	0,68790688	660305
Налог на добавленную стоимость 12%		79237
Всего стоимость работ с НДС		**739 542**

Заказчик:

Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" — Атикеев Э.К.

Заведующий сектором по эксплуатации коммунальной собственности — Оразалин А.К.

И.О. Гл. специалист сектора по эксплуатации коммунальной собственности — Алдынгуров А.А.

Заведующий планово-производственного сектора — Рахишев Ж.К.

И.О. Гл. специалист планово-производственного сектора — Оразбаев С.М.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" — Ковалёв В.А.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненных работ №4 от 26 апреля 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "зебра" с применением светоотражающих микрошариков

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ пп	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-270903-0103	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,4 м	км линии		12,6	106677,3	1344134	60,3
								28539
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	40,068	658,12	26370	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	23,940		21124	
		Итого по заработной плате					47494	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш-ч	0,87	10,962	1945,02	21321	
						950,2	10416	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш-ч	1,03	12,978	3339,86	43342	
						825,11	10708	
		Итого по эксплуатации машин					64663	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,0101	579261,58	5851	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	168	2116,800	438,44	928090	
	22-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	99	1247,400	255,66	319160	
		Итого по материалам					1253101	
		Итого прямые затраты по смете			1 344 134			

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		26 370
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		64 663
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		21 124
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 253 101
Накладные расходы I уровня, тенге		28 639
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		1 372 773
Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге		57 656
Итого, тенге		1 430 429
Сметная прибыль (8 %), тенге		114 434
Итого по смете , тенге		**1 544 863**
К понижающий	0,68790688	1062722
Налог на добавленную стоимость 12%		127527
Всего стоимость работ с НДС		**1 190 249**

Заказчик:

Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Алиева З.К.

Заведующий сектором по эксплуатации коммунальной собственности Оразбаев А.К.

И.О. Гл. специалист сектора по эксплуатации коммунальной собственности Алмагуров А.А.

Заведующий планово-производственного сектора Рахишев Ж.К.

И.О. Гл. специалист планово-производственного сектора Оразбаев С.М.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" Ковалёв В.А.