Сводный сметный расчет

стоимости выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Содержание и обслуживание искусственной дорожной неровности в г. Кызылорда

№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов	Сметная стоимость в тенге			Общая сметная стоимость, тенге
		СМР	Оборудование	Прочие работы	
1	2	3	4	5	6
7. Благоустрйство и озеленение территории					
Лок. смета 7-1	Дорога	262231,46			262231,46
	Итого по главе 7	262231,46			262231,46
	Итого по сметному расчету в ценах 2017 года	**262231,46**			**262231,46**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2018 г. К=1,0599383	**277949,17**			**277949,17**
	НДС 12%			33353,90	33353,90
	Итого:	**277949,17**		**33353,90**	**311303,06**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____

Технадзор:
ТОО "Ск-Корганстрой"

_____

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

_____

Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Содержание и обслуживание искусственной дорожной неровности в г. Кызылорда

Договор: Договор №54 от 4 апреля 2018 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Содержание и обслуживание искусственной дорожной неровности в г. Кызылорда	3 061 356,48	414 274,43	311 303,06

К оплате: Триста одиннадцать тысяч триста три тенге шесть тиынов

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта Содержание и обслуживание дорожной неровности (ИДН) в г.Кызылорда
Договор: Договор №54 от 4 апреля 2018 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Сметная стоимость, тыс. тенге	262,231
Сметная заработная плата, тыс. тенге	86,144
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,105

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-270903-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Демонтаж**	**м2 горизонтальной проекции ИДН**	**27,73**		**1313,02**	**36410**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.3*866.05)	чел-ч	1.08	29.9484	866.05	25937
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.462	12.81126	496.99	6367
		Итого оплата труда:				**1164.94**	**32304**
1. 3	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0.2172	6.022956	1170.50	7050
		4.1.9. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	0.177	4.90716	328.31	[illegible]
1. 4	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.2172	6.022956	14.34	86
		4.1.9. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	33-010201-0201	Автомобили грузопассажирские, бортовые до 1,5 т	маш.-ч	0.06	1.6638	2005.71	3337
		4.1.9. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	[illegible]	1.6638	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**377.69**	**10473**
		НР первого уровня	%	60.3		702.46	19479
		НР второго уровня	%	3.6		72.56	2012
		Накладные расходы	%	--		775.02	21491
		Сметная прибыль	%	8		167.04	4632

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2255,08**	**62533**
2	**11-270903-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство**	**м2 горизонтальной проекции ИДН**	**27,7300**		**2188,37**	**60684**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=866,05)	чел-ч	1.8	49.914	866,05	43228
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.462	12.81126	828,31	10612
		Итого оплата труда:				**1941,57**	**53840**
2.3	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0.362	10.03826	1170,50	11750
		В ТЧ: затраты труд машинистов, занятых в экс.	чел-ч	0.362	10.03826	828,31	8315
2.4	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.362	10.03826	14,34	144
		В ТЧ: затраты труд машинистов, занятых в экс.	чел-ч	--	--	--	--
2.5	33-010201-0201	Автомобили грузопассажирские, бортовые до 1,5 т	маш.-ч	0,1	2.773	2005,71	5562
		В ТЧ: затраты труд машинистов, занятых в экс.	чел-ч	0.1	2.773	828,31	2295
		Итого эксплуатация машин:				**629,48**	**17456**
2.6	21-130205-0500	Анкерный болт стальной оцинкованный ГОСТ 28778-90	шт.	24	665.52	--	--
2.7	24-010203-0208	Искусственная дорожная неровность длиной 250 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (концевой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	шт.	0.571	15.83383	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	60,3		1170,77	32465
		НР второго уровня	%	3.6		120.93	3353
		Накладные расходы	%	--		1291,70	35819
		Сметная прибыль	%	8		278.41	7720
		Сметная стоимость:				**3758,47**	**104222**
3	**21-130205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Анкерный болт М10х12х120 мм ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**972,0000**		**87,79**	**85332**
		НР второго уровня	%	3.6		3.16	3072
		Накладные расходы	%	--		3.16	3072
		Сметная прибыль	%	8		7.28	7076
		Сметная стоимость:				**98,23**	**95480**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:		
в том числе:	Тенге	**182425,42**
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**69164,83**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**27928,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				16978,76
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				85331,88
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				51944,59
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				234370,01
	Накладные расходы II уровня		Тенге				8436,89
	ИТОГО:		Тенге				242806,90
	Сметная прибыль		Тенге				19424,55
	ИТОГО по смете:		Тенге				262231,46

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел КХ, ПТ и АД"

Технадзор:
ТОО "СК-Корганстрой"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

2018 жылы Қызылорда қаласы көшелерінде орнатылған, жөнделген және алынған жасанды жол кедергілері туралы

АҚПАРАТ

Сәуір айы

№	Орналаскан орны	Жасанды жол кедергісі типі	Саны, дана	1 дана ауданы, м2	Барлық ауданы, м2	Анкерлік болт саны, дана	1 дана анкерлік болт салмағы, кг	Барлық салмағы, кг.	Ескерту
1	Ғани Мұратбаев к., №198 мектеп тұсы	Негізгі элемент	48	0,25	12	288	0,127	36,576	ҚР Премьер министірінің іс-сапармен келуіне байланысты алынып қайта қойылды
		Шеткі элемент	4	0,098	0,392	12	0,127	1,524	
2	Демесинов к., "Мұз Айдыны" МКК алды	Негізгі элемент	13	0,25	3,25	78	0,127	9,906	ҚР Премьер министірінің іс-сапармен келуіне байланысты алынып қайта қойылды
		Шеткі элемент	2	0,098	0,20	6	0,127	0,762	
3	Әбілқайыр хан көшесі №23 орта мектеп алды	Негізгі элемент	46	0,25	11,5	276	0,127	35,052	ҚР Премьер министірінің іс-сапармен келуіне байланысты алынып қайта қойылды
		Шеткі элемент	4	0,098	0,392	12	0,127	1,524	
Барлығы, оның ішінде:			**117**	**x**	**27,73**	**672**	**x**	**85,344**	
орнатылғаны			**117**	**x**	**27,73**	**672**	**x**	**85,344**	
алынғаны			**117**	**x**	**27,73**	**672**	**x**	**85,344**	

"Акнур Авто" ЖШС инженері **А. Зұлпыхар**