Счет-фактура № 2 от 18 апреля 2018 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭлитПроф"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 171040031937, Адрес :140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Лермонтова, д.120 кв.30.

ИИК поставщика: KZ5692605012AA027000, в АО "Казкоммерцбанк" , БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ): Допсоглашение № 78/1 от 20.03.2018г.к договору №78 от 14.03.2018г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 140000, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул. Кривенко д.25

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 171040031937, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭлитПроф", 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Лермонтова д.120. кв.30.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041240000819, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара", 140000, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул. Кривенко д. 25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта города Павлодара"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 041240000819, 140000, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул. Кривенко д.25

ИИК получателя: KZ920705034583002001, РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Содержание и текущий ремонт светофорных объектов	шт	1	4 560 001,00	4 560 001,00	без НДС		4 560 001,00		
Всего по счету:					**4 560 001,00**			**4 560 001,00**		

Руководитель: Акылбеков Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Акылбеков Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара
Подрядчик: ТОО"ЭлитПроф"
Программа 021
Наименование строительства и его адрес : Содержание и текущий ремонт светофорных объектов города Павлодара

СПРАВКА № 2 от 18 апреля 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2018 года

код	код	договор	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		Допсоглашение № 78/1 от 20.03.2018г. к договору №78 от 14 марта 2018 года				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание и текущий ремонт светофорных объектов г. Палодара		10886853								
за месяц		4560001								
Итого:		4560001								4560001

К оплате: Четыре миллиона пятьсот шестьдесят тысяч одна тенге

Заказчик: ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара"

Руководитель _____ *З.М.Султангазинов*

Подрядчик: ТОО"ЭлитПроф"

Директор _____ *Акылбеков Н.А.*

"SANA-2015". Версия 15.4.1 Цены региона

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"
Исполнитель : ТОО "ЭлитПроф"

Дополнительное соглашение №78/1 от 20.03.2018 г. к договору №78 от 14.03.2018 года

Акт выполненнных работ №7 от 18 апреля 2018 года

Содержание светофорных обьектов
Северный район.

Основание: дефектный акт

№ № п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Раздел 1.Заработная плата**						
	01-010101-0160	Затраты труда рабочих -строителей (КИП - 6 разряд-1 человек)	ч/час		163,30	1106,72	180 727	
	01-010101-0150	Затраты труда рабочих -строителей (5 разряд-1 человека)	ч/час		163,30	950,2	155 168	
	01-010101-0140	Затраты труда рабочих -строителей (4 разряд-2 человека)	ч/час		326,60	825,11	269 481	
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих -строителей (1 разряд-1 человек)	ч/час		163,30	616,21	100 627	
		Итого по разделу 1					**706 003**	
2		**Раздел 2. Механизмы**						
	31-060201-0101	Агрегаты сварочные	маш.-ч		49	408,72	20027	
							0	
	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы 7 т	маш.-ч		49	1932,02	94669	
						825,11	40430	
	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч		13	2813,93	36581	
						1025,46	13331	
		Итого по разделу 2					**151 277**	
3		**Раздел 3. Материалы**						
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3		6	180,83	1 085	
	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая	кг		3	91,03	273	
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42 А	т		0,01462	222237,60	3 249	
	21-130201-0901	болты строительные с гайками и шайбами	т		0,0020	381819,66	764	
	прайс лист	Светодиоды	шт		100,00	35,00	3 500	
	23-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения МО 36-60	шт		35	54,978	1 924	
	21-130803-1001	Ветошь	кг		3,00	84,66	254	
	23-060131-0501	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,015	102 092,85	1 531	
		итого по разделу 3					**12 580**	
		Итого прямые затраты по разделам 1-3					**869 860**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					706 003	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					151 277	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					53 761	

- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 580
Накладные расходы I уровня, тенге	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	869 860
Накладные расходы II уровня (4,24%), тенге	36 882
Итого, тенге	906 742
Сметная прибыль (8 %), тенге	72 539
Итого по смете , тенге	**979 281**
К понижающий	0,08121960 79537
Всего стоимость работ	**79 537**

Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Атикеев Э.К.

Заведующий сектором по эксплуатации коммунальной собственности Оразалин А.К.

И.О. Гл. специалист сектора по эксплуатации коммунальной собственности Алдынгуров А.А.

Заведующий планово-производственного сектор Рахишев Ж.К.

И.О. Гл. специалист планово-производственного сектора Оразбаев С.М.

Исполнитель:

Директор ТОО ""ЭлитПроф" Акылбеков Н.А.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "ЭлитПроф"

Дополнительное соглашение № 78/1 от 20.03.2018 г. к договору №78 от 14.03.2018 года

Акт выполненнных работ №9 от 18 апреля 2018 года

Аварийно-восстановительные работы г. Павлодара на апрель м-ц 2018 г. Северный район.

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Светофоры							
11	**13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля		**200**	**202,63**	**40526**	**42,8**
								9585
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,1	20	825,11	16502	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	7,56		5892	
		Итого по заработной плате					**22394**	
	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	6	11,33	68	
						–	–	
	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН	маш.-ч	0,03	6	2195,57	13173	
						730,83	4385	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,78	2266,67	1768	
						825,11	644	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0039	0,78	3306,06	2579	
						1106,72	863	
		Итого по эксплуатации машин					**17588**	
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего на	кг	0,0004	0,08	331,13	26	
	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000шт.	0,0000832	0,01664	361,08	6	
	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,12	1199,19	144	
	21-130809-1301	Лента К226	100м	0,000096	0,0192	1671,41	32	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,000041	0,0082	2673,61	22	

21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ	т	0,000008	0,0016	281414,94	450	
21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмя	т	0,000005	0,001	5756448,89	5756	
	Итого по материалам					**6436**	
12 23-060131-0501	**Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км			**102092,85**	–	–
13 23-060131-0310	**Кабели силовые АВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км			**107121,9**	–	–
14 23-060201-0602	**Кабели контрольные КВВГ 19х1 ГОСТ 1508-78**	км		**0,2**	**589884,34**	**117977**	–
15 13-080303-1503	**Командоаппарат ручной бесконтактный для подключения до 14 выводов масса до 15 кг. Установка на конструкции на полу (контроллер)**	шт.		**2**	**5828**	**11656**	**42,8**
							2776
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	4	8	806,01	6448	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04		39	
	Итого по заработной плате					**6487**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,5	9,39	5	
					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сі	маш.-ч	0,15	0,3	147,49	44	
					–	–	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2266,67	45	
					825,11	17	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,01	0,02	3306,06	66	
					1106,72	22	
	Итого по эксплуатации машин					**160**	
22-040201-9901	Краска	кг	0,092	0,184	–	–	
24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	116,28	233	
22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-200	кг	0,028	0,056	180,72	10	
21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,006	0,012	289,45	3	
21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт.	0,02	0,04	428,96	17	
21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,056	0,112	620,98	70	

	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,028	0,056	743,05	42	
	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,003	0,006	1023,76	6	
	21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100шт.	0,286	0,572	1953,41	1117	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,02	0,04	2673,61	107	
	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчат	т	0,012	0,024	136525,55	3277	
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	222237,6	31	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,000177	0,000354	381819,66	135	
		Итого по материалам					**5048**	
16	**51-110201-0502(об)**	**Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В**	шт.		**2**	**294688**	**589376**	–
21	**13-080305-1001**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.		**3**	**350,33**	**1051**	**42,8**
								396
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,34	1,02	850,38	867	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06		58	
		Итого по заработной плате					**925**	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,03	2266,67	68	
						825,11	25	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,01	0,03	3306,06	99	
						1106,72	33	
		Итого по эксплуатации машин					**167**	
	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ	т	0,00003	0,00009	183481,31	17	
		Итого по материалам					**17**	
22	**23-070501-0701**	**Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 203.2T GBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1**	шт.		**3**	**29872,24**	**89617**	–

23	**13-080303-0602**						
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		**2**	**2909**	**5818**	**42,8**
							1413
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2	4	815,87	3263	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04		39	
	Итого по заработной плате					**3302**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	9,39	1	
					–	–	
34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,4	26,49	11	
					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сі	маш.-ч	0,13	0,26	147,49	38	
					–	–	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2266,67	45	
					825,11	17	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,01	0,02	3306,06	66	
					1106,72	22	
	Итого по эксплуатации машин					**161**	
22-040201-9901	Краска	кг	0,047	0,094	–	–	
24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	116,28	233	
22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-200	кг	0,014	0,028	180,72	5	
21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	1,22	2,44	182,65	446	
21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	1,22	2,44	270,38	660	
21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,008	289,45	2	
21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт.	0,014	0,028	428,96	12	
21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,036	0,072	620,98	45	
21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,018	743,05	13	
21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,004	1023,76	4	

	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,02	0,04	2673,61	107	
	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчат	т	0,002	0,004	136525,55	546	
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	222237,6	31	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,00038	0,00076	381819,66	290	
		Итого по материалам					**2394**	
24	**23-070204-1003**	**Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.		**2**	**2141,88**	**4284**	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					**860 307**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 080	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 078	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 028	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					225 773	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					589 376	
		Накладные расходы I уровня, тенге					14 171	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					874 478	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					36 728	
		Итого, тенге					911 206	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					72 897	
		Итого по разделу на подряд, тенге					984 103	
	Раздел 2 Светофоры							
11	**13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля		**180**	**202,639**	**36475**	**42,8**
								8626
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,1	18	825,11	14852	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	6,804		5302	
		Итого по заработной плате					**20154**	
	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	5,4	11,33	61	
						730,83	3946	
	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	5,4	2195,57	11856	
						825,11	579	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,702	2266,67	1591	

	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,702	3306,06	2321
						1106,72	777
		Итого по эксплуатации машин					**15829**
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,072	331,13	24
	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000шт.	0,0000832	0,014976	361,08	5
	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,108	1199,19	130
	21-130809-1301	Лента К226	100м	0,000096	0,01728	1671,41	29
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,000041	0,00738	2673,61	20
	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00144	281414,94	405
	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0009	5756448,89	5181
		Итого по материалам					**5794**
14	**23-060201-0602**	**Кабели контрольные КВВГ 19х1 ГОСТ 1508-78**	км		**0,18**	**589884,34**	**106179**
15	**13-080303-2302**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке**	шт.		**3**	**2478**	**7434**	**42,8**
							2070
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	2	6	806,01	4836
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч				
		Итого по заработной плате					**4836**
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,42	1,26	147,49	186
							0
		Итого по эксплуатации машин					**186**
	22-040201-9901	Краска	кг	0,028	0,168		
	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	116,28	349

	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,004	0,012	180,72	2
	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,003	289,45	1
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,008	0,024	620,98	15
	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,004	0,012	743,05	9
	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,003	1023,76	3
	21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100шт.	0,041	0,123	1953,41	240
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,102	0,306	2673,61	0 818
	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,006	136525,55	819
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00045	222237,6	100
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000147	381819,66	56
		Итого по материалам					**2412**
16	**51-110201-0105(об)**	**Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2010**	**шт.**		**1**	**121400**	**121400**
17	**51-110201-0205(об)**	**Светофор пешеходный двухсекционный П.1.2 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2010**	**шт.**		**1**	**60702**	**60702**
18	**51-110201-0106(об)**	**Дополнительная секция светофора транспортного Т.1.2**	**шт.**		**1**	**36116**	**36116**
		Итого прямые затраты по разделу 2					**368306**
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					19688

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16015	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5302	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					114385	
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					218218	
	Накладные расходы I уровня, тенге					10696	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					379002	
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					15918	
	Итого, тенге					394920	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					31594	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**426514**	
	Раздел 3 Транспортные стойки						
34	**12-120103-0111**	**Трубы стальные. Окраска масляными составами за один раз**	м2		**50**	**493,36**	**24668**	**59,1**
								12130
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,592	29,6	693,24	20520	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,005		4	
		Итого по заработной плате					**20524**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005	1765,47	9	
						825,11	4	
		Итого по эксплуатации машин					**9,00**	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,05	84,66	4	
	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0394	1,97	381,66	752	
	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,156	7,8	433,68	3383	
		Итого по материалам					**4139**	
		Итого прямые затраты по разделу 3					**24668**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					20520	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4139	
		Накладные расходы I уровня, тенге					12130	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					36798	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					1546	

Итого, тенге	38344
Сметная прибыль (8 %), тенге	3068
Итого по разделу на подряд, тенге	**41412**
Итого прямые затраты по смете	**392974**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**40208**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**16024**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**5306**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**118524**
- перевозка грузов, тенге	0
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	**218218**
Накладные расходы I уровня, тенге	**22826**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	415800
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	17464
Итого, тенге	433264
Сметная прибыль (8 %), тенге	34661
Итого по смете на подряд, тенге	**467925**
Всего на подряд, тенге	**1452028**

Заказчик:

Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Атикеев Э.К.

Заведующий сектором по эксплуатации коммунальной собственности Оразалин А.К.

И.О. Гл. специалист сектора по эксплуатации коммунальной собственности Алдынгуров А.А.

Заведующий планово-производственного сектора Рахишев Ж.К. расценки соответствуют сметным расчетам

И.О. Гл. специалист планово-производственного сектора Оразбаев С.М.

Исполнитель:

Директор ТОО ""ЭлитПроф" Акылбеков Н.А.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорс

Исполнитель : ТОО "ЭлитПроф"

Дополнительное соглашение № 78/1 от 20.03.2018 г. к договору №78 от 14.03.2018 года

Акт выполненнных работ №11 от 18 апреля 2018 года

Расчет стоимости затрат

на содержание светофорных объектов на апрель м-ц 2018 года.

Улицы района №1. Северный район.

№п/п	Места установки	Тип контрол	Потребляемая мощность квт/час	Потребляемая мощность квт/час на апрель м-цы 2018 г.
1	Сатпаева-Торайгырова	КДУ<5	1,40	1008,0
2	Сатпаева-Лермонтова	КДУ<5	1,70	1224,0
3	Сатпаева ПВУ-Главпочт.	КДУ>5	0,60	432,0
4	Сатпаева -Каирбаева	КДУ<5	1,50	1080,0
5	Кутузова-Лермонтова	КДУ>5	2,10	1512,0
6	Кутузова-Торайгырова	КДУ	1,70	1224,0
7	Кутузова ПВУ-Каирбаева-1	КДУ>5	1,00	720,0
8	Кутузова ПВУ-Каирбаева-2	УК>5	1,00	720,0
9	Кутузова -Кривенко	ДКПЛ>5		0,0
10	Камзина-Чкалова	КДУ<5	1,30	936,0
11	Камзина-Геринга	КДУ>5	1,10	792,0
12	Камзина-Димитрова	КДУ<5	0,40	288,0
13	Камзина-Щедрина	КДУ<5	0,80	576,0
14	Камзина-Суворова	КДУ<5	1,40	1008,0
15	Ёлгина-Чкалова	УК<5	1,30	936,0
16	Ёлгина-Щедрина	КС<5	1,30	936,0
17	Российская-Чкалова	УК<5	1,40	1008,0
18	Российская-Суворова	УК<5	1,60	1152,0
19	Ак. Бектурова-Торайгырова	КДУ<5	1,50	1080,0
20	Ак. Бектурова-Лермонтова	КДУ<5	1,50	1080,0
21	Ак. Бектурова-Каирбаева	КДУ>5	1,70	1224,0
22	Ак. Бектурова-Кривенко	КДУ>5	1,10	792,0
23	1 Мая-Мира	КДУ>5	1,10	792,0
24	1 Мая-Торайгырова	КДУ<5	1,60	1152,0
25	1 Мая-Лермонтова	КДУ<5	1,60	1152,0
26	1 Мая-Каирбаева	КДУ<5	1,40	1008,0
27	1 Мая-Кривенко	КДУ>5	1,30	936,0
28	Торайгырова-Айманова	КДУ<5	0,70	504,0
29	Торайгырова-ПВУ "1000 мелочей"	КДУ>5	0,90	648,0
30	Торайгырова-Короленко	КДУ<5	2,00	1440,0
31	Чкалова-Дерибаса	УК>5	0,90	648,0
32	Чкалова-ПВУ Павлова	УК>5	0,50	360,0
33	Лермонтова-Короленко	КДУ>5	0,60	432,0
34	Лермонтова-ПВУ школа №34	КДУ>5	0,80	576,0
35	Лермонтова-ПВУ школа №11	КДУ>5	0,90	648,0
36	Лермонтова-ПВУ школа №5-1	УК>5	0,60	432,0
37	Лермонтова-ПВУ школа №5-2	УК>5	0,60	432,0
38	Суворова-ПВУ Ермака	УК<5	0,80	576,0
39	Торговая-хим. Завод	УК>5	0,27	194,4
40	Чкалова-ПВУ Достык	УК>5	1,10	792,0
41	Суворова-№19 автодорога	УК>5	1,40	1008,0
42	Суворова-Катаева	КДУ<5		0,0
43	Суворова-Малая Объездная	КДУ>5	0,60	432,0
44	Ак. Бектурова-ПВУ Кирова	КДУ>5	0,60	432,0
45	Торайгырова-миграц полиция	УК>5	1,10	792,0
46	Естая Пахомова	КДУ<5		0,0
47	Ак. Сатпаева-Кривенко	КДУ>5	0,60	432,0
48	Естая-Абая	КДУ<5	1,00	720,0
49	Торайгырова-Ген. Дюсенова	КС>5		0,0
50	Щедрина-№19 автодорога	КДУ>5	0,60	432,0
51	Мира-Ак. Бектурова	КДУ<5	0,60	432,0
52	ул. Ленина -ул. Лермонтова	КДУ>5	0,60	432,0

53	Автодорога №1-автодорога №5	КДУ<5	0,60	432,0
54	Ак. Сатпаева ПВУ Казкомерцбанк	КДУ<5	0,70	504,0
55	Торайгырова ПВУ прокуратура	КДУ<5	0,70	504,0
56	Кутузова 4/1	КДУ>5	0,65	468,0
57	Кутузова 171	КДУ>5	0,05	36,0
58	Кутузова 211	КДУ>5	0,05	36,0
59	Кутузова 206	КДУ>5	0,03	21,6
60	Кутузова 273	КДУ>5	0,02	14,4
61	Кутузова остановка дачи 1	КДУ>5	0,03	21,6
	Итого:			**39600**
	Тариф на электроэнергию без учета НДС, тенге			**15,63**
	Итого:			**618948**

Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Атикеев Э.К.

Заведующий сектором по эксплуатации коммунальной собственности Оразалин А.К.

И.О. Гл. специалист сектора по эксплуатации коммунальной собственности Алдынгуров А.А.

Заведующий планово-производственного сектор Рахишев Ж.К.

И.О. Гл. специалист планово-производственного сектора Оразбаев С.М.

Исполнитель:

Директор ТОО ""ЭлитПроф" Акылбеков Н.А.

"SANA-2015". Версия 15.4.1 Цены региона

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"
Исполнитель : ТОО "ЭлитПроф"

Дополнительное соглашение № 78/1 от 20.03.2018 г. к договору №78 от 14.03.2018 года

Акт выполненнных работ №8 от 18 апреля 2018 года
Содержание светофорных обьектов
Южный район.

Основание: дефектный акт

№ № п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Раздел 1.Заработная плата**						
	01-010101-0160	Затраты труда рабочих -строителей (КИП - 6 разряд-1 человек)	ч/час		163,30	1106,72	180 727	
	01-010101-0150	Затраты труда рабочих -строителей (5 разряд-1 человека)	ч/час		163,30	950,2	155 168	
	01-010101-0140	Затраты труда рабочих -строителей (4 разряд-2 человека)	ч/час		326,60	825,11	269 481	
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих -строителей (1 разряд-1 человек)	ч/час		163,30	616,21	100 627	
		Итого по разделу 1					**706 003**	
2		**Раздел 2. Механизмы**						
	31-060201-0101	Агрегаты сварочные	маш.-ч		49	408,72	20027	
							0	
	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы 7 т	маш.-ч		49	1932,02	94669	
						825,11	40430	
	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч		13	2813,93	36581	
						1025,46	13331	
		Итого по разделу 2					**151 277**	
3		**Раздел 3. Материалы**						
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3		6	180,83	1 085	
	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая	кг		3	91,03	273	
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42 А	т		0,011374	222237,60	2 528	
	21-130201-0901	болты строительные с гайками и шайбами	т		0,0020	381819,66	764	
	прайс лист	Светодиоды	шт		110,00	35,00	3 850	
	23-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения МО 36-60	шт		40	54,978	2 199	
	21-130803-1001	Ветошь	кг		3,00	84,66	254	
	23-060131-0501	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0070	102 092,85	715	
		итого по разделу 3					**11 668**	
		Итого прямые затраты по разделам 1-3					**868 948**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					706 003	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					151 277	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					53 761	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 668	

Накладные расходы I уровня, тенге	868 948
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	36 843
Накладные расходы II уровня (4,24%), тенге	905 791
Итого, тенге	72 463
Сметная прибыль (8 %), тенге	**978 254**
Итого по смете , тенге	123423
К понижающий 0,1261662	**123 423**
Всего стоимость работ	

Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Атикеев Э.К.

Заведующий сектором по эксплуатации коммунальной собственности Оразалин А.К.

И.О. Гл. специалист сектора по эксплуатации коммунальной собственности Алдынгуров А.А.

Заведующий планово-производственного сектор Рахишев Ж.К.

И.О. Гл. специалист планово-производственного сектора Оразбаев С.М.

Исполнитель:

Директор ТОО ""ЭлитПроф" Акылбеков Н.А.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "ЭлитПроф"

Дополнительное соглашение № 78/1 от 20.03.2018 г. к договору №78 от 14.03.2018 года

Акт выполненнных работ №10 от 18 апреля 2018 года

Аварийно-восстановительные работы г. Павлодара на апрель м-ц 2018 г. Южный район.

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Светофоры							
11	**13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**		**200**	**202,63**	**40526**	**42,8** / **9585**
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,1	20	825,11	16502	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	7,56		5892	
		Итого по заработной плате					**22394**	
	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	6	11,33	68	
						–	–	
	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН	маш.-ч	0,03	6	2195,57	13173	
						730,83	4385	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,78	2266,67	1768	
						825,11	644	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0039	0,78	3306,06	2579	
						1106,72	863	
		Итого по эксплуатации машин					**17588**	
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего на	кг	0,0004	0,08	331,13	26	
	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000шт.	0,0000832	0,01664	361,08	6	
	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,12	1199,19	144	

21-130809-1301	Лента К226	100м	0,000096	0,0192	1671,41	32	
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,000041	0,0082	2673,61	22	
21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ	т	0,000008	0,0016	281414,94	450	
21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмян	т	0,000005	0,001	5756448,89	5756	
	Итого по материалам					**6436**	
12 23-060131-0501	**Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км			**102092,85**	–	–
13 23-060131-0310	**Кабели силовые АВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км			**107121,9**	–	–
14 23-060201-0602	**Кабели контрольные КВВГ 19х1 ГОСТ 1508-78**	км		**0,2**	**589884,34**	**117977**	–
15 13-080303-1503	**Командоаппарат ручной бесконтактный для подключения до 14 выводов масса до 15 кг. Установка на конструкции на полу (контроллер)**	шт.		**2**	**5828**	**11656**	**42,8**
							2776
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	4	8	806,01	6448	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04		39	
	Итого по заработной плате					**6487**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,5	9,39	5	
					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сі	маш.-ч	0,15	0,3	147,49	44	
					–	–	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2266,67	45	
					825,11	17	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,01	0,02	3306,06	66	
					1106,72	22	
	Итого по эксплуатации машин					**160**	
22-040201-9901	Краска	кг	0,092	0,184	–	–	
24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	116,28	233	
22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-200	кг	0,028	0,056	180,72	10	
21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,006	0,012	289,45	3	

	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт.	0,02	0,04	428,96	17	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,056	0,112	620,98	70	
	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,028	0,056	743,05	42	
	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,003	0,006	1023,76	6	
	21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100шт.	0,286	0,572	1953,41	1117	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,02	0,04	2673,61	107	
	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчат	т	0,012	0,024	136525,55	3277	
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	222237,6	31	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,000177	0,000354	381819,66	135	
		Итого по материалам					**5048**	
16	**51-110201-0502(об)**	**Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В**	шт.		**2**	**294688**	**589376**	–
21	**13-080305-1001**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.		**3**	**350,33**	**1051**	**42,8**
								396
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,34	1,02	850,38	867	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06		58	
		Итого по заработной плате					**925**	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,03	2266,67	68	
						825,11	25	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,01	0,03	3306,06	99	
						1106,72	33	
		Итого по эксплуатации машин					**167**	
	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ	т	0,00003	0,00009	183481,31	17	
		Итого по материалам					**17**	

22	**23-070501-0701**	**Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 203.2T GBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1**	шт.		**3**	**29872,24**	**89617**	–
23	**13-080303-0602**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		**2**	**2909**	**5818**	**42,8**
								1413
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2	4	815,87	3263	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04		39	
		Итого по заработной плате					**3302**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	9,39	1	
						–	–	
	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,4	26,49	11	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сі	маш.-ч	0,13	0,26	147,49	38	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2266,67	45	
						825,11	17	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,01	0,02	3306,06	66	
						1106,72	22	
		Итого по эксплуатации машин					**161**	
	22-040201-9901	Краска	кг	0,047	0,094	–	–	
	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	116,28	233	
	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-200:	кг	0,014	0,028	180,72	5	
	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	1,22	2,44	182,65	446	
	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	1,22	2,44	270,38	660	
	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,008	289,45	2	
	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт.	0,014	0,028	428,96	12	

	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,036	0,072	620,98	45	
	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,018	743,05	13	
	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,004	1023,76	4	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,02	0,04	2673,61	107	
	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчат	т	0,002	0,004	136525,55	546	
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	222237,6	31	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,00038	0,00076	381819,66	290	
		Итого по материалам					**2394**	
24	**23-070204-1003**	**Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.		**2**	**2141,88**	**4284**	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					**860 307**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 080	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 078	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 028	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					225 773	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					589 376	
		Накладные расходы I уровня, тенге					14 171	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					874 478	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					36 728	
		Итого, тенге					911 206	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					72 897	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**984 103**	
	Раздел 2 Светофоры							
11	**13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля		**580**	**202,6362069**	**117529**	**42,8**
								27795
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,1	58	825,11	47856	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	21,924		17085	
		Итого по заработной плате					**64941**	
	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	17,4	11,33	197	

31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	17,4	2195,57	38203	
					730,83	12716	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	2,262	2266,67	5127	
					825,11	1866	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	2,262	3306,06	7478	
					1106,72	2503	
	Итого по эксплуатации машин					**51005**	
21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,232	331,13	77	
24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000шт.	0,0000832	0,048256	361,08	17	
22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,348	1199,19	417	
21-130809-1301	Лента К226	100м	0,000096	0,05568	1671,41	93	
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,000041	0,02378	2673,61	64	
21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00464	281414,94	1306	
21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0029	5756448,89	16694	
	Итого по материалам					**18668**	
12 23-060131-0501	**Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		**0,2**	**102092,85**	**20419**	
13 23-060131-0310	**Кабели силовые АВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		**0,08**	**107121,9**	**8570**	
14 23-060201-0602	**Кабели контрольные КВВГ 19х1 ГОСТ 1508-78**	км		**0,3**	**589884,34**	**176965**	
15 13-080303-2302	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке**	шт.		**2**	**2478**	**4956**	**42,8**
							1380

01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	2	4	806,01	3224
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч				
	Итого по заработной плате					**3224**
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,42	0,84	147,49	124
						0
	Итого по эксплуатации машин					**124**
22-040201-9901	Краска	кг	0,028	0,112		
24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	116,28	233
22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,004	0,008	180,72	1
21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,002	289,45	1
21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,008	0,016	620,98	10
21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,004	0,008	743,05	6
21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,002	1023,76	2
21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100шт.	0,041	0,082	1953,41	160
						0
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,102	0,204	2673,61	545
21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,004	136525,55	546
21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,0003	222237,6	67
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000098	381819,66	37
	Итого по материалам					**1608**

16	51-110201-0105(об)	**Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2010**	шт.		1	121400	121400
17	51-110201-0205(об)	**Светофор пешеходный двухсекционный П.1.2 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2010**	шт.		1	60702	60702
		Итого прямые затраты по разделу 2					**510541**
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					51080
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					51129
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17085
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					226230
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					182102
		Накладные расходы I уровня, тенге					29175
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					539716
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					22668
		Итого, тенге					562384
		Сметная прибыль (8 %), тенге					44991
		Итого по разделу на подряд, тенге					**607375**
		Раздел 3 Транспортные стойки					
29	11-060101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3		0,125	22792	2849
							48,5
							210
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4,41	0,55125	730,83	403
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,03631		31
		Итого по заработной плате					**434**
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,032875	32,41	1
							0
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,00105	49,6	0
							0
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,0007	1765,47	1

						825,11	1	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,0004625	3119,97	1	
						1106,72	1	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0003375	3377,54	1	
						825,11	0	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,0348125	3525,73	123	
						825,11	29	
		Итого по эксплуатации машин					**127**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,00055125	25,42	0	
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,046875	66,3	3	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,02975	196,54	6	
	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,080125	589,67	47	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,153	0,019125	6598,38	126	
	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1275	16575,59	2113	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00085	26027,18	22	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00003375	64496,43	2	
		Итого по материалам					**2319**	
30	**11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т		**0,0219**	**171369,86**	**3753**	**48,5**
								416
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	42,5	0,93075	825,11	768	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	0,095922		90	
		Итого по заработной плате					**858**	

	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	0,193158	147,49	28
							0
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	0,057597	1765,47	102
						825,11	48
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	0,038325	3119,97	120
						1106,72	42
		Итого по эксплуатации машин					**250**
	21-060802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,0219	123465,33	2704
	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,0001533	200244,36	31
		Итого по материалам					**2735**
31	**23-010201-0186**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		**1,5**	**2265,51**	**3398**
32	**23-010201-0158**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		**2**	**1159,18**	**2318**
34	**12-120103-0111**	**Трубы стальные. Окраска масляными составами за один раз**	м2		**52**	**493,3461538**	**25654**
							12615
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,592	30,784	693,24	21341
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0052		4
		Итого по заработной плате					**21345**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0052	1765,47	9
						825,11	4
		Итого по эксплуатации машин					**9,00**
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,052	84,66	4
	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0394	2,0488	381,66	782
	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,156	8,112	433,68	3518

Итого по материалам	**4304**
Итого прямые затраты по разделу 3	**37972**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22512
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	386
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	125
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15074
Накладные расходы I уровня, тенге	13241
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	51213
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	2151
Итого, тенге	53364
Сметная прибыль (8 %), тенге	4269
Итого по разделу на подряд, тенге	**57633**
Итого прямые затраты по смете	**548513**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**73592**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**51515**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**17210**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**241304**
- перевозка грузов, тенге	0
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	**182102**
Накладные расходы I уровня, тенге	**42416**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	590929
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	24819
Итого, тенге	615748
Сметная прибыль (8 %), тенге	49260
Итого по смете на подряд, тенге	**665008**
Всего на подряд, тенге	**1649111**

Заказчик:

Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Атикеев Э.К.

Заведующий сектором по эксплуатации коммунальной собственности Оразалин А.К.

И.О. Гл. специалист сектора по эксплуатации коммунальной собственности Алдынгуров А.А.

Заведующий планово-производственного сектор Рахишев Ж.К. расчеты соответствуют сметным расчетам

И.О. Гл. специалист планово-производственного сектора Оразбаев С.М.

Исполнитель:

Директор ТОО ""ЭлитПроф" Акылбеков Н.А.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Исполнитель : ТОО "ЭлитПроф"

Дополнительное соглашение № 78/1 от 20.03.2018 г. к договору №78 от 14.03.2018

Акт выполненнных работ №12 от 18 апреля 2018 года

Расчет стоимости затрат
на содержание светофорных объектов на апрель м-ц 2018 года.
Улицы района №2. Южный район.

№п/п	Места установки	Тип контроллера	Потребляемая мощность квт/час	Потребляемая мощность квт/час на апрель м-ц 2018 г.
1	Ак. Сатпаева -Естая	КДУ>5	1,50	1080,0
2	Ак. Сатпаева ПВУ-Луначарского	КДУ<5	1,30	936,0
3	Ак. Сатпаева -Толстого	КДУ<5	1,10	792,0
4	Ак. Сатпаева ПВУ-Горького	КДУ<5	0,90	648,0
5	Ак. Сатпаева -Чокина	КДУ<5	1,00	720,0
6	Ак. Сатпаева -Ломова	КДУ>5	0,60	432,0
7	Ак. Сатпаева -Гагарина	КДУ>5	1,60	1152,0
8	Ак. Сатпаева -Теплова	КДУ>5	0,60	432,0
9	Ак. Сатпаева -Майры	КДУ>5	1,60	1152,0
10	Ак. Бектурова - Естая	УК<5	1,30	936,0
11	1 Мая-Естая	КДУ>5	1,30	936,0
12	1 Мая-Толстого	КДУ<5	1,00	720,0
13	1 Мая-Чокина	КДУ>5	1,30	936,0
14	1 Мая-Ломова	УК<5	1,70	1224,0
15	Кутузова - Естая	КДУ>5	2,50	1800,0
16	Кутузова - ПВУ Кооператор 1	КДУ<5	0,80	576,0
17	Кутузова - ПВУ Кооператор 2	УК<5	0,50	360,0
18	Кутузова - Толстого	КДУ>5	1,60	1152,0
19	Кутузова - Чокина	КДУ>5	1,70	1224,0
20	Кутузова - Ломова	КДУ>5	1,70	1224,0
21	Кутузова - ПВУ Айгуль 1	КДУ<5	0,50	360,0
22	Кутузова - ПВУ Айгуль 2	УК<5	0,50	360,0
23	Кутузова - Амангельды	КДУ>5	1,70	1224,0
24	Кутузова - Жаяу-Мусы	КС>5	1,70	1224,0
25	Кутузова - Каз. Правды	КДУ>5	1,70	1224,0
26	Кутузова - Ладожская	КДУ>5	1,60	1152,0
27	Катаева - Естая	КДУ>5	1,90	1368,0
28	Катаева - Шевченко	КДУ<5		0,0
29	Катаева - Толстого	КДУ<5	0,60	432,0
30	Катаева - Чокина	КДУ>5	1,00	720,0
31	Катаева - Ломова	КДУ>5	1,30	936,0
32	Катаева - Амангельды	КДУ>5	0,50	360,0
33	Камзина - Кирова	УК>5	1,40	1008,0
34	Камзина - Толстого	КДУ>5	1,40	1008,0
35	Камзина - Циолковского	УК>5	0,40	288,0
36	Камзина - Чокина	УК<5	0,80	576,0
37	Камзина - Ломова	КДУ>5	1,00	720,0
38	Камзина - ПВУ Диспетчерская	УК>5	0,80	576,0
39	Камзина - Амангельды	КДУ<5	1,50	1080,0
40	Камзина - Каз. Правды	КДУ<5		0,0
41	Камзина - Шевченко	КДУ<5		0,0
42	Ленина - Естая	КДУ<5	1,30	936,0
43	Естая - ПВУ 1	КДУ<5	0,60	432,0
44	Естая - ПВУ 2	КДУ<5	0,60	432,0
45	Толстого - Пахомова	КДУ>5	1,70	1224,0
46	Чокина - ПВУ Пионерская школа №9	СД<5	0,70	504,0
47	Парковая - Пахомова	КДУ<5	0,80	576,0
48	Толстого-Ленина	КДУ>5	1,60	1152,0
49	Пахомова-Амангельды	КДУ<5		0,0
50	Ж. Мусы-Парковая	КДУ<5	1,60	1152,0

51	Бестужева - ПВУ УПК "КОС"	КДУ<5		0,0
52	Абая - Чокина	КДУ<5	0,60	432,0
53	Абая - Толстого	КДУ<5	0,60	432,0
54	Павлова - Шевченко	КДУ<5		0,0
55	Ворушина - Ломова	КДУ<5	0,60	432,0
	Итого:			**40752**
	Тариф на электроэнергию без учета НДС, тенге			**15,63**
	Итого:			**636954**

Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Атикеев Э.К.

Заведующий сектором по эксплуатации коммунальной собственности Оразалин А.К.

И.О. Гл. специалист сектора по эксплуатации коммунальной собственности Алдынгуров А.А.

Заведующий планово-производственного сектора Рахишев Ж.К.

И.О. Гл. специалист планово-производственного сектора Оразбаев С.М.

Исполнитель:

Директор ТОО ""ЭлитПроф" Акылбеков Н.А.