Наименование стройки- Капитальный ремонт окон здании школы

Наименование объекта- г.Сарань, КГУ ОШИ №7, Микрорайон 2 МИКРОРАЙОН, 15Б

Подрядчик:_ТОО «ЕвроСтрой Альянс»_____

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
За__апрель месяц_2018Г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы						
1	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		48	1740,41	83540	59,1% / 27371
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,287	61,79	735,57	45451	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	1,032	834,75	861	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				964,85	46313	
1. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,696	1920,48	1337	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0145	0,696	867,01	603,44
1. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	1,387	16,8	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
1. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,336	1434,32	482	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,007	0,336	767,94	258,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,37	1842	
1. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	5,117	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				985,27	47293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1555,5	74664	
		НР второго уровня	%	3,6		56	2688	
		Накладные расходы	%	-		626,22	30059	
		Сметная прибыль	%	8		128,92	6188	
2	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	-Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2		409,9	612,26	250964	59,1% 82376
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,4611	189,005	721,97	136456	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	3,812	767,94	2927	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				340,04	139383	
2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	3,812	1434,32	5468	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	3,812	767,94	2927,39	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,34	5468	
2. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0342	14,019	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				346,24	141924	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				547,2	224299	
		НР второго уровня	%	3,6		19,7	8075	
		Накладные расходы	%	-		220,66	90450	
		Сметная прибыль	%	8		45,35	18590	
3	12-060101-0302 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2		65,4	1220,56	79825	59,1% 26502
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,9497	62,11	721,97	44842	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				685,65	44842	
3. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,035	2,289	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				685,65	44842	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1090,88	71343	
		НР второго уровня	%	3,6		39,27	2568	
		Накладные расходы	%	-		444,49	29070	
		Сметная прибыль	%	8		90,41	5913	
4	12-080101-2501 РСНБ РК 2015	-Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м		218	1118,09	243744	59,1% 41095
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,4141	90,274	767,94	69325	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,2616	800,96	210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				318,97	69534	
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,1744	1434,32	250	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1744	767,94	133,93	
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0872	1812,38	158	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0872	867,01	75,60	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,87	408	
4. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00184	0,40112	256569,02	102915	
4. 6	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	13,08	182,69	2390	
4. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	8,72	196,56	1714	
4. 8	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00224	0,48832	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				490,91	107019	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				810,79	176752	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				999,3	217846	
		НР второго уровня	%	3,6		35,97	7842	
		Накладные расходы	%	-		224,48	48937	
		Сметная прибыль	%	8		82,82	18055	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге . . . . 410810 .

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	410810	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	107019	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	300072	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	198516	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	177343	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	21173	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	48746	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	658072	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	408	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	300072	.

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	658072	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	408	.
						300072	.

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

5	12-110102-1101 РСНБ	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт	м2		64	5593,74	358000	59,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РК 2015		раствором цементно-известковым с земли и лесов						102412
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	3,234	206,976	837,23	173287	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2707,6	173287	
5. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	0,8704	36,71	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,499256	32	
5. 3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	2,816	15705,09	44226	
5. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0968	6,195	-	-	
5. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,224	27,67	6	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				691,12	44232	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3399,22	217550	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4999,41	319963	
		НР второго уровня	%	3,6		179,98	11519	
		Накладные расходы	%	-		1780,17	113931	
		Сметная прибыль	%	8		414,35	26518	
6	12-110101-0701 РСНБ РК 2015	-Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2		135	6334,48	855155	59,1% 248863
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	3,852	520,02	807,44	419885	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	1,566	767,94	1203	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3119,17	421088	
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	1,566	1434,32	2246	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0116	1,566	767,94	1202,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,64	2246	
6. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	5,94	15705,09	93288	
6. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,081	10,935	-	-	
6. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,4725	27,67	13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				691,12	93301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3818,02	515432	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5661,45	764295	
		НР второго уровня	%	3,6		203,81	27515	
		Накладные расходы	%	-		2047,24	276377	
		Сметная прибыль	%	8		469,22	63345	
7	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов		3,24	4094,84	13267	59,8% 2558
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,59	5,15	788,02	4058	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,213516	1027,01	219	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1320,26	4278	
7. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,12231	1434,32	175	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,12231	767,94		93,93
7. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,122625	0,397305	18,64	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,144585	1812,38	262	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,144585	867,01		125,36
7. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,189	0,61236	15	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140,14	454	
7. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	2,981	982,75	2929	
7. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	9,914	24,49	243	
7. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,3	108,14	249	
7.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	6,934	80,69	559	
7.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	25,92	9,88	256	
7.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	11,243	48,98	551	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1477,53	4787	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2870,25	9300	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3659,77	11858	
		НР второго уровня	%	3,6		131,75	427	
		Накладные расходы	%	-		921,27	2985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		303,32	983	
8	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов		12,96	2933,67	38020	59,8% 7084
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,074	13,92	788,02	10970	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,854064	1027,01	877	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,09	11847	
8. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,48924	1434,32	702	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,48924	767,94		375,71
8. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,12025	1,558	18,64	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,57834	1812,38	1048	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,57834	867,01		501,43
8. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,18525	2,401	15	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140,04	1815	
8. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	8,554	982,75	8406	
8. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	38,88	24,49	952	
8. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	6,48	108,14	701	
8.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	19,44	80,69	1569	
8.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	103,68	9,88	1024	
8.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,3	29,808	48,98	1460	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1088,88	14112	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2075,34	26896	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2621,97	33981	
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	1223	
		Накладные расходы	%	-		641,02	8308	
		Сметная прибыль	%	8		217,31	2816	
9	21-090201-0704 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом	м2		16,2	17171,4	278177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
в ценах II квартала 2017 года		двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 36 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15346,95	248621	
		НР второго уровня	%	3,6		552,49	8950	
		Накладные расходы	%	-		552,49	8950	
		Сметная прибыль	%	8		1271,96	20606	
10	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов		146,88	2825,32	414983	59,8% 71020
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,938975	137,917	788,02	108681	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	9,826	1026,01	10082	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				808,57	118763	
10. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	5,728	1434,32	8216	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,039	5,728	767,94	4398,76
10. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	22,895	18,64	427	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	6,555	1812,38	11879	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,044625	6,555	867,01	5683,25
10. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	35,288	15	529	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				143,33	21052	
10. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	101,347	982,75	99599	
10. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	571,363	24,49	13993	
10. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	82,253	108,14	8895	
10.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	229,133	80,69	18489	
10.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1175,04	9,88	11609	
10.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	358,387	48,98	17554	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1158,35	170138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2041,61	299871	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2525,13	370891	
		НР второго уровня	%	3,6		90,9	13352	
		Накладные расходы	%	-		574,43	84372	
		Сметная прибыль	%	8		209,28	30739	
11	21-090201-0706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		146,88	31846,83	4677662	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28463,13	4180665	
		НР второго уровня	%	3,6		1024,67	150504	
		Накладные расходы	%	-		1024,67	150504	
		Сметная прибыль	%	8		2359,02	346493	
12	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов		246,82	3202,94	790549	59,8% ---------- 147146
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,177	290,485	788,02	228908	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	16,734	1025,13	17155	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				996,93	246063	
12. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	9,904	1434,32	14205	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	9,904	767,94	7605,68	
12. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	40,756	18,64	760	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
12. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	11,014	1812,38	19962	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	11,014	867,01	9549,25	
12. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	62,785	15	942	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				145,32	35869	
12. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	175,242	982,75	172219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	1016,898	24,49	24904	
12. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	145,624	108,14	15748	
12.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	392,444	80,69	31666	
12.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1974,56	9,88	19509	
12.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	624,455	48,98	30586	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1193,71	294632	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2266,46	559408	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2862,63	706554	
		НР второго уровня	%	3,6		103,05	25436	
		Накладные расходы	%	-		699,22	172582	
		Сметная прибыль	%	8		237,25	58559	
13	21-090201-0907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		30,82	25396,44	782718	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22698,09	699555	
		НР второго уровня	%	3,6		817,13	25184	
		Накладные расходы	%	-		817,13	25184	
		Сметная прибыль	%	8		1881,22	57979	
14	21-090201-0910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		216	24810,97	5359170	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22174,83	4789763	
		НР второго уровня	%	3,6		798,29	172431	
		Накладные расходы	%	-		798,29	172431	
		Сметная прибыль	%	8		1837,85	396976	
15	11-100501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м		218	885,54	193048	59,8% 24807
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,24449	53,299	767,94	40930	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,5232	1057,96	554	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190,29	41484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000625	0,13625	1434,32	195	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,13625	767,94	104,63	
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002375	0,51775	1812,38	938	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002375	0,51775	867,01	448,89	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,2	1134	
15. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,453	98,754	982,75	97050	
15. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	872	9,88	8615	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				484,71	105666	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				677,66	147730	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				791,46	172537	
		НР второго уровня	%	3,6		28,49	6211	
		Накладные расходы	%	-		142,29	31019	
		Сметная прибыль	%	8		65,6	14300	
16	21-090205-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 2,5 КГ	м		218	2194,78	478463	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1961,59	427627	
		НР второго уровня	%	3,6		70,62	15395	
		Накладные расходы	%	-		70,62	15395	
		Сметная прибыль	%	8		162,58	35442	
17	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		199	1665,05	331345	54,8% --- 52438
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,52348	104,173	857,3	89307	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	6,627	963,27	6383	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				480,86	95690	
17. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,223875	3432,54	768	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,223875	867,01	194,10	
17. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,037	7,363	824,21	6069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,037	7,363	767,94	5654,34
17. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,6965	1434,32	999	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0035	0,6965	767,94	534,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,38	7836	
17. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	2,229	27,67	62	
17. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	17,18	3418,82	42,85	146496	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				736,47	146558	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1224,63	243701	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1488,14	296140	
		НР второго уровня	%	3,6		53,57	10661	
		Накладные расходы	%	-		317,08	63099	
		Сметная прибыль	%	8		123,34	24544	
18	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		199	775,9	154405	54,8% 39690
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,4485	89,251	807,44	72065	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,3383	1069,19	362	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				363,95	72427	
18. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,04975	1434,32	71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00025	0,04975	767,94	38,21
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,373125	1812,38	676	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001875	0,373125	867,01	323,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,76	748	
18. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,6169	84,66	52	
18. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,672	162,18	271	
18. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,12537	133292,56	16711	
18. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	101,49	83,38	8462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				128,12	25496	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				494,02	98309	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				693,46	137999	
		НР второго уровня	%	3,6		24,96	4968	
		Накладные расходы	%	-		224,41	44658	
		Сметная прибыль	%	8		57,47	11437	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	12464429	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	12464429	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	898923	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1184925	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	10346230	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	1169795	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	696019	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	473776	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	1090738	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	14724961	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	1458	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1184925	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	14724961	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	1458	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1184925	.
		ИТОГО ПО АКТУ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	.	12875239	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	1444165	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	.	78903	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	.	40833	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	.	11352171	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	.	873362	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	.	13748600	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	.	494950	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	.	14243550	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	.	1139484	.
		ИТОГО по акту:	**Тенге**	.	.	.	.	**15383034**	.
		Итого с пониж. К=0,595033	**тенге**					**9157982**	
		НДС 12%	**Тенге**					**1098958**	
		ИТОГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ НДС 12%	**Тенге**					**10256940**	

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ ОШИ №7 г.Сарань
Искаков Ж.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Broad Mark Construction»
Софин А.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «ЕвроСтрой Альянс»
Сырттанбеков Ж.С.