"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Форма КС-3

Заказ 147

Заказчик: ГККП "Актюбинский колледж строительства и бизнеса " ГУ "Управления образования
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3 "
Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №1 и фасада здания колледжа по адресу Актюбинская область г.Актобе
Договор № 33 27.03.2018 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2018г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2018 года	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по объекту с начала строительства	**44 800 000**	**17 670 136**			**2 120 416**	**19 790 552**
	Выполнено в текущем месяце						

Заказчик: ГККП "Актюбинский колледж строительства и бизнеса "
ГУ "Управления образования Актюбинской области"

Руководитель ---------- Унбаев Н.З.

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3 "

Директор ---------- Кожаев З.И.

Заказчик : ГККП" Актюбинский колледж строительства и бизнеса" ГУ "Управления образования Актюбинской
Подрядчик : ТОО « АлиханОйл 3»

Типовая форма № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №1 и фасада здания колледжа по адресу Актюбинская область г.Актобе ул.Ватутина д.1
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №1 и фасада здания колледжа по адресу Актюбинская область г.Актобе ул.Ватутина д.1
Договор № 33 от 27.03. 2018 г.

АКТ
выполненных работ
за апрель месяц 2018 г.
Локальная смета № 2-1-1

Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №1 и фасада здания колледжа по адресу Актюбинская область г.Актобе ул.Ватутина д.1
Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кровля корпуса "А"								
		1.1 Демонтажные работы								
1	12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	780	73,26	0,09	57144	68	33557	0,1049	81,822
		м2 кровли		72,79	–	56780	–	59,1	–	–
2	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	780	123,94	15,78	96676	12308	51207	0,1516	118,248
		м2 кровли		107,14	3,94	83571	3073	59,1	0,0046	3,588

3	12-080101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	780	210,17	14,41	163932	11238	91480	0,2708	211,224
		м2 кровли		194,85	3,6	151982	2806	59,1	0,0042	3,276
4	12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	780	57,42	9,26	44785	7224	22992	0,0673	52,494
		м2 кровли		47,56	2,31	37100	1804	59,1	0,0027	2,106
5	12-080101-0303	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка	6	1126,83	1,5	6761	9	3990	1,5922	9,5532
		окно		1125,33	–	6752	–	59,1	–	–
6	12-030101-0201	Разборка каменной кладки вентиляционных шахт	2	17809,5	3150	35619	6300	18759	21,241	42,482
		м3 кладки		14509	1361,5	29018	2723	59,1	1,535	3,07
1.2 Монтажные работы										
7	11-100105-0101	Стропила. Установка	21,2	69347,97	907,12	1470177	19231	211723	22,1	468,52
		м3 древесины в конструкции		16339,86	360,71	346405	7647	59,8	0,37	7,844
8	11-100114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	789,4	1083,36	20,28	855204	16006	83388	0,214	168,9316
		м2 покрытия		168,62	8,02	133111	6334	59,8	0,0078	6,15732
9	11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	789,4	498,01	4,49	393129	3548	49728	0,1436	113,35784
		м2 поверхности покрытия изоляции		111,77	2,14	88234	1690	55,3	0,0025	1,9735
10	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	789,4	3631,19	14,36	2866461	11337	203246	0,5663	447,03722
		м2 кровли								

			451,66	4,85	356539	3827	56,4	0,0045	3,5523
22	11-120101-1402 Покрытия. Утепление керамзитом	52,6	8888,02	1176,94	467510	61907	64429	2,71	142,546
	м3 утеплителя		1880,61	291,18	98920	15316	56,4	0,34	17,884
27	11-110101-0401 Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	657,3	1031,91	52,17	678276	34291	170099	0,416	273,4368
	м2 изолируемой поверхности		416,92	8,01	274044	5265	60,9	0,0098	6,44154

Раздел 3 Кровля корпуса "Е"

3.1 Демонтажные работы

56	12-080101-0202 Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	1322	73,26	0,09	96853	116	56875	0,1049	138,6778
	м2 кровли		72,8	–	96235	–	59,1	–	–
57	12-080101-0101 Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	1322	123,94	15,78	163853	20861	86788	0,1516	200,4152
	м2 кровли		107,14	3,94	141641	5208	59,1	0,0046	6,0812
58	12-080101-0103 Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	1322	210,17	14,41	277843	19047	155046	0,2708	357,9976
	м2 кровли		194,85	3,6	257590	4755	59,1	0,0042	5,5524
59	12-080101-0104 Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	1322	57,42	9,26	75905	12244	38968	0,0673	88,9706
	м2 кровли		47,56	2,31	62879	3057	59,1	0,0027	3,5694
60	12-080101-0303 Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка	6	1126,83	1,5	6761	9	3990	1,5922	9,5532
	окно		1125,33	–	6752	–	59,1	–	–

61	12-030101-0201	Разборка каменной кладки вентиляционных шахт	2	17809,5	3150	35619	6300	18759	21,241	42,482
		м3 кладки		14509	1361,5	29018	2723	59,1	1,535	3,07
	3.2 Монтажные работы									
62	11-100105-0101	Стропила. Установка	32,1	69347,91	907,1	2226068	29118	320581	22,1	709,41
		м3 древесины в конструкции		16339,84	360,72	524509	11579	59,8	0,37	11,877
63	11-100114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	1322,1	1083,36	20,28	1432313	26808	139661	0,214	282,9294
		м2 покрытия		168,62	8,02	222937	10609	59,8	0,0078	10,31238
64	11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	1322,1	498,01	4,49	658418	5942	83286	0,1436	189,85356
		м2 поверхности покрытия изоляции		111,77	2,14	147776	2831	55,3	0,0025	3,30525
65	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	1322,1	3631,19	14,36	4800802	18988	340400	0,5663	748,70523
		м2 кровли		451,66	4,85	597137	6409	56,4	0,0045	5,94945
77	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	94	8888,02	1176,95	835474	110633	115139	2,71	254,74
		м3 утеплителя		1880,61	291,17	176777	27370	56,4	0,34	31,96
	Раздел 5 Кровля корпуса "Е1"									
	5.1 Монтажные работы									
108	11-100105-0101	Стропила. Установка	4,31	69729,93	907,19	300536	3910	43044	22,1	95,251
		м3 древесины в конструкции		16339,91	360,79	70425	1555	59,8	0,37	1,5947
109	11-100114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	125,54	1083,35	20,27	136004	2545	13261	0,214	26,86556
		м2 покрытия		168,62	8,02	21169	1007	59,8	0,0078	0,97921

110 11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	125,54	498,01	4,49	62520	564	7908	0,1436	18,02754
	м2 поверхности покрытия изоляции		111,77	2,14	14032	269	55,3	0,0025	0,31385

Всего прямые затраты	Тенге	**18 244 644**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**2 428 304**
Итого с накладными I уровня	Тенге	**20 672 948**
Накладные II уровня 3,6%		**744 226**
Итого с накладными II уровня	Тенге	**21 417 174**
Плановая прибыль 8%		**1 713 374**
Итого:		**23 130 547**
Временные здания и сооружения 1,5 % К=0,8	Тенге	**277 567**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**23 477 505**
Зимние удорожания 2,079 %		**488 097**
Итого в ценах 2017 г.	Тенге	**23 968 185**
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,06	Тенге	**25 406 276**
Итого по договорной цене		**17 670 136**
НДС - 12 %	Тенге	**2 120 416**
Всего по акту :	Тенге	**19 790 552**

Заказчик : ГККП" Актюбинский колледж строительства и бизнеса" ГУ "Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик : ТОО « АлиханОйлЗ»

Руководитель _____ Упбаев Н.З.

Директор_____ Кожаев З.И..

Технадзор: ТОО"КурылысИнжиниринг Актобе" _____ Кабдыкаиров Ж.Ж.