Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Справка № 2
от 4 мая 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
281	859	29	2.03.2018 г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2916658,48									
в т.ч. за месяц	1833519,44								196448,51	
К оплате	1833519,44									1833519,44

К оплате: Один миллион восемьсот тридцать три тысячи пятьсот девятнадцать тенге 44 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Нурханов Е.С. 2018 года

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И. 2018 года

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Договор № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 2
приемки выполненных работ от 4 мая 2018 года
за апрель 2018 года

№ п/п	Расход материала на единицу	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда, чел/час	
						всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	ед. (%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		106-3	Ямочный ремонт а/бетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3 м2 при подгрунтовке основания из щебня	м2	388,0	240,18	125,87	114,32	15,29	93190	48838	44356	5933	133	72845	0,76	295
2	0,00039	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,15132	63300				9579							
3	0,106	30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	тн	41,1280	3423,22				140790							
4	0,00053	1-1-33	Битум жидкий марки МГ и СГ	тн	0,205640	38600				7938							
5		105-1	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	км	40	191,2	191,23			7649	7649			133	10173	1,44	58
6		555-1	Патрулирование дорог на автомашине “Дорремслужба” на базе ГАЗ- 53	1 км	400,0	27,71	6,3	21,41	6,93	11084	2520	8564	2772	133	7038	0,04	16
7	0,00013	1-1-711	бензин	тн	0,0520	21200				1102							
8		39-1	Ремонтная профилировка обочин автогрейдером 99 кВт (135 л.с.) ДЗ-143	1 км прохода по одному следу	240	215,98		215,98	45,31	51835		51835	10874	133	14462	0,19	46
9	0,00294	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,70560	63300				44664							
10	1	8-02-04-2002 к=1,1; к=1,6	Транспортировка битума на 109км	тн	0,20564	791,3				163							
11	1	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка асфальтобетона автомобилями-самосвалами на 109км	тн	41,1280	494,56				20340							
			Итого прямые затраты							388334	59007	104755	19579		104518		415
			Стоимость материалов							224572							
			Накладные расходы,							104518	15678						52

			Итого с накладными расходами:							492852	74684	104755	19579		104518		467
		0,06	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							29571							
			Итого с ненормир. затратами:							522423							
			итого по смете							522423							
			- сметная заработная плата, тенге							94263							
			- нормативнаям трудоемкость чел-ч							467							
			итого							522423							
		3,1032	Итого по сметному рвсчету в текущих ценах Имрп=2405/775=3,1032							1621183							
			- сметная заработная плата, тенге							292518							
		0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							32424							
			Итого							1653607							
			Сметная стоимость в текущем уровне цен итого с к-том К=0,99000000286							1 637 070,93							
		0,12	НДС 12%							196448,51							
			Всего по сметному расчету							1833519,44							

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела

_____ Валиев М.Т.

И.о. руководителя планово-технического отдела

_____ Бейм И.Д.

Главный специалист планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Костин В.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.