Заказчик **КГУ "Аппарат акима Кордайского района Жамбылской области"**
Подрядчик **ТОО "ПМК-48"**
Стройка **Берегоукрепительные работы реки Калгуты с. Калгуты Кордайского района Жамбылской области**
Объект **река Калгуты в с. Калгуты**
Договор подряда Договор о государственных закупках работ №05/18-49 от 07.03.18 года

Акт приемки выполненных работ № 16
от 15 мая 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-370401-0103 11-370401-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных сбросных сооружении** Состав работ: 1. Установка и разборка опалубки 2. Подготовка блока к бетонированию 3. Подача и укладка бетонной смеси 4. Уход за бетоном 5. Зачистка металлическими щетками с промывкой водой и затиркой открытой поверхности шва после распалубки 6. Прочистка и продувка строительных швов 7. Покрытие маслом поверхности опалубочных щитов	**м3 конструкции**	**25,0000**		**27834,94**	**695873,46**	**55,3** **50214,52352**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	4,47	111,75	751,51	83981,24	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,304	7,6	897,71	6822,60	
		Итого оплата труда:				**3632,15**	**90803,84**	
1. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1139	2,848	40,29	114,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0638	1,595	1872,54	2986,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0638	1,595	826,85	1318,83	
1. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,98	3112,72	3050,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,98	1109,05	1086,87	
1. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0836	2,09	2856,70	5970,50	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0836	2,09	952,20	1990,10	
1. 7	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1411	3,527	16,80	59,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1174	2,935	1765,94	5183,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1174	2,935	826,85	2426,80	
		Итого эксплуатация машин:				**694,59**	**17364,69**	
1. 9	101791 С (21-020103-0205)	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	25,375	15377,21	390196,70	
1.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0266	0,665	15804,24	10509,82	
1.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	10	66,30	663,00	
1.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0011	0,0275	24432,67	671,90	
1.13	131610 С (21-070203-0404)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,04	20563,81	822,55	
1.14	131611 С (21-070203-0405)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0257	0,6425	24206,23	15552,50	
1.15	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00073	0,01825	395629,44	7220,24	
1.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,32	33	196,54	6485,82	
1.17	146673 С (21-130702-0201)	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00035	0,00875	297711,66	2604,98	
1.18	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	1,5	6598,38	9897,57	
1.19	248315 С (21-070101-9902)	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,001	0,025	34766,14	869,15	
1.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,47	11,75	28,00	329,00	

1.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,23	30,75	674,32	20735,34	
		Итого материалов:				**18662,34**	**466558,57**	
		Итого прямые затраты:				**22716,18**	**567904,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24724,76	618119,03	
		НР второго уровня	%	4,24		1048,33	26208,25	
		Накладные расходы	%	--		3056,91	76422,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2061,85	51546,18	
2	**Е11-370401-0301 11-370401-0301 РСНБ РК 2015**	**Армосетки и армокаркасы для сбросных сооружений. Установка** Состав работ: 1. Установка арматурных конструкций с электроприхваткой 2. Сварка стыков	**т арматуры**	**3,0000**		**29752,16**	**89256,48**	**55,3** **22505,15344**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	14	42	826,85	34727,70	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	6,3	947,42	5968,78	
		Итого оплата труда:				**13565,49**	**40696,48**	
2. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,65	4,95	446,13	2208,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	2,02	6,06	2856,70	17311,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,02	6,06	952,20	5770,33	
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	0,24	1765,94	423,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,24	826,85	198,44	
		Итого эксплуатация машин:				**6647,92**	**19943,77**	
2. 6	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,5	13,5	107,10	1445,85	
2. 7	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	0,0033	200244,36	660,81	
2. 8	274377 С (21-050301-9916)	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	3	--	--	
		Итого материалов:				**702,22**	**2106,66**	
		Итого прямые затраты:				**18926,04**	**56778,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26427,76	79283,28	
		НР второго уровня	%	4,24		1120,54	3361,61	
		Накладные расходы	%	--		8622,25	25866,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2203,86	6611,59	

3	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,0000**		**223928,26**	**671784,78**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**198907,31**	**596721,93**	
		НР второго уровня	%	4,24		8433,67	25301,01	
		Накладные расходы	%	--		8433,67	25301,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16587,28	49761,84	
4	**Ц13-220205-0403 13-220205-0403 РСНБ РК 2015**	**Затвор негабаритный щитовый. Монтаж оборудования**	**т**	**0,2000**		**49336,76**	**9867,35**	**40,6**
								1522,2564
		.						
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	19	3,8	967,64	3677,03	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,076	952,20	72,37	
		Итого оплата труда:				**18747,00**	**3749,40**	
4. 3	777 С (31-050104-0201)	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	маш.-ч	0,35	0,07	2451,05	171,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,07	952,20	66,65	
4. 4	1779 С (34-020204-0501)	Электрокалорифер	маш.-ч	0,08	0,016	690,34	11,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 5	1803 С (32-030304-0301)	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	маш.-ч	0,11	0,022	2,58	0,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 6	1905 С (33-040201-0102)	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,03	0,006	2470,88	14,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,006	952,20	5,71	
4. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,84	0,768	177,11	136,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,35	0,07	17,05	1,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1673,57**	**334,71**	

4. 9	135945 С (21-100502-1810)	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг	0,07	0,014	524,28	7,34	
4.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,36	0,072	180,81	13,02	
4.11	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,04	0,008	91,03	0,73	
4.12	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00036	0,000072	173854,96	12,52	
4.13	146760 С (21-130703-1003)	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00001	0,000002	297425,88	0,59	
4.14	147019 С (21-130802-9901)	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,09	0,018	287,32	5,17	
4.15	147323 С (21-130812-1019)	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	2,94	0,588	247,66	145,62	
4.16	147676 С (21-130816-2307)	Резина сырая	кг	0,3	0,06	1986,19	119,17	
4.17	239311 С (24-010102-0304)	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	3,6	0,72	4062,02	2924,65	
4.18	244582 С (26-010101-0103)	Бензин АИ-95	кг	0,06	0,012	165,46	1,99	
		Итого материалов:				**16154,03**	**3230,81**	
		Итого прямые затраты:				**36212,77**	**7242,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				43824,05	8764,81	
		НР второго уровня	%	4,24		1858,14	371,63	
		Накладные расходы	%	--		9469,42	1893,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3654,57	730,91	
5	**Т Прайс лист ООО"ЭПК"**	**Затвор щитовый ГС.**	**комплект**	**2,0000**		**33773,76**	**67547,52**	
		Итого прямые затраты:				**30000,00**	**60000,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		1272,00	2544,00	
		Накладные расходы	%	--		1272,00	2544,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2501,76	5003,52	
6	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Наращивание левого и правого берега реки грунтом бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1000,0000**		**67,63**	**67628,41**	**59,1**

		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах						**9372,91722**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	14,3	1109,05	15859,42	
		Итого оплата труда:				**15,86**	**15859,42**	
6. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	14,3	3545,38	50698,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	14,3	1109,05	15859,42	
		Итого эксплуатация машин:				**50,70**	**50698,93**	
		Итого прямые затраты:				**50,70**	**50698,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				60,07	60071,85	
		НР второго уровня	%	4,24		2,55	2547,05	
		Накладные расходы	%	--		11,92	11919,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,01	5009,51	
7	**Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта послойной укаткой катками на пневмоколесном ходу 25 т** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**1000,0000**		**66,12**	**66120,00**	**<u>59,1</u> 9053,85405**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	13,99	1095,04	15319,55	
		Итого оплата труда:				**15,32**	**15319,55**	
7. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	12,74	3545,38	45168,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	12,74	1109,05	14129,30	
7. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	1,25	691,40	864,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	1,25	2914,28	3642,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,25	952,20	1190,25	
		Итого эксплуатация машин:				**49,68**	**49675,24**	
		Итого прямые затраты:				**49,68**	**49675,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				58,73	58729,09	
		НР второго уровня	%	4,24		2,49	2490,11	
		Накладные расходы	%	--		11,54	11543,97	

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,90	4897,54	
8	**Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**62,4300**		**150,92**	**9421,94**	**59,1** **1536,704223**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0069	0,430767	751,51	323,73	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	2,18505	1041,83	2276,45	
		Итого оплата труда:				**1793,34**	2600,18	
8. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	0,31215	3545,38	1106,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,31215	1109,05	346,19	
8. 4	2265 С (31-010201-0104)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,015	0,93645	5768,72	5402,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,035	2,18505	1030,63	2251,98	
		Итого эксплуатация машин:				**104,26**	**6508,95**	
		Итого прямые затраты:				**109,44**	**6832,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				134,06	8369,37	
		НР второго уровня	%	4,24		5,68	354,60	
		Накладные расходы	%	--		30,30	1891,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,18	11179,36	
9	**С341-020202-1010 41-020202-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**0,0000**		**0,00**	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**0,00**	**0,00**	
		НР второго уровня	%	0		0,00	0,00	
		Накладные расходы	%	--		0,00	0,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	0		0,00	0,00	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**1395853,63**	
Итого прямые затраты:								
в том числе:								

		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				122709,70	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				144526,29	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				46319,17	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				471896,04	
		- перевозка грузов	Тенге				0,00	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				60000,00	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				94205,41	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1490059,04	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				60634,26	
		ИТОГО:	Тенге				1550693,30	
		Сметная прибыль	Тенге				134740,45	
		ИТОГО по смете:	Тенге				1677499,94	
		НДС 12%	**тенге**				**201 300**	
		Итого по смете	**тенге**				**1 878 800**	

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Кордайского района Жамбылской области"

Кузербаев М.Ы.

Подрядчик:
ТОО "ПМК-48"

Ашимов С.Д

Технадзор
ИП Молдабеков К. А.

Молдабеков К. А.