Форма № КС-3

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима поселка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**

Исполнитель : **ТОО "КазТрансЭнерго"**

Объект : **Средний ремонт внутрипоселковых дорог в п.Ботакара Бухар-Жырауского района**

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-	
		номер	Дата	Наименовани	Код	Наименовани	Код
		29	**11.05.2018 г.**				

Наименование пускаемых комплексов, объектов, комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с налогом на добавленную стоимость гр.1+гр.8+гр.9
	Из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2018 г.	Из них :							
			СМР (в сметных и базовых ценах 2001 года)	В отчетном месяце 2017 года	Работы по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных и базовых ценах 2001 г.)	Дополнительные рыночные затраты и расходы			
							На приобретае	Другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	**26 500 000,00**								**3 180 000,00**	**29 680 000,00**
в т.ч. май	**26 500 000,00**	**26 500 000,00**							**3 180 000,00**	**29 680 000,00**
Итого к оплате :	**26 500 000,00**	**26 500 000,00**							**3 180 000,00**	**29 680 000,00**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима поселка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Аким:_____ **Шокан Н.С.**

Исполнитель:

ТОО "КазТрансЭнерго"

Директор :_____ **Булатова Л.А.**

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Аппарат акима поселка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области»

Подрядчик : ТОО «КазТрансЭнерго»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Средний ремонт внутрипоселковых дорог в п.Ботакара Бухар-Жырауского района **ФОРМА 2в**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средний ремонт внутрипоселковых дорог по ул. Мустафина и ул. К.Черняева

А К Т

Приемки выполненных работ за май 2018года

Составлен(а) 2001 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ул. Мустафина												
1	Е0127-101-1-	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	600	202,84	196,64	121706	117986	11483	0,03	21				
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2		6,04	8,35	3624	5010	133	0,03	20				
2	Е0168-3-1	-Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	600	891,6	21,85	534958	13108	126511	1,05	628				
		м2		166,97	9,18	100182	5508	119,7	0,04	21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности насжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	400	495,45	33,28	198181	13313	8771	0,03	13
				5	11,49	2000	4595	133	0,04	16
		м2								
4	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37	-Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщ.10 см	400	-152,39	-	-60956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
5	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4000	558,72	15,35	2234878	61406	58520	0,03	134
				5,94	5,06	23760	20240	133	0,02	71
		м2								
6	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4000	133,87	-	535464	-	106	-	1
				0,02	-	80	-	133	-	-
		м2								
7	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	800	126,01	20,37	100806	16296	10838	0,03	25
				4,79	5,4	3832	4317	133	0,02	16
		м2								
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	40	539,66	6,63	21586	265	5875	0,7	28
				108,68	1,76	4347	70	133	0,01	-
		м								
9	С143003-9	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ	1,8	21800	-	39240	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	6665-91/ М-300 м3		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		ул.К.Черняева								
10	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности насжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	3000	495,45 5	33,28 11,49	1486355 15000	99845 34460	65782 133	0,03 0,04	99 121
11	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37	-Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщ.10 см м2	3000	-152,39 -	- -	-457170 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	3000	558,72 5,94	15,35 5,06	1676158 17820	46054 15180	43890 133	0,03 0,02	101 53
13	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	3000	133,87 0,02	- -	401598 60	- -	80 133	- -	1 -
14	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см м2	500	126,01 4,79	20,37 5,4	63004 2395	10185 2698	6774 133	0,03 0,02	16 10
15	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	60	539,66 108,68	6,63 1,76	32380 6521	398 105	8813 133	0,7 0,01	42 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
16	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	2,7	21800 -	- -	58860 -	- -	- -	- -	- -
17	Е010333-А70-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 70 км, класс груза 1 (асфальтобетон,щебень) т	1656,2	337,2 -	337,2 67,44	558471 -	558471 111694	111694 100	- 1,42	- 2346

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	7545519	937328			1108

	Тенге	179621	203878			2675
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7545519	-	-		-
Материалы -	Тенге	51446	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	383499	-		-
Местные материалы -	Тенге	6377124	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	459137	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		230
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	68871	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	480279	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8484936	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4013
Сметная заработная плата -	Тенге	-	452369	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	8484936	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4013
Сметная заработная плата -	Тенге	-	452369	-		-
Перерасчет в текущих ценах 2018 года к=3,10323		26330673				
Налоги ,сборы, обязательные платежи 2 %		523613				
Итого:		26857286				
НДС 12%		3222874				

Итого :	30080160
Ценовая скидка :	400160
Стоимость работ с ценовой скидкой :	29680000

ЗАКАЗЧИК :

ГУ «Аппарат акима поселка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области»

Аким: _____ **Шоқан Н.С.**

ПОДРЯДЧИК :

ТОО «КазТрансЭнерго»

Директор : _____ **Булатова Л.А.**