Заказчик **КГУ "Аппарат акима Кордайского района Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "ПМК-48"**

Стройка **Берегоукрепительные работы "Участка № 4 вдоль правого берега реки Караконыз в с. Масанчи Кордайского района Жамбылской области**

Объект **правый берег реки Караконыз в с.Масанчи**

Договор подряда Договор о государственных закупках работ №05/18-49 от 07.03.18 года

Акт приемки выполненных работ № 18 от 15 мая 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Наклад-ные расходы 1 уровня, норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	сумма, тенге 9
1	**Е11-420101-0404 11-420101-0404**	**Дамбы. Крепление камнем насухо из каменной наброски** Состав работ: 1. Подача на откос камня краном 2. Устройство наброски с раскидыванием камня и разравниванием под шнур	**м3**	**219,13**		**3349,50**	**733 972,59**	**53,0000** **98 913,15**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (ср.р.=4,9)	чел.ч	0,7940	173,99	939,85	163 523,02	
1.2	2	Затраты труда машинистов	чел.ч.	0,1025	22,46	1 028,71	23 105,57	
		Итого оплата труда:				**851,68**	**186 628,59**	
1.3	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч.	0,05	10,96	3 545,38	38 844,78	
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.ч.	0,05	10,96	1 109,05	12 151,25	
1.4	787С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу до 16 т.	маш.ч.	0,0525	11,50	2 856,70	32 864,26	
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.ч.	0,0525	11,50	952,20	10 954,37	
		Итого эксплуатация машин:				**327,25**	**71 709,03**	
1.5	100437 С (21-010701-0201)	Камень бутовый	м3	1,0300	225,70	1 408,12	317 816,73	
		Итого материалов:				1 450,36	317 816,73	
		Итого прямые затраты:				2 523,85	553 048,73	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2 975,24	651 961,37	
		НР второго уровня	%	4,24		126,15	27 643,12	
		Накладные расходы	%			577,54	126 555,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,11	54 368,10	
2	**Е11-420101-0404 11 - 420101-0404**	**Правый берег. Крепление камнем насухо из каменной наброски** Состав работ: 1. Подача на откос камня краном 2. Устройство наброски с раскидыванием камня и разравниванием под шнур	**м3**	**200,00**		**0,00**	**0,00**	**53,00** **0,00**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (ср.р.=4,9)	чел.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	2	Затраты труда машинистов	чел.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Итого оплата труда:				**0,00**	**0,00**	
2.3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	783 С (31-050104-0101)					0,00		
		Краны на гусеничном ходу до 16 т.	маш.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел. ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Итого эксплуатация машин:				**0,00**	**0,00**	
2,5	100437 С (21-010701-0201)	Камень бутовый	м3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Итого материалов:				0,00	0,00	
		Итого прямые затраты:				0,00	0,00	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				0,00	0,00	
		НР второго уровня	%	0,00		0,00	0,00	
		Накладные расходы	%			0,00	0,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	0,00		0,00	0,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						
		Итого прямые затраты	**тенге**				**553 048,78**	
		в том числе:						
		зарплата рабочих строителей	**тенге**				**163 523,02**	
		затраты на эксплуатацию машин	**тенге**				**71 709,03**	
		в том числе зарплата машинистов	**тенге**				**23 105,57**	
		материалов, изделий и конструкций	**тенге**				**317 816,73**	
		перевозка грузов	**тенге**				**0,00**	
		Инженерное оборудование поставки подрядчика	**тенге**				**0,00**	
		Накладные расходы I уровня	**тенге**				**98 913,15**	
		Итого с накладными расходами 1 уровня	**тенге**				**651 961,94**	
		Накладные расходы II уровня	**тенге**				**27 643,12**	
		ИТОГО	**тенге**				**679 605,06**	
		Сметная прибыль	**тенге**				**54 368,10**	
		Итого	**тенге**				**733 973**	
		НДС 12%	**тенге**				**88 077**	
		Итого по смете	**тенге**				**822 050**	

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Кордайского района Жамбылской области"
_____ Кузербаев М.Ы.

Подрядчик:
ТОО "ПМК-48"
_____ Ашимов С.Д

Технадзор
ИП Молдабеков К. А.
_____ Молдабеков К. А.