Заказчик **КГУ "Аппарат акима Кордайского района Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "ПМК-48"**

Стройка **Берегоукрепительные работы "Участка № 5 вдоль правого берега реки Караконыз в с. Масанчи Кордайского района Жамбылской области**

Объект **правый берег реки Караконыз в с.Масанчи**

Договор подряда Договор о государственных закупках работ №05/18-49 от 07.03.18 года

Акт приемки выполненных работ № 19
от 15 мая 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Наклад-ные расходы 1 уровня, норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-420101-0404 11-420101-0404**	**Дамбы. Крепление камнем насухо из каменной наброски** Состав работ: 1. Подача на откос камня краном 2. Устройство наброски с раскидыванием камня и разравниванием под шнур	**м3**	**150,00**		**3349,50**	**502 425,00**	**53,0000** **67 708,85**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (ср.р.=4,9)	чел.ч	0,7940	119,10	939,85	111 936,14	
1.2	2	Затраты труда машинистов	чел.ч.	0,1025	15,38	1 028,71	15 816,42	
		Итого оплата труда:				**851,68**	**127 752,55**	
1.3	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч.	0,05	7,50	3 545,38	26 590,35	
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.ч.	0,05	7,50	1 109,05	8 317,88	
1.4	787С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу до 16 т.	маш.ч.	0,0525	7,88	2 856,70	22 496,51	
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.ч.	0,0525	7,88	952,20	7 498,58	
		Итого эксплуатация машин:				**327,25**	**49 086,86**	
1.5	100437 С (21-010701-0201)	Камень бутовый	м3	1,0300	154,50	1 408,12	217 554,54	
		Итого материалов:				1 450,36	217 554,54	
		Итого прямые затраты:				2 523,85	378 577,50	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2 975,24	446 286,00	
		НР второго уровня	%	4,24		126,15	18 922,50	
		Накладные расходы	%			577,54	86 631,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		248,11	37 216,50	
2	**Е11-420101-0404 11 - 420101-0404**	**Правый берег. Крепление камнем насухо из каменной наброски** Состав работ: 1. Подача на откос камня краном 2. Устройство наброски с раскидыванием камня и разравниванием под шнур	**м3**	**30,11**		**3 349,50**	**100 839,38**	**53,00** **13 589,53**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (ср.р.=4,9)	чел.ч.	0,79	23,90	939,85	22 466,18	
2.2	2	Затраты труда машинистов	чел.ч.	0,10	3,09	1 028,71	3 174,44	
		Итого оплата труда:				**851,68**	**25 640,62**	
2.3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч.	0,05	1,51	3 545,38	5 336,83	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,05	1,51	1 109,05	1 669,44	
2.4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу до 16 т.	маш.ч.	0,05	1,58	2 856,70	4 515,17	
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел. ч.	0,05	1,58	952,20	1 505,00	
		Итого эксплуатация машин:				**327,25**	**9 852,12**	
2,5	100437 С (21-010701-0201)	Камень бутовый	м3	1,03	31,01	1 408,12	43 664,36	
		Итого материалов:				1 450,36	43 664,36	
		Итого прямые затраты:				2 523,85	75 982,52	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2 975,24	89 571,98	
		НР второго уровня	%	4,24		126,15	3 797,85	
		Накладные расходы	%			577,54	17 387,30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,00		248,11	7 469,55	
4	**С341-0201021015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г.**	**Перевозка бутового камня самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Карьер "Актас" в с. Карасу расстояние перевозки 15 км**	т	**154,00**		**0,00**	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**0,00**	**0,00**	
		НР второго уровня	%	0,00		0,00	0,00	
		Накладные расходы	%			0,00	0,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	0,00		0,00	0,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						
		Итого прямые затраты	**тенге**				**454 560,20**	
		в том числе:						
		зарплата рабочих строителей	**тенге**				**134 402,31**	
		затраты на эксплуатацию машин	**тенге**				**58 938,99**	
		в том числе зарплата машинистов	**тенге**				**18 990,86**	
		материалов, изделий и конструкций	**тенге**				**261 218,90**	
		перевозка грузов	**тенге**				**0,00**	
		Инженерное оборудование поставки подрядчика	**тенге**				**0,00**	
		Накладные расходы I уровня	**тенге**				**81 298,38**	
		Итого с накладными расходами 1 уровня	**тенге**				**535 858,58**	
		Накладные расходы II уровня	**тенге**				**22 720,35**	
		ИТОГО	**тенге**				**558 578,92**	
		Сметная прибыль	**тенге**				**44 686,05**	
		Итого	**тенге**				**603 265**	
		НДС 12%	**тенге**				**72 392**	
		Итого по смете	**тенге**				**675 657**	

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Кордайского района Жамбылской области"

_____ Кузербаев М.Ы.

Подрядчик:
ТОО "ПМК-48"

_____ Ашимов С.Д

Технадзор
ИП Молдабеков К. А.

_____ Молдабеков К. А.