Заказчик **КГУ "Аппарат акима Кордайского района Жамбылской области"**
Подрядчик **ТОО "ПМК-48"**

Стройка **Берегоукрепительные работы реки Какпатас с. Бериктас Кордайского района, Жамбылской области**

Объект **река Какпатас в с. Бериктас**
Договор подряда Договор о государственных закупках работ №05/18-49 от 07.03.18 года

Акт приемки выполненных работ № 20
от 4 мая 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Наклад-ные расходы 1 уровня, норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-420101-0404 11-420101-0404**	**Порог ниже трубы дюкера. Крепление камнем насухо из каменной наброски** Состав работ: 1. Подача на откос камня краном 2. Устройство наброски с раскидыванием камня и разравниванием под шнур	**м3**	**100,0000**		**3 349,50**	**334 950,00**	**53,0000** **45 139,23**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (ср.р.=4,9)	чел.ч	0,7940	79,40	939,85	74 624,09	
1.2	2	Затраты труда машинистов	чел.ч.	0,1025	10,25	1 028,71	10 544,28	
		Итого оплата труда:				**851,68**	**85 168,37**	
1.3	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч.	0,05	5,00	3 545,38	17 726,90	
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.ч.	0,05	5,00	1 109,05	5 545,25	
1.4	787С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу до 16 т.	маш.ч.	0,0525	5,25	2 856,70	14 997,68	
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.ч.	0,0525	5,25	952,20	4 999,05	
		Итого эксплуатация машин:				**327,25**	**32 724,58**	
1.5	100437 С (21-010701-0201)	Камень бутовый	м3	1,0300	103,00	1 408,12	145 036,36	
		Итого материалов:				1 450,36	145 036,36	
		Итого прямые затраты:				2 523,85	252 385,00	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2 975,24	297 524,00	
		НР второго уровня	%	4,24		126,15	12 615,00	
		Накладные расходы	%			577,54	57 754,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		248,11	24 811,00	
2	**Е11-420101-0404 11 -420101-0404**	**Правый берег. Крепление камнем насухо из каменной наброски** Состав работ: 1. Подача на откос камня краном	**м3**	**15,00**		**3 349,50**	**50 242,50**	**53,00** **6 770,89**

		2. Устройство наброски с раскидыванием камня и разравниванием под шнур						
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (ср.р.=4,9)	чел.ч.	0,79	11,91	939,85	11 193,61	
2.2	2	Затраты труда машинистов	чел.ч.	0,10	1,54	1 028,71	1 581,64	
		Итого оплата труда:				**851,68**	**12 775,26**	
2.3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч.	0,05	0,75	3 545,38	2 659,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,05	0,75	1 109,05	831,79	
2.4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу до 16 т.	маш.ч.	0,05	0,79	2 856,70	2 249,65	
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел. ч.	0,05	0,79	952,20	749,86	
		Итого эксплуатация машин:				**327,25**	**4 908,75**	
2,5	100437 С (21-010701-0201)	Камень бутовый	м3	1,03	15,45	1 408,12	21 755,45	
		Итого материалов:				1 450,36	21 755,45	
		Итого прямые затраты:				2 523,85	37 857,75	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2 975,24	44 628,60	
		НР второго уровня	%	4,24		126,15	1 892,25	
		Накладные расходы	%			577,54	8 663,10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,00		248,11	3 721,65	
3	Е11-420101-0404 11 -420101-0404	**Левый берег. Крепление камнем насухо из каменной наброски** Состав работ: 1. Подача на откос камня краном 2. Устройство наброски с раскидыванием камня и разравниванием под шнур	м3	**11,66**		**3 349,50**	**39 056,51**	**53,00** **5 263,42**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (ср.р.=4,9)	чел.ч.	0,79	9,26	939,85	8 701,47	
3.2	2	Затраты труда машинистов	чел.ч.	0,10	1,20	1 028,71	1 229,50	
		Итого оплата труда:				**851,68**	**9 930,97**	
3.3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч.	0,05	0,58	3 545,38	2 067,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,05	0,58	1 109,05	646,60	
3.4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу до 16 т.	маш.ч.	0,05	0,61	2 856,70	1 748,79	
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел. ч.	0,05	0,61	952,20	582,91	
		Итого эксплуатация машин:				**327,25**	**3 815,87**	
3,5	100437 С (21-010701-0201)	Камень бутовый	м3	1,03	12,01	1 408,12	16 911,82	
		Итого материалов:				**1 450,36**	**16 911,82**	
		Итого прямые затраты:				**2 523,85**	**29 429,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2 975,24	34 692,49	

		НР второго уровня	%	4,24		126,15	1 470,96	
		Накладные расходы	%			577,54	6 734,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,00		248,11	2 893,06	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						
		Итого прямые затраты	**тенге**				**349 101,10**	
		в том числе:						
		зарплата рабочих строителей	**тенге**				**94 519,17**	
		затраты на эксплуатацию машин	**тенге**				**41 449,19**	
		в том числе зарплата машинистов	**тенге**				**13 355,42**	
		материалов, изделий и конструкций	**тенге**				**183 703,63**	
		перевозка грузов	**тенге**				**29 429,10**	
		Инженерное оборудование поставки подрядчика	**тенге**				**0,00**	
		Накладные расходы I уровня	**тенге**				**57 173,54**	
		Итого с накладными расходами 1 уровня	**тенге**				**406 274,63**	
		Накладные расходы II уровня	**тенге**				**15 978,21**	
		ИТОГО	**тенге**				**422 252,84**	
		Сметная прибыль	**тенге**				**31 425,71**	
		Итого	**тенге**				**453 679**	
		НДС 12%	**тенге**				**54 441**	
		Итого по смете	**тенге**				**508 120**	

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Кордайского района Жамбылской области"

_____ Кузербаев М.Ы.

Подрядчик:
ТОО "ПМК-48"

_____ Ашимов С.Д

Технадзор
ИП Молдабеков К. А.

_____ Молдабеков К. А.