Форма 2-В

Заказчик **КОФ ТОО "Казахавтодор"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "SaRa-KZ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Содержание уличного освещения воеруг г. Костанай на а/д республиканского значения (Общая протяженность 26 км)**

(наименование, адрес)

Объект **Содержание уличного освещения воеруг г. Костанай на а/д республиканского значения (Общая протяженность 26 км**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 001140000590/181866/00** от **19.04.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.05.2018	19.04.2018	17.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		Регулярный осмотр сетей наружного освещения (24 рабочих дня по 2 часа в среднем)	ч/ч	26,000	500,00	13000
2	2	13-080103-3501 РСНБ РК 2015	Шкаф КТП ввода высоковольтный. Ревизия оборудования	шкаф	10,000	299,97	3000
			Накладные расходы			*21,90*	*219*
			Сметная прибыль			*22,22*	*222*
3	3	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник . Ревизия	шт.	80,000	250,62	20050
			Накладные расходы			*18,30*	*1464*
			Сметная прибыль			*18,56*	*1485*
4	4	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник . Замена ламп ДНАТ	шт.	200,000	615,17	123035
			Накладные расходы			*28,35*	*5669*
			Сметная прибыль			*45,57*	*9114*
5	5	ЦЕНА	Лампы для светильников уличного освещения	шт	200,000	2500,00	500000
6	6	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне Замена ИЗУ	шт.	83,000	769,68	63883
			Накладные расходы			*56,19*	*4664*
			Сметная прибыль			*57,01*	*4732*
7	7		ИЗУ	шт	83,000	1549,13	128577
8	8	13-100402-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель или трансформатор, масса до 20 кг. Монтаж оборудования Замена	шт.	71,000	1446,05	102669
			Накладные расходы			*99,11*	*7037*
			Сметная прибыль			*107,11*	*7605*
9	9		Дроссель	шт	71,000	6000,00	426000
10	10	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Замена оборудования	шт.	68,000	216,58	14728
			Накладные расходы			*13,84*	*941*
			Сметная прибыль			*16,04*	*1091*
11	11		Патрон	шт	68,000	750,00	51000
12	12	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20,000	776,47	15529
			Накладные расходы			*56,69*	*1134*
			Сметная прибыль			*57,52*	*1150*
13	13	23-070204-1023 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20,000	2500,00	50000
14	14	13-080205-0901 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	20,000	1678,78	33576
			Накладные расходы			*82,01*	*1640*
			Сметная прибыль			*124,35*	*2487*
15	15	ЦЕНА	Светильник уличный	шт	20,000	2500,00	50000
16	16	13-080101-1708 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный до 35 кВ. Замена оборудования	шт.	8,000	729,18	5833
			Накладные расходы			*41,61*	*333*
			Сметная прибыль			*54,01*	*432*
17	17		Изоляторы 10кВ	шт	3,000	746,43	2239
18	18	13-080101-1708 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный до 35 кВ. Замена оборудования	шт.	40,000	182,29	7292
			Накладные расходы			*10,40*	*416*
			Сметная прибыль			*13,50*	*540*
19	19		Изоляторы 0,4кВ	шт	40,000	346,43	13857
20	20	11-330109-0106 РСНБ РК 2015	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Демонтаж	т	0,060	9479,08	569
			Накладные расходы			*959,40*	*58*
			Сметная прибыль			*702,15*	*42*
21	21	11-330109-0106 РСНБ РК 2015	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Монтаж	т	0,060	23697,70	1422
			Накладные расходы			*2398,51*	*144*
			Сметная прибыль			*1755,39*	*105*
22	22		Траверсы	шт	3,000	2000,00	6000
23	23	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	4,000	681,02	2724

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*29,48*	*118*
			Сметная прибыль			*50,45*	*202*
24	24	11-330103-0101 РСНБ РК 2015	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован	м3	1,410	8828,39	12448
			Накладные расходы			*760,60*	*1072*
			Сметная прибыль			*653,95*	*922*
25	25	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	3,000	30000,00	90000
26	26	11-330104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	0,090	31029,36	2793
			Накладные расходы			*2870,32*	*258*
			Сметная прибыль			*2298,47*	*207*
27	27	ЦЕНА	Опора металлическая СТ-8	шт	1,000	43837,40	43837
28	28	13-080202-1704 РСНБ РК 2015	Реле сигнальное. Замена оборудования. ФОТОРЕЛЕ	шт.	4,000	290,43	1162
			Накладные расходы			*21,20*	*85*
			Сметная прибыль			*21,51*	*86*
29	29	ЦЕНА	Фотореле	шт	4,000	1500,00	6000
30	34	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	Зажим наборный без кожуха. Демонтаж оборудования	шт.	5,000	96,22	481
			Накладные расходы			*6,99*	*35*
			Сметная прибыль			*7,13*	*36*
31	35	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	5,000	251,44	1257
			Накладные расходы			*15,87*	*79*
			Сметная прибыль			*18,63*	*93*
32	37	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник . Выравнивание	шт.	100,000	87,99	8799
			Накладные расходы			*6,42*	*642*
			Сметная прибыль			*6,52*	*652*
33	40	13-080205-0701 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 10 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,300	14666,97	4400
			Накладные расходы			*616,64*	*185*
			Сметная прибыль			*1086,44*	*326*
34	41	23-061201-0913 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,300	210000,00	63000
35	42	13-080206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	100,000	28,84	2884
			Накладные расходы			*2,11*	*211*
			Сметная прибыль			*2,14*	*214*
36	43	ЦЕНА	Провод	м	100,000	150,00	15000
37	44	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,000	94,91	285
			Накладные расходы			*9,29*	*28*
			Сметная прибыль			*7,03*	*21*
38	48	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,000	47,46	142
			Накладные расходы			*4,64*	*14*
			Сметная прибыль			*3,52*	*11*
39	51	11-330103-0101 РСНБ РК 2015	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Демонтаж	м3	1,410	5297,03	7469
			Накладные расходы			*456,36*	*643*
			Сметная прибыль			*392,37*	*553*
40	52	11-330104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Демонтаж	т	0,090	18617,62	1676
			Накладные расходы			*1722,19*	*155*
			Сметная прибыль			*1379,08*	*124*
41	53	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Замена на готовом основании	шт.	4,000	481,41	1926
			Накладные расходы			*34,38*	*138*
			Сметная прибыль			*35,66*	*143*
42	54	ЦЕНА	Счетчик электроснабжения, трехфазный	шт	4,000	26000,00	104000
43	55	13-080101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА. Монтаж оборудования.Замена оборудования	шт.	10,000	1738,58	17386
			Накладные расходы			*126,93*	*1269*
			Сметная прибыль			*128,78*	*1288*
44	56	23-070503-0202 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	10,000	2596,65	25967
45	61	13-080101-1101 РСНБ РК 2015	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Демонтаж оборудования	комплект (3 полюса)	1,000	24040,00	24040
			Накладные расходы			*1755,15*	*1755*
			Сметная прибыль			*1780,74*	*1781*
46	62	13-080101-1101 РСНБ РК 2015	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	1,000	33644,81	33645
			Накладные расходы			*2456,40*	*2456*
			Сметная прибыль			*2492,21*	*2492*
47	63	51-080301-1102 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	1,000	62000,00	62000
48	65	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник . Демонтаж	шт.	20,000	962,12	19242
			Накладные расходы			*70,24*	*1405*
			Сметная прибыль			*71,27*	*1425*
49	68	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Демонтаж на опорах для светильников	шт.	4,000	809,89	3240
			Накладные расходы			*35,78*	*143*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*59,99*	*240*
50	**69**	**13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**4,000**	**2930,28**	**11721**
			Накладные расходы			*129,09*	*516*
			Сметная прибыль			*217,06*	*868*
51	**70**	**ЦЕНА**	**Кронштейн**	**шт**	**4,000**	**2500,00**	**10000**
52	**73**	**ЦЕНА**	**Проверка и доливка масла (в трансформатор)**	**шт**	**10,000**	**3000,00**	**30000**
			ИТОГО:				**2239782**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**32838**
			Сметная прибыль				**172363**
			Итого с НДС		**12 %**	**268774**	**2508556**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ДЭУ-52 Жусупов А.А.

Начальник ППО КОФ ТОО "Казахавтодор" Дербенева О.А.

Представитель КОФ АО"Казавтожол" Хасанов А.Б

Зам. Начальника КОФ ТОО "Казахавтодор" Кубсев С.Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "SaRaK7" Ерсейтова О.С.