Заказчик(застройщик): **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе Мунайлинского района

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА май месяц 2018г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40	13.03..2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	175 000 000,00									
в том числе : за май 2018г	156 250 000,00	156 250 000,00	156 250 000,00						18 750 000,00	175 000 000,00
Итого к оплате	156 250 000,00	156 250 000,00	156 250 000,00						18 750 000,00	175 000 000,00

Подрядчик :

Заказчик :

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе Мунайлинского района**

наименование, адрес

Договор подряда номер **40** дата **13.03.2018**

Номер документа	Дата составления
1	17.05.2018

Отчетный период	
с	по
01.05.2018	17.05.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-4 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Участок №1								
			Смета: 2-4-1 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Участок №1								
1	**1**	**Е0101-12-7**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**18038,885**	**18,51**	**17,5**	**333957**	**315738**	**94775**	**0,01**	**127**
				м3	**1,01**	**4,41**	**18219**	**79487**	**97**	**0,02**	**276**
2	**2**	**Е0101-12-10**	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**3040,803**	**38,59**	**36,49**	**117356**	**110970**	**33292**	**0,01**	**44**
				м3	**2,1**	**9,19**	**6386**	**27936**	**97**	**0,03**	**97**
3	**3**	**Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом**	**337,867**	**791,1**	**0**	**267287**	**0**	**302034**	**4,27**	**1443**
				м3	**791,1**	**0**	**267287**	**0**	**113**	**0**	**0**
4	**4**	**Е0101-17-8**	**Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**2006,32**	**32,23**	**30,77**	**64670**	**61735**	**19004**	**0,01**	**20**
				м3	**1,42**	**8,34**	**2849**	**16743**	**97**	**0,03**	**57**
5	**5**	**Е0101-19-2**	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	**2006,32**	**14,93**	**13,7**	**29964**	**27487**	**9925**	**0**	**0**
				м3	**0**	**5,1**	**0**	**10232**	**97**	**0,02**	**49**
6	**6**	**Е010333-А5-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**2839,2**	**54**	**54**	**153317**	**153317**	**30663**	**0**	**0**
				т	**0**	**10,8**	**0**	**30663**	**100**	**0,23**	**644**
7	**7**	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**2006,32**	**3,77**	**3,24**	**7558**	**6509**	**3114**	**0**	**7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0,48	1,12	963	2247	97	0	7
8	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	17470,111	6,48	6,48	113196	113196	35649	0	0
				м3	0	2,1	0	36751	97	0,01	141
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	17470,111	21,55	4,52	376412	78896	288591	0,11	1887
				м3	17,03	0	297516	0	97	0	0
10	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1941,124	134,1	0	260305	0	294144	0,97	1887
				м3	134,1	0	260305	0	113	0	0
11	11	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	1460,08	306,2	152,52	447076	222691	400177	1,02	1489
				м3	153,68	57,15	224385	83444	130	0,28	407
12	12	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	2,83	116154,76	54237,13	328718	153491	236840	296	838
				км	49950	14426,1	141359	40826	130	56,71	160
13	14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	9,804	60591,69	25695,31	594011	251904	508360	194	1902
				км	33075	6813,45	324251	66796	130	26,38	259
14	16	С130804-953 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2858,3	2751		7863183				
				м							
15	18	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9901,535	558		5525057				
				м							
16	69	С130804-2918 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 250x110x250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18,2	5529		100628				
				шт.							
17	78	Е0116-10-10	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 325x4,0 мм	6,93	4001,07	85	27727	589	3895	2,31	16
				м	407,25	31,84	2822	221	128	0,16	1
18	80	Е0116-10-7	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 159x4,0 мм	60,48	2029,57	27,87	122748	1686	14761	1,04	63
				м	180,23	10,44	10900	631	128	0,05	3
19	124	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1030,56	611,3	24,55	629980	25300	62150	0,26	271
				м2	39,83	9,2	41047	9481	123	0,04	46
20	125	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	398,664	15624,35	1879,87	6228867	749436	1023015	8,86	3532
				м3	1435,5	538,43	572282	214653	130	2,06	822
21	126	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	398,664	183		72956				
				м3							
22	127	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	482,736	7740		3736377				
				м							
23	130	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	542,4	43,33	20,47	23502	11103	16597	0,13	71
				отверст.	22,86	7,74	12399	4198	100	0,04	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	131	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2299,776	245,44	3,82	564457	8785	105266	0,21	488
				м2	37,35	1,44	85897	3312	118	0,01	16
25	132	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	2,631	128055		336867				
				т							
			ИТОГО:				28326176	2292831			14084
							2268866	627621			3007
			Итого по объекту:				28326175				
			Объект: 7-1 Благоустройство								
			Смета: 7-1-3 Ограждение территории								
1	1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручнуюв траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	84,7	218,93	0	18543	0	20954	1,54	130
				м3	218,93	0	18543	0	113	0	0
2	2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36,3	134,1	0	4868	0	5501	0,97	35
				м3	134,1	0	4868	0	113	0	0
3	3	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	156,16	611,3	24,55	95460	3834	9418	0,26	41
				м2	39,83	9,2	6220	1437	123	0,04	7
4	4	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов ФМ-1, ФМ-2	0,885	7551,17	95,97	6683	85	751	4,9	4
				м3	771,75	36,25	683	32	105	0,18	0
5	5	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов ФМ-3	57,33	7379	311,32	423038	17848	33626	2,82	162
				м3	441	117,61	25283	6743	105	0,57	33
6	6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	206,64	245,44	3,82	50718	789	9458	0,21	44
				м2	37,35	1,44	7718	298	118	0,01	1
7	7	Е0108-23-1	Кладка стен ограждения	138,17	1303,22	309,62	180066	42780	93545	3,13	432
				м3	456,75	117	63109	16166	118	0,57	79
8	8	СЦЕНА заказчика	Стоимость ракушечника	135,407	3500		473923				
				м3							
9	9	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки	750	38,93	0	29198	0	34453	0,22	164
				м2	38,93	0	29198	0	118	0	0
10	10	Е0109-53-3	Монтаж стоек Ст-1,Ст-2	0,1036	16367,84	681,42	1696	71	1380	95	10
				т	14670	132,75	1520	14	90	0,65	0
11	11	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стоек Ст-1,Ст-2	0,1036	143295		14848				
				т							
12	12	Е0109-30-1	Монтаж ворот и калиток	0,2055	14334,75	5522,03	2945	1135	1368	35,9	7
				т	6075	1322,37	1248	272	90	4,73	1
13	13	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость ворот и калиток	0,2055	111158		22838				
				т							
14	14	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	8,345	32,71	0,1	273	1	88	0,06	0
				м2	11,62	0,04	97	0	90	0	0
15	15	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,345	33,16	0,04	277	0	62	0,04	0
				м2	8,32	0	69	0	90	0	0
			ИТОГО:				1325374	66544			1031
							158556	24962			121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета: 7-1-6 Резервуар на 1000 м3 (6шт)								
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2579,4	18,51	17,5	47753	45148	13552	0,01	18
				м3	1,01	4,41	2605	11366	97	0,02	39
2	2	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1547,64	38,59	36,49	59729	56479	16944	0,01	23
				м3	2,1	9,19	3250	14218	97	0,03	49
3	3	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную	171,96	791,1	0	136038	0	153722	4,27	735
				м3	791,1	0	136038	0	113	0	0
4	4	Е0101-20-2	Устройство обвалования резервуара	3746,58	3,77	3,24	14113	12154	5815	0	12
				м3	0,48	1,12	1798	4196	97	0	14
5	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта насыпи обваловки вручную	3746,58	17,03	0	63804	0	61890	0,11	405
				м3	17,03	0	63804	0	97	0	0
6	8	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2136,24	1222,6	49,1	2611762	104889	257660	0,53	1124
				м2	79,66	18,4	170173	39307	123	0,09	192
7	9	Е0106-33-4	Устройство плоских днищ при толщине более 150 мм	455,834	9155,82	954,99	4173539	435316	672920	6,51	2967
				м3	1075,5	330,44	490250	150626	105	1,34	609
8	10	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	37,112	5239,08	327,33	194433	12148	78471	11,6	430
				1т	1890	123,75	70142	4593	105	0,6	22
9	11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетка (С-1,С-2,С-9) из арматуры А-III, d 12 мм	37,374	65900		2462931				
				т							
10	12	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетка (С-3,С-4) из арматуры А-III, d 20 мм	5,78	58700		339274				
				т							
11	17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетка (С-5,С-6,С-7,С-8) из арматуры А-III, d 12 мм	36,335	65900		2394479				
				т							
12	19	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	10,325	60419		623818				
				т							
13	48	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм	3,029	63560		192526				
				т							
14	49	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиляклассa А-III диаметром от 20 мм до 22 мм	7,891	63237		498974				
				т							
			ИТОГО:				13813173	666134			5714
							938060	224306			926
			Итого по объекту:				15138547				
			Итого по стройке:				43464721				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				4932426				
			На металломонтажные работы				2748				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На сантехнические работы				**18656**				
			Всего накладных расходов:				**4953830**				
			Итого с накладными				**48418553**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**2905113**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**51323666**				
			Итого с временными, 2,4 %				**52555434**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,347 %				**52737801**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**52948023**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**53473577**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,01548				**161248709,52**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**3224974,19**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**164473683,71**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**19736842,05**				
			Итого с НДС				**184210525,75**				
			Всего:				**184210525,75**				
			Коэффициент понижения по договору №40 от 13.03.2018г.				**0,95000000293**				
			ИТОГО к оплате				**175000000,00**				

Заказчик:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Руководитель_____Калжанов М.И.

Технадзор:
ТОО "DS&V"

Директор_____Кабиденов К.К.

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор_____Нурбаев С.К.