Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Акционерное Общество "Астана-Энергия",г. Астана, Промзона ТЭЦ-2, тел.: 926059 92 60 61 92 60 62**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **041140002811**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ТЕСЛА",021804, Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, ул. Гагарина 14, тел.: 472500 472503**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

980840004241

Договор (контракт) 32/18-1 А-Э от 27.03.2018г.

Номер документа	Дата составления
93	**18.05.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт оборудования химического цеха ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"			усл	1	12 324 488,96	12 324 488,96	1 320 480,96
				Итого	1	x	12 324 488,96	1 320 480,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Веселый Илья Александрович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Председатель Правления / Есимов Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.05.2018

М.П.

ЭКЗЕМПЛЯР ТОО "ТЕСЛА"
вернуть по адресу:
010008 г. Астана
ул.Пушкина 76/1, а/я 1090
тел: 8 /7172/ 472 500

87018606608
Анкатмб.

Заказчик: АО "Астана-Энергия"
Подрядчик: ТОО "Тесла"
Договор № 32/18-1 А-Э от 27 марта 2018 г.

Акт выполненных работ
по капитальному ремонту оборудования химического цеха ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"
за май месяц 2018г

	2. Трубопровод дренажных вод склада кислоты и щелочи:					
1	Сборка и разборка инвентарных лесов	2601020101.	тн	0,6	323	194
2	Снятие металлической окожушки с пучка трубопроводов диаметром 500мм, к=0,3; 1,1	0801010201.	тн.	0,73	862	208
3	Снятие изоляции из минераловатных матов с пучка трубопроводов диаметром 500мм в 1 слой, б=60, к=1,1	0104030102.	м куб	7,22	87	691
4	Замена прямых участков трубопровода d 57х4 - 182 м.п., участками L до 6 м. Вырезка, снятие дефектного участка, изотовление и установка нового, сварка. К=0,8	0502010201	тн.	0,95	2896	2 201
5	Замена гибов d 57х4, 19 шт. К=0,8	0503010201	тн	0,15	3413	410
6	Установка изоляции минераловатными матами в 1 слой на пучок трубопроводов диаметром 500мм, б=60, к=1,1	0104030103.	м куб	7,22	141	1 120
7	Изготовление и установка металлической обечайки на прямые участки пучка трубопроводов диаметром 500мм., к=1,1	0109020101.	м кв	113,47	6	749
8	Изготовление и установка металлической обечайки на криволинейные участки пучка трубопроводов диаметром 500 мм., к=1,1	0109030101.	м.кв	19	18	376
	Итого:					**5 948**
	с к=1,021*1,14х78,14х1,1					**595 055**
	Материалы					
1	Винт самонарезной d 4 (L=15)	1	кг.	1,99	690	1 372
2	Проволока вязальная d 1,6	1	тн.	0,02	297 383	5 948
3	Сталь оцинкованная б=0,7	1	тн.	0,8	308 906	247 125
4	Труба d 57х4 б/ш 12Х18Н10Т	1	тн.	1,05	2 795 706	2 935 492
5	Электроды УОНИ 13/55 d4	1	кг.	8	607	4 855
6	Электроды ЦТ-15 d2,5	1	кг.	8	2 717	21 734
7	Отвод d57х4 б/ш 12Х18Н10Т	4	шт	19	5 562	105 686
8	Маты минераловатные прошивные	8	м.куб.	9,8	11 319	110 927
9	Кислород	13	м.куб.	20	258	5 155
10	Пропан	13	кг.	10	155	1 548
	Итого:					**3 439 841**
	4. Бак осветленной воды №2					
1	Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение ЭП0010 и 10 слоёв лака ХВ 784 с добавлением 15% ЭП0010 на поверхности краскораспылителем (на высоте до 4 м).	0201010101-02 прим. 3, к=1,2 ОП п.19, к=1,2	10 м2	32,5	159,1	7446

2	Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение ЭП0010 и 10 слоёв лака ХВ 784 с добавлением 15% ЭП0010 на поверхности краскораспылителем (на высоте свыше 4 м).	0201010101-02 прим. 3, к=1,2 ОП п.20, к=1,15 ОП п.19, к=1,2	10 м2	23,1	159,1	6086
3	Сборка и разборка деревянных лесов (верхний ярус), к=1,1	2601010102.	м кв	30	15	495
4	Устройство и разборка инвентарных лесов	2601020101	тн	4	323	1292
	Итого:					15319
	с к=1,021*1,14х78,14х1,1					**1 532 597**
	Материалы					
	пескоструйная очистка:					
1	Песок металлический (5 кг/м кв)	8	кг	2780	822	2 285 839
	обезжиривание металлической поверхности:					
2	Растворитель Р-4 (0,4 кг/м кв)	8	бут.	445	453	201 565
	нанесение шпатлевки ЭП-00-10 в 1 слой					
3	Шпатлевка ЭП-00-10 (0,208 кг/м2)	8	кг	116	4520	524 313
	нанесение смеси лака ХВ-784 и шпатлевки ЭП-00-10 (100:15) - 10 слоев					
1	Лак ХВ-784	8	кг	708,9	2141	1517556
2	Шпатлёвка эпоксидная ЭП-00-10	8	кг	125	4520	564992
3	Отвердитель № 1, ТУ 6-10-1263-77	12	кг	50	295	14762
4	Растворитель Р-4, ГОСТ 7827-74	8	бут.	723	453	327487
	Итого:					5 436 515
	Всего по акту:					2 127 652
	Всего материалы:					**8 876 356**
	Итого без НДС					11 004 008
	НДС 12%					1 320 480,96
	Итого с НДС					**12 324 488,96**

Заказчик_____**Есенжолов Е. Т.**

Исполнитель_____**Веселый И.А.**

Первый Заместитель Председателя Правления _____Р.Л. Мухамедгалиев

И. О. Директора ТЭЦ-2 _____А.Н. Омаров

И. О. Главного инженера ТЭЦ-2 _____А.А. Гольцварт

Начальник ОР _____О.Г. Гармонщиков

Начальник ХЦ _____В.Ю. Новикова