Акт

Выполненных работ

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов

по Договору №160440007161/187037/00 от 23.04.2018 года

май месяц 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с Договором №160440007161/187037/00 от 23 апреля 2018 года, ИП Антоневич В.В. выполнил, а заказчик Департамент "МРЦСВ" - филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице руководителя отдела общесистемного обеспечения

Макенова Д.Ш.

(Ф.И.О.)

Департамент МРЦСВ по СКО г. Петропавловск

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	+
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	+
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	235/227/233 В
	-измерения параметров АКБ	274В
	-частота входного напряжения	50,00 Гц
	- входные токи	6,5/4,9/3,2 А
	- выходные напряжения	230/230/230 В

	- выходные токи	6,7/5,4/4,2 А
	- частота выходного напряжения	50,00 Гц
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	+
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	10.05.2018г
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	13:00 – 14:30

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	Arhimod 40kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L212A00194
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание: Температура в помещении +18 С. ИБП работает корректно.

За заказчика:

Департамент "МРЦСВ"

- филиал НАО "ГК "Правительство

для граждан" по СКО

г. Петропавловск

Макенов Д.Ш. / _____

(Ф.И.О, подпись) МП

За исполнителя:

ИП Антоневич В.В.

Антоневич В.В. / _____

(Ф.И.О, подпись) МП

Акт

Выполненных работ

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов

по Договору №160440007161/187037/00от 23.04.2018 года

апрель месяц 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с Договором №160440007161/187037/00 от 23 апреля 2018 года, ИП Антоневич В.В. выполнил, а заказчик Департамент "МРЦСВ" - филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице руководителя Айыртауского отделения

Микрух В.Д.

(Ф.И.О.)

Департамент МРЦСВ по СКО с. Саумалколь

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	+
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	+
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	239/228/238 В
	-измерения параметров АКБ	273В
	-частота входного напряжения	50,00 Гц
	- входные токи	1,1/1,3/1,5А

	- выходные напряжения	230/230/230 В
	- выходные токи	1,0/1,2/1,3 А
	- частота выходного напряжения	50,00 Гц
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	+
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	11.05.2018г
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	12:00 – 13:00

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	Arhimod20kVA
Партномер	
Серийный номер ИБП	L411A00219
СерийныеномерБат. Шкафа	

Примечание: Температура в помещении +16 С. ИБП работает корректно.

За заказчика:

Департамент "МРЦСВ"

- филиал НАО "ГК "Правительство

для граждан" по СКО

Айыртауское РО

Микрух В.Д. / _____

(Ф.И.О, подпись)**МП**

За исполнителя:

ИП Антоневич В.В.

Антоневич В.В. / _____

(Ф.И.О, подпись)**МП**

Акт

Выполненных работ

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов

по Договору №160440007161/187037/00 от 23.04.2018 года

апрель месяц 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с Договором №160440007161/187037/00 от 23 апреля 2018 года, ИП Антоневич В.В. выполнил, а заказчик Департамент "МРЦСВ" - филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице руководителя Тайыншинского отделения

Жемпеисов С.С.

(Ф.И.О.)

Департамент МРЦСВ по СКО г. Тайынша

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	+
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	+
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	240/241/235 В
	-измерения параметров АКБ	278В
	-частота входного напряжения	50,00 Гц
	- входные токи	1,4/1,4/1,3 А
	- выходные напряжения	230/230/230 В

	- выходные токи	1,5/0,7/2,1 А
	- частота выходного напряжения	50,00 Гц
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	+
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	14.05.2018г
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	09:00 – 10:30

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	Arhimod 20kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L091A00134
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание: Температура в помещении +17 С. ИБП работает корректно.

За заказчика:

Департамент "МРЦСВ"

- филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

Тайыншинское РО

Жемлеисов С.С. /_____

(Ф.И.О, подпись) МП

За исполнителя:

ИП Антоневич В.В.

Антоневич В.В _____

(Ф.И.О, подпись) МП

Акт

Выполненных работ

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов

по Договору №160440007161/187037/00 от 23.04.2018 года

апрель месяц 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с Договором №160440007161/187037/00 от 23 апреля 2018 года, ИП Антоневич В.В. выполнил, а заказчик Департамент "МРЦСВ" - филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице руководителя отделения Г. Мусрепова

Бигалиева С.К.

(Ф.И.О.)

Департамент МРЦСВ по СКО с. Новоишимское

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	+
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	+
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	218/218/198 В
	-измерения параметров АКБ	275В
	-частота входного напряжения	50,00 Гц
	- входные токи	1,1/1,3/1,5 А
	- выходные напряжения	230/230/230 В

	- выходные токи	2,6 А
	- частота выходного напряжения	50,00 Гц
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	+
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	15.05.2018г
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	17:00 – 18:00

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	Arhimod 20kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L411A00222
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание: Температура в помещении +21 С, отсутствует кондиционер. ИБП работает корректно.

За заказчика:

Департамент "МРЦСВ"

- филиал НАО "ГК "Правительство

для граждан" по СКО

РО Г.Мусрепова

Бигалиева С.К. / _____

(Ф.И.О, подпись) МП

За исполнителя:

ИП Антоневич В.В.

Антоневич В.В _____

(Ф.И.О, подпись) МП