Утверждена приказом
Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ « Отдел жилищно –коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодар»

Исполнитель: ТОО « Автодорсигнал»

СПРАВКА № 3
21 мая 2018 год
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2018 года

код	код	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
458		124	20.04.2018				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за _____ без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в	на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполненные работы по разметке проезжей части городских дорог	15 859 638	14 160 391							1 699 247	
за месяц	7 706 133	6 880 476							825 657	
к оплате	7 706 133	6 880 476							**825 657**	**7 706 133**

(Семь миллионов семьсот шесть тысяч сто тридцать три) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ « Отдел жилищно –коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодар»
_____ **Сультанбаинов З.М.**

Исполнитель:
Директор ТОО "Автодорсигнал"
_____ **Ковалёв В.А.**

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненнных работ №11 от 21 мая 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "зебра" с применением светоотражающих микрошариков

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-270903-0103**	**Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,4 м**	км линии		**42,4**	**106676,1**	**4523065**	**60,3** / **96372**
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	134,832	658,12	88736	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	80,560		71085	
		Итого по заработной плате					**159821**	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	36,888	1945,02	71748	
						950,2	35051	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	43,672	3339,66	145850	
						825,11	36034	
		Итого по эксплуатации машин					**217598**	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,0339	579261,58	19637	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	168	7123,200	438,44	3123096	
	22-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	99	4197,600	255,86	1073998	
		Итого по материалам					**4216731**	
		Итого прямые затраты по смете			**4 523 065**			

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		88 736
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		217 598
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		71 085
- материалы, изделия и конструкции, тенге		4 216 731
Накладные расходы I уровня, тенге		96 372
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		4 619 437
Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге		194 016
Итого, тенге		4 813 453
Сметная прибыль (8 %), тенге		385 076
Итого по смете , тенге		**5 198 529**
К понижающий	0,68790688	3576104
Налог на добавленную стоимость 12%		429132
Всего стоимость работ с НДС		**4 005 236**

Заказчик:

ИО Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Оразалин А.К.

Заведующий планово-производственного сектора Рахишев Ж.К.

И.О. Гл. специалист планово-производственного сектора Оразбаев С.М.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" Ковалёв В.А.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненнных работ №10 от 21 мая 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "прерывистой линией" с применением светоотражающих микрошариков

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-270903-0105**							
		Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3	км линии		**104,500**	**13931,6**	**1455850**	**60,3** / **237520**
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	332,310	658,12	218700	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	198,550		175198	
		Итого по заработной плате					**393898**	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	90,915	1945,02	176831	
						950,2	86387	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	107,635	3339,66	359464	
						825,11	88811	
		Итого по эксплуатации машин					**536295**	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,084	579261,58	48658	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	10,5	1097,250	438,44	481078	

22-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	6,4	668,800	255,86	171119
	Итого по материалам					**700855**

Итого прямые затраты по смете	**1 455 850**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	218 700
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	536 295
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	175 198
- материалы, изделия и конструкции, тенге	700 855
Накладные расходы I уровня, тенге	237 520
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 693 370
Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге	71 122
Итого, тенге	1 764 492
Сметная прибыль (8 %), тенге	141 159
Итого по смете , тенге	**1 905 651**
К понижающий 0,68790688	1310910
Налог на добавленную стоимость 12%	157309
Всего стоимость работ с НДС	**1 468 219**

Заказчик:

ИО Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Оразалин А.К.

Заведующий планово-производственного сектора Рахишев Ж.К.

И.О. Гл. специалист планово-производственного сектора Оразбаев С.М.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" Ковалёв В.А.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненнных работ №9 от 21 мая 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "сплошной линией" с применением светоотражающих микрошариков

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-270903-0101**	**Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м**	км линии		**68,4**	**32719,1**	**2237984**	**60,3** / **155468**
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	217,512	658,12	143149	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	129,960		114676	
		Итого по заработной плате					**257825**	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	59,508	1945,02	115744	
						950,2	56545	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	70,452	3339,66	235286	
						825,11	58131	
		Итого по эксплуатации машин					**351030**	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,055	579261,58	31859	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	42	2872,800	438,44	1259550	
	22-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	25,85	1768,140	255,86	452396	
		Итого по материалам					**1743805**	

Итого прямые затраты по смете	**2 237 984**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	143 149
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	351 030
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	114 676
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 743 805
Накладные расходы I уровня, тенге	155 468

Итого с накладными расходами I уровня, тенге		2 393 452
Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге		100 525
Итого, тенге		2 493 977
Сметная прибыль (8 %), тенге		199 518
Итого по смете , тенге		**2 693 495**
К понижающий	0.68790888	1852874
Налог на добавленную стоимость 12%		222345
Всего стоимость работ с НДС		**2 075 219**

Заказчик:

ИО Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Оразалин А.К.

Заведующий планово-производственного сектора Рахишев Ж.К.

И.О. Гл. специалист планово-производственного сектора Оразбаев С.М.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" Ковалёв В.А.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненнных работ № 8 от 21 мая 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "сплошной линией"

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-270903-0101**	**Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м**	км линии		**6,40000**	**26102,8**	**167058**	**60,3**
								14547
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	20,352	658,12	13394	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	12,160		10730	
		Итого по заработной плате					**24124**	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	5,568	1945,02	10830	
						950,2	5291	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	6,592	3339,66	22015	
						825,11	5439	
		Итого по эксплуатации машин					**32845**	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,00512	579261,58	2966	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	42	268,8	438,44	117853	
		Итого по материалам					**120819**	

Итого прямые затраты по смете	**167 058**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 394
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	32 845
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 730
- материалы, изделия и конструкции, тенге	120 819
Накладные расходы I уровня, тенге	14 547
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	181 605
Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге	7 627
Итого, тенге	189 232

Сметная прибыль (8 %), тенге		15 139
Итого по смете , тенге		**204 371**
К понижающий	0.68790688	140588
Налог на добавленную стоимость 12%		16871
Всего стоимость работ с НДС		**157 459**

Заказчик:

ИО Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Оразалин А.К.

Заведующий планово-производственного сектора Рахишев Ж.К.

И.О. Гл. специалист планово-производственного сектора Оразбаев С.М.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" Ковалёв В.А.