Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"
Подрядчик: ТОО "Ер-Ай-Б"
Договор: № 105 от 13.03.2018 г.
Наименование стройки: Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО

Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за март 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат					
		С начала года по отчетный месяц			в том числе за отчетный период		
		без НДС	с НДС	НДС	без НДС	с НДС	НДС
	Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов	5 003 881,25	5 604 347	600 465,75	5 003 881,25	5 604 347	600 465,75
	в Сарыагашском районе ЮКО						
	Всего к оплате	5 003 881,25	5 604 347	600 465,75	5 003 881,25	5 604 347	600 465,75
	в том числе:						
	Выполненные работы	5 003 881,25	5 604 347	600 465,75	5 003 881,25	5 604 347	600 465,75

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района»
Заместитель акима Сарыагашского района

Таскулов С.А.

Инженер:

Директор ТОО "Фараб құрылыс"

Аскіргі Т.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ер-Ай-Б"

Шадыров Б.Д.

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района" Форма 2

Подрядчик: ТОО "Ер-Ай-Б"

Договор: № 105 от 13.03.2018 г.

Наименование стройки: Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО

Текущий ремонт канала "Мангыт" Сарыагашского района ЮКО

АКТ

о приемке выполненных работ за март 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Мангыт								
1	Е0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	7651	6,01	6,01	45955	45955	15465	--	--
		м3		--	2,08	--	15944	97	0,01	52
2	Е0101-73-12тчп3.95 3.55	**Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы**	14213	53,24	50,53	756730	718231	210206	0,02	268
		м3		2,71	12,54	38499	178208	97	0,04	582
3	Е0101-73-12тчп3.95 3.46	**Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы**	21320	51,41	49,03	1096113	1045293	277478	0,02	353
		м3		2,38	11,03	50820	235240	97	0,04	769
4	Е0101-85-5	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м**	10660	7,61	7,61	81073	81073	23921	--	--
		м3		--	2,31	--	24660	97	0,01	81
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1979872	1890552			621
			Тенге			89320	454051			1484
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1979872				
	Всего заработная плата -		Тенге				543371			
		Накладные расходы -	Тенге			527070				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79060			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2657358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2369
		Сметная заработная плата -	Тенге				622432			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2657358				
		ИТОГО:				2 657 358				
		Временные здания и сооружения, 4%				106 294				
		Итого				2 763 652				
		Дополнительные затраты в зимнее время, 1,61%				44 495				
		Затраты на выслугу лет, 1%				27 637				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				11 055				
		Итого				2 846 838				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г. К=2,73677				7 791 157				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				155 818				
		ИТОГО				7 946 975				
		НДС 12%				953 635				
		Итого с НДС				**8 900 610**				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,6296587370171691				**5 604 347**				

Заказчик

Заместитель акима Сарыагашского района

Таскулов С.А.

Инженер

ТОО "Фараб курылыс"

Тлегенов Б.З.

Подрядчик

Директор ТОО "Ер-Ай-Б"

Шадыров Б.Д.