ЗАКАЗЧИК- ГУ «Отдел ЖКХ, АТ и ПП Жанааркинского района»

ПОДРЯДЧИК- ИП «Гагуа Д.П.»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Арка по пр.Тауелсиздик в пос.Атасу ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство аллеи "Мангилик ел". Арка

ОБЬЕКТ НОМЕР 80

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 за май 2018 года

НА Арка 2х5м высотой 5м

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	эксплуатация машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	эксплуатация машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Е0101-13-6	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	7,2	46,51	44,35	335	319	134	0,02	-			
				2,16	17,03	16	123	97	0,07	-			
2	Е0101-162-3	-Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	0,8	481,5	-	385	-	435	2,78	2			
				481,5	-	385	-	113	-	-			
3	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	0,6	1408,07	-	845	-	392	3,24	2			
				531	-	319	-	123	-	-			
4	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	1,2	4531,44	-	5438	-	837	3,66	4			
				567	-	680	-	123	-	-			
5	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	7,2	5780,65	353,46	41621	2545	5432	3,6	26			
				585	133,52	4212	961	105	0,65	5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,3	53999	-	16200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28,8	245,44	3,82	7069	110	1318	0,21	6
				37,35	1,44	1076	41	118	0,01	-
		м2								
8	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	5	370	7,14	1850	36	146	0,14	1
				22,1	2,68	111	13	118	0,01	-
		м2								
9	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	12	1420,7	372,83	17048	4474	10386	3,72	45
				594	139,5	7128	1674	118	0,68	8
		м3								
10	С Прайс	-Кирпич бетонный 400х200х200 мм	732	64,45	-	47177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	-Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	2,88	397,39	102,53	1144	295	647	0,9	3
				151,65	35,67	437	103	120	0,14	-
		м2								
12	С Прайс	-Дверь железная 1,8х0,8 м	2	11279	-	22558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Е0106-15-1	-Устройство колонн д.200 мм (полукруг в углах арки) в металлической опалубке	5,02	10996,16	4467,45	55201	22427	17307	12,43	62
				2074,5	1208,95	10414	6069	105	4,63	23
		м3								
14	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1	70437,87	304,24	7044	30	1028	58	6
				9675	114,75	968	11	105	0,56	-
		1т								
15	Е0109-23-1	-Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,577	11410,45	2642,46	6584	1525	4542	50,1	29
				8032,5	714,33	4635	412	90	2,58	1
		т								
16	С11011-1577 Изм. и	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой	0,335	56255	-	18845	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 26	стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)		-	-	-	-	-	-	-
17	С11011-1596 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т 0,242	64327 -	- -	15567 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	т 2	8679,62 1282,5	241,1 91,08	17359 2565	482 182	2885 105	8,06 0,44	16 1
19	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	м3 0,2	52241 -	- -	10448 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство внутреннего водостока	т 7	210,03 184,5	7,39 2,77	1470 1292	52 19	1560 119	1,16 0,02	8 -
21	С131104-2	Воронки водосточные с крепежными деталями	м 1	7790 -	- -	7790 -	- -	- -	- -	- -
22	С130804-93 Изм. и доп. вып. 26	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	шт 7	302 -	- -	2114 -	- -	- -	- -	- -
23	С130804-138 8 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м 1	1608 -	- -	1608 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0112-17-1 К=2	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	шт. 10	256,46 69,3	31,88 11,92	2565 693	319 119	967 119	0,49 0,03	5 -
25	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских из	м2 10	1093,44	9,15	10934	92	582	0,26	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике		45,45	3,42	455	34	119	0,02	-
		м2								
26	С143011-342 Изм. и доп. вып. 27	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	60	3451 -	- -	207060 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
27	С11011-305	Крепежные детали для крепления плит к несущим конструкциям	0,114	525600 -	- -	59918 -	- -	- -	- -	- -
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			586178	32705			217
			Тенге			35383	9763			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			568082	-	-		-
	Материалы -		Тенге			37259	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	40099	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			190714	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			278180	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			44056	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6608	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			36728	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			648866	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		249
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	46707	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6584	-	-		-
	Материалы -		Тенге			424	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5047	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4542	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	681	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			668	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11794	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		33
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5728	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11512	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11512	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			691	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12203	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			672862	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52436	-		-
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				2088046				
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА				1750700				
		НАЛОГИ, 2%				35014				
		ИТОГО				1785714				
		НДС, 12%				214286				
		ИТОГО				2000000				

СДАЛ_____Гагуа Д.П. ПРИНЯЛ_____Богенбаев Ж.Т.