Типовая ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области»
Подрядчик: ТОО «ВАН»
Объект: «Средний ремонт автомобильной дороги «Кокшетау-Петропавловск-Алексеевка-гр.области» 0-21,5 км»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2018г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	код	наименование	Код
		№66	10.05.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налоги на добавленную стоимость
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	Из гр. 1				Дополнительные Затраты		
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость пр. затрат, не вход. в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	На приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средний ремонт автомобильной дороги «Кокшетау-Петропавловск-Алексеевка-гр.области» 0-21,5км	**99 997 996**	**99 997 996**							10 714 071
Итого	**99 997 996**	**99 997 996**							10 714 071

Заказчик:

Руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области»
Кулаков В.З.

Подрядчик:

Руководитель ТОО «ВАН»
Абрамян С.Е.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "ВАН"**

АКТ

выполненных работ №1 от 30 мая 2018г

(Договор №66 от 10.05.2018г.)

за май месяц 2018г.

Сумма аванса перечисленная исполнителю ранее -

Общая сумма выполненных работ ***99 997 996,00***

Ранее заактированные суммы по выполненным работам -

Сумма к перечислению ***99 997 996,00***

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ с начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4
	Средний ремонт автомобильной дороги "Кокшетау-Петропавловск-Алексеевка-гр.области" км 0-21,5 .	99 997 996,00	99 997 996,00
	Всего:	99 997 996,00	99 997 996,00
	в том числе НДС	10 714 071,00	10 714 071,00

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела автомобильных дорог ГУ "Управление пассажирского транспорта и авто-мобильных дорог Акмолинской области

_____Кулаков В.З.

СДАЛ ГЕНПОДРЯДЧИК:

Руководитель
ТОО "ВАН"

_____Абрамян С.Е.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ВАН"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 30 мая 2018 г.

Средний ремонт автомобильной дороги "Кокшетау-Петропавловск-Алексеевка-гр.области" км 0-21,5 .

за май 2018 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Един. изм	Объем	Договорная цена тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
	1. Подготовительные работы								
1.1	Демонтаж дорожных знаков, металлических стоек	шт	58,00	113 564					
1.2	Разборка пучинистых мест экскаватором на глубину 80см	м3	5 656	4 632 264,00	2200	1 801 800,00	39	2200	1 801 800,00
	2. Дорожная одежда								
	2.1 Ремонт существующей дорожной одежды основной ветки км 0+000 - км 21+500								
2.1.1	Засыпка пучинистых мест естественным щебнем на толщину Н=60см с уплотнением катком на пневмоколесном ходумассой 25тн толщиной слоя Н=25см за 6 проходов с поливом водой.	м3	4 242,00	12 815 082,00	1650,0	4 984 650,00	39	1650,0	4 984 650,00
2.1.2	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на толщину 10 см	м2	143 430,00	15 633 870,00	45050,000	4 910 450,00	31	45050,000	4 910 450,00
2.1.3	Устройство двухслойного основания нижний слой из щебня фр.40-70 толщ. 12см в местах ремонта пучин	м2	7 070,00	3 697 610,00	2750,0	1 438 250,00	39	2750,0	1 438 250,00
2.1.4	Устройство верхнего слоя основания из щебня фр.40-70 толщ. 8см методом заклинки с расклинцовкой щебнем мелкой фракции в местах ремонта пучин	м2	7 070,00	4 001 620,00	2750,0	1 556 500,00	39	2750,0	1 556 500,00
2.1.5	Устройство основания толщ. 15см с использованием до 50% материалов существующей дорожной одежды,укрепленной цементом в количестве 4%, смешением на месте - ресайклирование	м2	150 500,00	134 095 500,00	31 500,0	28 066 500,00	21	31 500,0	28 066 500,00
2.1.6	Розлив жидкого битума МГ 70/130 (0,5л/м2)	тн	75,25	10 346 574,00	10,71	1 472 582	14	10,71	1 472 582
2.1.7	Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б М-II толщ. Н=6см с применением асфальтоукладчика	м2	150 500,00	391 902 000,00	21 416,0	55 767 264	14	21 416,0	55 767 264
	2.3 Ремонт примыканий , пересечений								
2.2.1	Розлив жидкого битума МГ 70/130 (0,3л/м2)	тн	1,44	197 994,00			0		

2.2.2	Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б М-II с применением асфальтоукладчика	тн	100,00	1 851 700,00					
2.2.3	Устройство выравнивающего слоя из естественного щебня	м3	255,00	1 081 200,00					
	3. Укрепление обочин								
3.1	Устройство присыпных обочин бульдозером из грунта (2 группы) притрассового резерва с уплотнением грунта катком на пневмоколесном ходу за 8 проходов	м3	900,00	154 800,00					
3.2	Укрепление обочин естественным щебнем с добавлением фрезерованного асфальтобетона толщ. h=10 см	м2	64500,00	30 186 000,00					
	4. Водопропускные сооружения								
4.1	**Водопропускная труба ж/б диам. 1м (км 7+301)**	шт	1,00	1 132 340,00					
4.2	**Водопропускная труба ж/б диам. 1м (км 19+950)**	шт	1,00	2 390 568,00					
4.3	**Водопропускная труба ж/б диам. 1м (км 15+410)**	шт	1,00	944 000,00					
4.4	**Водопропускная труба ж/б диам. 1м (км 17+400)**	шт	1,00	914 010,00					
4.5	**Водопропускная труба ж/б диам.1,2м (км 0+294)**	шт	1,00	1 163 732,00					
4.6	**Водопропускная труба ж/б диам. 1,2м (км 3+392)**	шт	1,00	1 281 062,00					
4.7	**Водопропускная труба ж/б диам. 2х1,5м (км 2+012)**	шт	1,00	1 763 699,00					
4.8	**Водопропускная труба ж/б диам. 2х1,5м (км 2+089)**	шт	1,00	1 640 221,00					
4.9	**Водопропускная труба ж/б диам. 0,5м безфундаментная**	шт	1,00	542 282,00					
4.10	**Водопропускная труба ж/б диам. 0,75м безфундаментная**	шт	1,00	338 217,00					
4.11	**Водопропускная труба ж/б диам. 0,75м безфундаментная**	шт	1,00	1 051 439,00					
4.12	**Водопропускная труба ж/б диам. 0,75м безфундаментная**	шт	1,00	702 204,00					
4.13	**Прямоугольная труба ж/б (скотопрогон) отв. 4,0х2,5м**	шт	1,00	2 330 500,00					
4.14	**Водопропускная труба ж/б отв. 1,15х0,9м (км 4+839)**	шт	1,00	1 718 222,00					
	5. Обустройство дороги								
	5.1 Знаки дорожные								
5.1.1	Установка стоек СКМ с устройством монолитных	шт	110,00	1 746 140,00					
5.1.2	Установка знаков	шт	155,00	1 547 830,00					
5.1.3	Установка сигналных столбиков	шт	102,00	466 446,00					
5.1.4	Устройство берм под дорожные знаки	м3	330,00	94 380,00					
	5.2 Разметка дорожная								
5.2.1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (№1.1) разметочной краской с применением светоотражающих микрошариков	км	4,117	179 818,00					
5.2.2	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 (№1.5)разметочной краской с применением светоотражающих микрошариков	км	16,737	344 447,00					
5.2.3	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 (№1.6) разметочной краской с применением светоотражающих микрошариков	км	0,64	23 027,00					

5.2.4	Разметка наносимая трафоретом	м2	16,20	6 448,00			0		
	6. Транспортные перевозки								
6.1	автомобильные перевозки	тн	64 116,54	2 885 244,00			0		
6.2	Ж/д перевозка	тн	32,74	243 946,00			0		
	ИТОГО:			**636 160 000,00**		**99 997 996,00**			**99 997 996,00**

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела автомобильных дорог ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

Кулаков В.З.

СДАЛ ГЕНПОДРЯДЧИК:

Руководитель

ТОО "ВАН"

Абрамян С.Е.

Принял

Представитель технадзора ТОО "ServicePro & Co"

Ярошов Р.Н.

объемы и расценки подтверждаю

Аугарбеков А.А.