ФОРМА 3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно комунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Ел Аман"**

АКТ №1
выполненных работ от 03 мая 2018г.

тенге

1	Общая стоимость работ по договору №19 от 13 марта 2018 г.	14 004 480
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Виды выполненных работ - Текущий ремонт внутрипоселковых дорог ул. Акпасова поселка Нура	Текущий ремонт внутрипоселковых дорог ул. Акпасова поселка Нура
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5	Сумма фактических расходов исполнителя для выполнения работ	4 515 625
6	Сумма выполненных работ по акту	4 515 625
7	Сумма удержания гарантии 5 %	225 781
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченной	4 289 844

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"

Аубакиров О.Ж.

03.05.2018 г.

Подрядчик:
Директор ТОО Фирма "Ел Аман"

Тундукпаев А.Б.

03.05.2018 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Фирма "Ел Аман"

АКТ №1 от 03.05.2018 года

выполненных работ по текущему ремонту внутрипоселковых дорог ул. Акпасова поселка Нура

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** м2	4000	300,78	33,28	1203127	133127	87709	0,03	132		
				5,00	11,49	20000	45947	133	0,04	162		
2	Е010333-А12-1	**Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1** т	1305,6	89,20	89,20	116460	116460	23292	--	--		
				--	17,84	--	23292	100	0,37	489		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1319586	249586			132		
			Тенге			20000	69239			651		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1319586						
		Всего заработная плата -	Тенге				89239					
		Местные материалы -	Тенге			1050000						
		Накладные расходы -	Тенге			111001				56		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				16650					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			85835						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1516422				838		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				105889					
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1516422				838		
		Сметная заработная плата -	Тенге									
		ИТОГО ПО АКТУ:	чел.-ч				105889					
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4705800						
		Сметная заработная плата -	Тенге			94116						
		Итого в ценах 2018г(к=3,1032258)										
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	Тенге			4799916				
		НДС 12%	Тенге			575990				
		ИТОГО	Тенге			5375906				
		Конкурсная скидка	Тенге			-860281				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4515625				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района

Абдрахманов О.Ж.

03.05.2018 год

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО Фирма "Ел Аман"

Тундукпаев А.Б.

03.05.2018 год