Товарищество с ограниченной ответственностью
Геобайт-Инфо
Костанайская область, Костанай Г.А.
г.Костанай, ул. Гоголя 75 А
тел.: (7142) 50-08-47 , факс: (7142) 50-02-97
E-mail: geobait@mail.ru
БИН/ИИН 991040003605
ИИК KZ256010221000225259
БИК HSBKKZKX
АО "Народный банк Казахстана"

ГУ "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Костанайская область, Костанай Г.А.
г.Костанай, Касымканова, 36
тел. факс 8(7142) 54-26-60
E-mail: energy@kostanay.gov.kz
БИН 070340004253
ИИК KZ40070102KSN3901000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК

Акт
выполненных работ
№ 2 от «28» мая 2018 года

г. Костанай

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - ТОО "Геобайт-ИНФО", в лице Генерального директора **Исмаилова У.Ж.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Представитель Заказчика -Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области" **Исенбаев А.М.**, с другой стороны, действующего на основании Положения составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором № 42 "14" марта 2018 года по объекту «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 10 (12) сёл Костанайской области в т.ч.**в Карабалыкском районе:** с. Аккудук, с.Магнай, с.Подгорка, с.Жанаул, с.Каерак, с.Октябрьское, с. Фадеевка; **Фёдоровском районе :** с. Балыкты,с.Усаковка, с.Уйское, с.Берёзовка, с.Лысановка » в рамках бюджетной программы 081 "Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов" подпрограмма 000 специфики 159 "Оплата прочих услуг и работ". Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за **май месяц 2018 года**

№№ п.п.	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Объем работ	Полная сметная стоимость, тенге	Лимит на 2018год		Стоимость единицы работ	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за май 2018 года
								май		с начала года		с начала работ		
					Объем работ	Полная сметная стоимость, тенге		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	**Собственно геологоразведочные работы**			**40 875 712**		**25 437 456**			**4 916 214**		**9 950 438**		**9 950 438**	**4 916 214**
1	**Подготовительный период**													
2	Подготовительные работы	бр.-мес.	3,0	4 834 224	3,00	4 834 224	1 611 407,90			3,00	4 834 224	3,00	4 834 224	
3	Дефишрирование аэрофотоснимков	кв.км	1 000	158 699	1 000	158 699	158,699							
4	**Итого подготовительный период**	тенге		**4 992 923**		**4 992 923**					**4 834 224**		**4 834 224**	
5	**Полевые работы**													
6	**Маршрутные исследования**													
7	Гидрогеологические маршруты	км	128	5 254 563	128	5 254 563	41 051,27	75	3 078 845	75	3 078 845	75	3 078 845	3 078 845
8	Обследование скважин	обсл	12	35 303	12	35 303	2 941,92							
9	Обследование колодцев	обсл	12	40 323	12	40 323	3 360,27	5	16 801	5	16 801	5	16 801	16 801
10	Обследование водотоков	обсл	12	9 077	12	9 077	756,45	5	3 782	5	3 782	5	3 782	3 782
11	Переезды (туда и обратно на базу в .г.Костанай)													
12	по дорогам	км	238	18 906	238	18 906	79,44	138	10 962	138	10 962	138	10 962	10 962
13	по бездорожью	км	344	48 965	344	48 965	142,34	244	34 731	244	34 731	244	34 731	34 731
14	**Итого маршрутное исследование**	тенге		**5 407 137**		**5 407 137**			**3 145 121**		**3 145 121**		**3 145 121**	**3 145 121**
15	**Буровые работы**													
16	Группа скважин 0-30 м	скв.	13											
17	Роторное бескерновое бурение д=132мм	п.м	**141**		**141**									
18	II категория	п.м	38,0	88 066	38,0	88 066	2 317,53							
19	IIIкатегория	п.м	16,0	54 150	16,0	54 150	3 384,37							
20	IV категория	п.м	40,0	225 312	40,0	225 312	5 632,79							
21	V категория	п.м	47,0	430 108	47,0	430 108	9 151,23							
22	Роторное бескерновое бурение д=151мм	п.м	**169,0**		**169,0**									
23	II категория	п.м	100,0	231 753	100,0	231 753	2 317,53							
24	IIIкатегория	п.м	44,0	148 912	44,0	148 912	3 384,37							
25	IV категория	п.м	25,0	156 153	25,0	156 153	6 246,11							
26	Группа скважин 31-100 м													
27	Роторное бескерновое бурение д=132мм	п.м	**105,0**		**105,0**									
28	II категория	п.м	10,0	23 175	10,0	23 175	2 317,53							
29	IIIкатегория	п.м	3,0	10 153	3,0	10 153	3 384,37							
30	IV категория	п.м	30,0	168 984	30,0	168 984	5 632,79							
31	V категория	п.м	62,0	567 376	62,0	567 376	9 151,23							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	Роторное бескерновое бурение д=112мм													
33	IV категория	п.м	15	69 937	15	69 937	4662,47							
34	**Итого бурение**	п.м	**430,0**	**2 174 079**	**430,0**	**2 174 079**								
35	**Монтаж, демонтаж, перемещение самоходных буровых установок при бурении и ликвидации скважин**	м.д.	**20**	**1 016 700**	**20**	**1 016 700**	50 835,02							
36	Переезды при бурении и ликвидации РС	км	**990**	**462 807**	**990**	**462 807**								
37	по дорогам	км	410	145 251	410	145 251	354,27							
38	по бездорожью	км	580	317 556	580	317 556	547,51							
39	**Вспомогательные работы при бурении**	ст.-см.	**89,16**	**5 244 421**	**89,16**	**5 244 421**								
40	Промывка скважин глубиной до 100м	ст.-см.	39,00	2 293 993	39,00	2 293 993	58 820,33							
41	Проработка скважин глубиной до 100м	ст.-см.	39,00	2 293 993	39,00	2 293 993	58 820,33							
42	Крепление обсадными трубами д=146мм	ст.-см.	0,69	40 586	0,69	40 586	58 820,33							
43	Крепление обсадными трубами д=127мм	ст.-см.	0,20	11 764	0,20	11 764	58 820,33							
44	Извлечение обсадных труб д=146мм	ст.-см.	1,15	67 643	1,15	67 643	58 820,33							
45	Извлечение обсадных труб д=127мм	ст.-см.	0,32	18 823	0,32	18 823	58 820,33							
46	Установка фильтров на колонне труб в необсаженный интервал	ст.-см.	6,06	356 451	6,06	356 451	58 820,33							
47	Извлечение фильтров	ст.-см.	2,74	161 168	2,74	161 168	58 820,33							
48	Фильтровая колонна труб	п.м	170,00	**1 310 020**	170,00	**1 310 020**	7 706,00							
49	**Итого буровые работы**	тенге		**10 208 027**		**10 208 027**								
50	**Изготовление сетчатых фильтров**	фильтр	**6**	**865 418**	**6**	**865 418**			**592 113**		**592 113**		**592 113**	**592 113**
51	д=108 мм	п.м.	25,0	592 113	25,0	592 113	23 684,51	25,0	592 113	25,0	592 113	25,0	592 113	**592 113**
52	д=127 мм	п.м.	10,0	273 305	10,0	273 305	27 330,50							
53	**Изготовление щелевых фильтров**	фильтр	7		7									
54	д= 108 мм	п.м.	85,0	**1 178 980**	85,0	**1 178 980**	13 870,35	85,0	**1 178 980**	85,0	**1 178 980**	85,0	**1 178 980**	**1 178 980**
55	**Привязка скважин GPS**	скв	13	**6 164**	13	**6 164**	474,18							
56	**Изготовление и монтаж оголовков скважин**	оголов	7	**74 706**	7	**74 706**	10 672,29							
57	**Пробные откачки воды из скважин**													
58	Подготовка, ликвидация пробных откачек эрлифтом буровой бригаджой	бр/см	10,68	486 971	10,68	486 971	45 596,53							
59	Проведение пробных откачек эрлифтом буровой бригадой	бр/см	39,00	944 010	39,00	944 010	24 205,39							
60	Наблюдения за восстановлением уровня воды в скважинах	восс	13	73 120	13	73 120	5 624,62							
61	**Итого откачек**			**1 504 101**		**1 504 101**								
62	**Сезонные прокачки режимных скважин электронасосом типа "Малыш" спецбригадой**			**233 564**										
63	Подготовка, ликвидация прокачек	п.л	14,0	58 867			4 204,82							
64	Проведение прокачек(откачек)	бр/см	14,0	174 697			12 478,34							
65	**Режимные наблюдения**													
66	Совместное измерение уровня и температуры воды в скважинах													
67	26-50	замер	84	65 834			783,74							
68	Замеры глубин скважин													
69	26-50м	замер	14	2 470			176,46							
70	Сезонный отбор проб из скважин	проба	14	31 771			2 269,35							
71	Переезды при режимных наблюдениях													
72	по дорогам I категории	км	1 860	103 957			55,89							
73	по бездорожью	км	2 720	275 091			101,1363							
74	**Итого режимные наблюдения**	тенге		**479 123**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	**Итого полевых работ**	тенге		**19 957 220**		**19 244 533**			**4 916 214**		**4 916 214**		**4 916 214**	
76	Организация		1,50%	299 358		200 000					**200 000**		**200 000**	
77	Ликвидация		1,20%	239 487										
78	**Камеральные работы**	тенге		**15 226 724**		1 000 000								
79	Рецензия отчета	тенге		**160 000**										
80	**Сопутствующие работы**			**3 742 987**		**2 727 859**			**185 828**		**253 646**		**253 646**	**185 828**
81	Транспортировка грузов и персонала 6%	тенге	6,00%	1 197 433		1 149 559					67 818		67 818	
82	Временное строительство 1%	тенге	1,00%	199 572										
83	Полевое довольствие	тенге	10,00%	1 995 722		1 578 300			185 828		185 828		185 828	185 828
84	Производственные командировки	тенге		350 260										
85	**Подрядные работы**													
86	**Лабораторные работы**													
87	Радиологический анализ	анализ	55	281 600			5 120							
88	Анализ вод по СанПиН	анализ	55	1 956 790	15	533 670	35 578							
89	Бактериологический анализ	анализ	14	44 240			3 160							
90	СХА	анализ	15	73 680			4 912							
91	**Итого подрядные работы**	тенге		**2 356 310**		**533 670**								
92	**ИТОГО ПО СМЕТЕ:**	тенге		**46 975 009**		**28 698 985**			**5 102 042**		**10 204 084**		**10 204 084**	**5 102 042**
93	**Понижающий коэффициент**	0,699999865886135												
94	**Итого с понижающим коэффициентом**			**32 882 500**		**20 089 285,65**			**3 571 429**		**7 142 857**		**7 142 857**	**3 571 429**
95	**НДС**	тенге	12,00%	**3 945 900**		**2 410 714,35**			**428 571**		**857 143**		**857 143**	**428 571**
96	**ВСЕГО ПО СМЕТЕ**	тенге		**36 828 400**		**22 500 000,00**			**4 000 000**		**8 000 000**		**8 000 000**	**4 000 000**

от **Исполнителя:**

Генеральный директор _____ **Исмаилов У.Ж.**

Главный бухгалтер _____ **Ильина Т.В.**

Ответственный исполнитель _____ **Досумов А.Б.**

от **Заказчика:**

Руководитель отдела по водным ресурсам _____ **Курмангалиев К. К.**