Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая",Алматинская область, Капчагай Г.А., г.Капчагай, Жамбыла, 13** — **130840011038**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Общественное объединение "Аяулы-Алақан",Республика Казахстан,Южно-Казахстанская область, Ордабасинский район, село Темирлановка улица Кажымукана дом 203** — **051140003762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №130840011038/180040/00 от 16.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
226	28.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по озеленению, полив, разбивке цветников			Работа	1	37 848 163,00	37 848 163,00
				Итого	1	x	37 848 163,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Доскара Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.05.2018

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994 г. № 73

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая»
Подрядчик: Общественное объединение «Аяулы-Алақан»

Наименование объекта: Озеленение, полив, разбивка цветников города Капшагай

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 130840011038/180040/00 от 16.04.2018 г.
за май месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	С начала действия договора по отчетный месяц включительно	из графы 1							Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
		в отчетном месяце	СМР	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Озеленение, полив, разбивка цветников города Капшагай	48 848 163	37 848 163	33 793 003						4 055 160	37 848 163
Всего по стройке										37 848 163
Аванс										**0**
Подлежит к оплате:										**37 848 163**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая»

И.о. Руководителя **Мусагитов С.**

Подрядчик: Общественное объединение «Аяулы-Алақан»

Руководитель **Доскара Ертай Елтайұлы**

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая»

Подрядчик: Общественное объединение «Аяулы-Алакан»

Наименование объекта - Озеленение, полив, разбивка цветников города Капшагай

Договор № 130840011038/180040/00 от 16.04.2018 г.

А К Т № 2

Приемки выполненных работ по озеленению за май 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Озеленение, полив, разбивка цветников										
1	Е11-470101-0102 11-470101-0102 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Планировка участка вручную**	5883,61	89,83	--	528549,43	--	333151,89	0,12	690,15
		м2		89,83	--	528549,43	--	56,4	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,12	690,1500	765,850	528549,43			
		Накладные расходы -		***56,62***		***333152,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***50,67***				***298102,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5,96***				***35050,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11,72***		***68936,00***				
		Сметная стоимость				***930637,00***				
2	Е11-470101-0103 11-470101-0103 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	5883,61	74,10	--	435997,95	--	274815,44	0,09	501,37
		м2		74,10	--	435997,95	--	56,4	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,09	501,3700	869,610	435997,95			
		Накладные расходы -		***46,71***		***274815,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***41,79***				***245903,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4,91***				***28913,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,66***		***56865,00***				
		Сметная стоимость				***767678,00***				
3	Е11-470113-0101 11-470113-0101 РСНБ РК 2015	**Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см**	5883,61	297,02	--	1747578,05	--	1101522,21	0,41	2434,46
		м2		297,02	--	1747578,05	--	56,4	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,41	2434,4600	717,850	1747578,05			
		Накладные расходы -		***187,22***		***1101522,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***167,52***				***985634,00***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,70*				*115888,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,74*		*227928,00*				
		Сметная стоимость				*3077028,00*				
4	Е11-470112-0104 11-470112-0104 РСНБ РК 2015	**Цветники. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли 15 см** м2	5883,61	460,83 358,79	11,24 3,07	2711336,92 2110958,07	66123,52 18072,71	1366646,84 56,4	0,46 0,00	2706,46 15,30
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,46	2706,4600	779,970	2110958,07			
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	15,3000					
4.3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00	15,3000		52898,82			
4.4	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	882,5400	605,360	534255,32			
		Накладные расходы -		*232,28*		*1366647,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*204,09*				*1200773,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,19*				*165873,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,45*		*326239,00*				
		Сметная стоимость				*4404222,00*				
5	С121-010101-0202 Т121-010101-0202	**Земля растительная механизированной заготовки** м3	1741	1607,14 --	-- --	2798030,74 --	-- --	118636,50 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*68,14*		*118637,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,14*				*118637,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,02*		*233333,00*				
		Сметная стоимость				*3150001,00*				
6	Е11-470117-0103 11-470117-0103 РСНБ РК 2015	**Перегной. Заготовка вручную** м3	79,64	3696,46 3696,46	-- --	294385,81 294385,81	-- --	185555,38 56,4	4,94 --	393,45 --
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,94	393,4500	748,210	294385,81			
		Накладные расходы -		*2329,93*		*185555,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*2084,80*				*166034,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*245,13*				*19522,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*482,11*		*38395,00*				
		Сметная стоимость				*518336,00*				
7	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка** т	4736	206,00 --	-- --	975616,00 --	-- --	41366,12 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*8,73*		*41366,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,73*				*41366,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,18*		*81359,00*				
		Сметная стоимость				*1098341,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С341-310104-0102 41-310104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Грунт растительного слоя (перегной). Разгрузка**	4736	399,00	--	1889664,00	--	80121,75	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,92*		*80122,00*		*80122,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,92*		*157583,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,27*		*2127369,00*				
		Сметная стоимость								
9	С341-010205-1070 41-010205-1070 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 70 км**	4736	1230,05	--	5825516,80	--	247001,91	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,15*		*247002,00*		*247002,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,15*		*485801,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,58*		*6558320,00*				
		Сметная стоимость								
10	Е11-470113-0301 11-470113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Цветники однолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	3517,5	1711,24	354,88	6019286,73	1248291,56	3098375,43	1,55	5461,32
		м2		1277,85	96,99	4494832,88	341179,89	56,4	0,08	288,79

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,55	5461,3200	823,030	4494832,88
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	288,7900		
10.3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,08	288,7900		998633,25
10.4	147087 С	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00	0,0281	228644,330	6434,05
10.5	244573 С	Перегной	м3	0,02	70,3500	2101,890	147867,96
10.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,30	1055,2500	115,480	121860,27
10.7	268270 С	Цветы	1000 шт.	0,02	59,0900	--	--

		Накладные расходы -		*880,85*		*3098375,00*		*2727511,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*775,41*				*370864,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,43*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,37*		*729413,00*				
		Сметная стоимость				*9847075,00*				
11	С125-030201-9903 Т125-030201-9903	**Рассада цветов**	135528	65,24	--	8842307,52	--	374913,84	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,77*		*374914,00*		*374914,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,77*		*737378,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,44*		*9954599,00*				
		Сметная стоимость								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			32068269,94	1314415,08			12187,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			9612302,20	359252,60			304,08
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32068269,94				
		Материалы -	Тенге			810417,61				
		Всего заработная плата -	Тенге				9971554,80			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11640338,26				
		Транспортные расходы -	Тенге			8690796,80				
		Накладные расходы -	Тенге			7222107,33				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5623956,91		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1598150,42		
		Сметная прибыль -	Тенге			3143230,18				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42433607,45				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12491,30
		Сметная заработная плата -	Тенге				9971554,80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			42433607,45				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12491,30
		Сметная заработная плата -	Тенге				9971554,80			
		РАЗДЕЛ 2.Прочие								
12	С233-020101-0101 33-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прицепы тракторные, 2 т**	80	75,31	75,31	6025,00	6025,00	255,46	–	–
		маш.-ч		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*3,19*		*255,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,19*				*255,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,28*		*502,00*				
		Сметная стоимость				*6783,00*				
13	С233-040102-0102 33-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)**	80	6625,00	6625,00	530000,00	530000,00	22472,00	–	–
		маш.-ч		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*280,90*		*22472,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*280,90*				*22472,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*552,47*		*44198,00*				
		Сметная стоимость				*596670,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			536025,00	536025,00			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			536025,00				
		Накладные расходы -	Тенге			22727,46				
		Сметная прибыль -	Тенге			44700,20				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			603452,66				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			603452,66				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			32604294,94	1850440,08			12187,22
			Тенге			9612302,20	359252,60			304,08

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -								
		Материалы -	Тенге			32604294,94				
		Всего заработная плата -	Тенге			810417,61				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				9971554,80			
		Транспортные расходы -	Тенге			11640338,26				
		Накладные расходы -	Тенге			8690796,80				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			7244834,79				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5623956,91		
		Сметная прибыль -	Тенге					1620877,88		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3187930,38				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			43037060,11				12491,30
		Сметная заработная плата -	Тенге				9971554,80			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			43037060,11				12491,30
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				9971554,80			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	43 037 060
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ СПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,785207049	33 793 003
НДС-12%	4 055 160
ИТОГО	37 848 163

З А К А З Ч И К

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая»

И.о. Руководителя

_____ Мусагитов С.

П О Д Р Я Д Ч И К

Общественное объединение «Аяулы-Алакан»

Руководитель

Дакмара Ертай Елтайұлы

Страниц - 5