Форма 2-В

Заказчик **ГККП "Жезказганский казахский музыкально-драматический театр имени С.Кожамкулова" управления культуры, архивов и документации в Карагандинской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Kagan Engineering"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Текущий ремонт здания КГКП "Казахский музыкально-драматического театр им. С. Кожамкулова", г. Жезказган, ул. Сатпаева, 1**
(наименование, адрес)

Объект **Текущий ремонт здания КГКП "Казахский музыкально-драматического театр им. С. Кожамкулова", г. Жезказган, ул. Сатпаева, 1**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 18 от 20 апреля 2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
03.05.2018	01.04.2018	30.04.2018

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Первый этаж				
1	1	12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**16,000**	**2441,87**	**39070**
			Накладные расходы I уровня			***685,41***	***10967***
			Накладные расходы II уровня			***82,77***	***1324***
			Сметная прибыль			***180,88***	***2894***
2	2	12-060101-1001	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**41,160**	**428,57**	**17640**
			Накладные расходы I уровня			***122,73***	***5051***
			Накладные расходы II уровня			***14,53***	***598***
			Сметная прибыль			***31,75***	***1307***
3	13	12-060101-0101	**Фрамуги в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**2,000**	**1616,26**	**3233**
			Накладные расходы I уровня			***456,25***	***913***
			Накладные расходы II уровня			***54,79***	***110***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*119,72*	*239*
4	14	12-060101-0201	Переплеты оконные неостекленные. Снятие	м2	3,400	403,93	1373
			Накладные расходы I уровня			*114,72*	*390*
			Накладные расходы II уровня			*13,69*	*47*
			Сметная прибыль			*29,92*	*102*
5	31	12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м2 оклеенной поверхности	336,050	135,72	45607
			Накладные расходы I уровня			*38,86*	*13060*
			Накладные расходы II уровня			*4,60*	*1546*
			Сметная прибыль			*10,05*	*3378*
6	32	12-130103-0401	Облицовка из декорпанелей стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	554,780	98,84	54834
			Накладные расходы I уровня			*27,70*	*15366*
			Накладные расходы II уровня			*3,35*	*1859*
			Сметная прибыль			*7,32*	*4062*
7	33	12-130103-0402	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	103,840	127,98	13290
			Накладные расходы I уровня			*36,04*	*3743*
			Накладные расходы II уровня			*4,34*	*450*
			Сметная прибыль			*9,48*	*984*
8	34	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	116,240	1416,26	164626
			Накладные расходы I уровня			*370,10*	*43021*
			Накладные расходы II уровня			*48,01*	*5580*
			Сметная прибыль			*104,91*	*12194*
9	35	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	214,150	920,30	197083
			Накладные расходы I уровня			*257,07*	*55051*
			Накладные расходы II уровня			*31,20*	*6681*
			Сметная прибыль			*68,17*	*14599*
10	36	12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	434,810	2970,62	1291653
			Накладные расходы I уровня			*738,29*	*321014*
			Накладные расходы II уровня			*100,70*	*43783*
			Сметная прибыль			*220,05*	*95678*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	37	12-110101-0210	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм	м2	49,500	807,68	39980
			Накладные расходы I уровня			*175,11*	*8668*
			Накладные расходы II уровня			*27,38*	*1355*
			Сметная прибыль			*59,83*	*2962*
12	38	12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	49,500	2589,20	128165
			Накладные расходы I уровня			*271,58*	*13443*
			Накладные расходы II уровня			*87,77*	*4344*
			Сметная прибыль			*191,79*	*9494*
13	39	12-110101-0407	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	60,160	4156,76	250071
			Накладные расходы I уровня			*1072,30*	*64510*
			Накладные расходы II уровня			*140,90*	*8477*
			Сметная прибыль			*307,91*	*18524*
14	40	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	7,010	5933,48	41594
			Накладные расходы I уровня			*1474,72*	*10338*
			Накладные расходы II уровня			*201,13*	*1410*
			Сметная прибыль			*439,52*	*3081*
15	52	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	744,080	134,73	100252
			Накладные расходы I уровня			*38,31*	*28502*
			Накладные расходы II уровня			*4,57*	*3398*
			Сметная прибыль			*9,98*	*7426*
16	53	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	796,160	43,73	34820
			Накладные расходы I уровня			*12,52*	*9970*
			Накладные расходы II уровня			*1,48*	*1180*
			Сметная прибыль			*3,24*	*2579*
17	54	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	69,670	914,90	63741
			Накладные расходы I уровня			*258,91*	*18038*
			Накладные расходы II уровня			*31,01*	*2161*
			Сметная прибыль			*67,77*	*4722*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	55	11-110101-3607	Покрытия ковровые. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	306,000	512,51	156828
			Накладные расходы I уровня			*147,45*	*45121*
			Накладные расходы II уровня			*17,37*	*5316*
			Сметная прибыль			*37,96*	*11617*
19	56	11-100107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Разборка блоков люков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	4,000	1843,58	7374
			Накладные расходы I уровня			*453,52*	*1814*
			Накладные расходы II уровня			*62,49*	*250*
			Сметная прибыль			*136,56*	*546*
			Раздел: Второй этаж				
22	70	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	14,000	2441,87	34186
			Накладные расходы I уровня			*685,41*	*9596*
			Накладные расходы II уровня			*82,77*	*1159*
			Сметная прибыль			*180,88*	*2532*
23	71	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	27,720	428,57	11880
			Накладные расходы I уровня			*122,73*	*3402*
			Накладные расходы II уровня			*14,53*	*403*
			Сметная прибыль			*31,75*	*880*
24	80	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,000	1616,26	3233
			Накладные расходы I уровня			*456,25*	*913*
			Накладные расходы II уровня			*54,79*	*110*
			Сметная прибыль			*119,72*	*239*
25	81	12-060101-0201	Переплеты оконные неостекленные. Снятие	м2	2,560	568,11	1454
			Накладные расходы I уровня			*160,68*	*411*
			Накладные расходы II уровня			*19,26*	*49*
			Сметная прибыль			*42,08*	*108*
26	84	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	12,650	1416,26	17916
			Накладные расходы I уровня			*370,10*	*4682*
			Накладные расходы II уровня			*48,01*	*607*
			Сметная прибыль			*104,91*	*1327*
27	85	11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,450	20058,62	9026
			Накладные расходы I уровня			*4372,86*	*1968*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы II уровня			*679,93*	*306*
			Сметная прибыль			*1485,82*	*669*
28	99	12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	396,750	2970,61	1178591
			Накладные расходы I уровня			*738,28*	*292914*
			Накладные расходы II уровня			*100,70*	*39951*
			Сметная прибыль			*220,05*	*87303*
29	100	12-110101-0409	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	166,450	3596,85	598695
			Накладные расходы I уровня			*911,96*	*151796*
			Накладные расходы II уровня			*121,92*	*20294*
			Сметная прибыль			*266,43*	*44348*
30	101	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	8,280	5933,53	49130
			Накладные расходы I уровня			*1474,76*	*12211*
			Накладные расходы II уровня			*201,13*	*1665*
			Сметная прибыль			*439,52*	*3639*
31	108	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1004,110	134,73	135286
			Накладные расходы I уровня			*38,31*	*38463*
			Накладные расходы II уровня			*4,57*	*4586*
			Сметная прибыль			*9,98*	*10021*
32	109	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1074,390	43,73	46988
			Накладные расходы I уровня			*12,52*	*13454*
			Накладные расходы II уровня			*1,48*	*1593*
			Сметная прибыль			*3,24*	*3481*
33	110	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	18,000	914,90	16468
			Накладные расходы I уровня			*258,91*	*4660*
			Накладные расходы II уровня			*31,01*	*558*
			Сметная прибыль			*67,77*	*1220*
34	111	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия сцены	м2	32,970	407,10	13422
			Накладные расходы I уровня			*114,74*	*3783*
			Накладные расходы II уровня			*13,80*	*455*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*30,16*	*994*
35	112	11-110101-3607	Покрытия ковровые. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	154,630	512,51	79250
			Накладные расходы I уровня			*147,45*	*22801*
			Накладные расходы II уровня			*17,37*	*2686*
			Сметная прибыль			*37,96*	*5870*
36	113	12-070101-0401	Полы некрашеные дощатые. Перестилка	м2	88,320	1674,18	147864
			Накладные расходы I уровня			*440,83*	*38934*
			Накладные расходы II уровня			*56,75*	*5012*
			Сметная прибыль			*124,01*	*10953*
37	114	12-070101-0402	Полы некрашеные дощатые. Перестилка. Добавлять к норме 12-070101-0401 при крашеных полах	м2	88,320	149,62	13214
			Накладные расходы I уровня			*42,84*	*3784*
			Накладные расходы II уровня			*5,07*	*448*
			Сметная прибыль			*11,08*	*979*
			Раздел: Пожарная сигнализация				
39	150	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	1220,000	112,02	136667
			Накладные расходы I уровня			*32,06*	*39109*
			Накладные расходы II уровня			*3,80*	*4633*
			Сметная прибыль			*8,30*	*10123*
			Раздел: Разные работы				
40	170	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	113,310	489,89	55510
			Накладные расходы I уровня				*0*
			Накладные расходы II уровня			*16,61*	*1882*
			Сметная прибыль			*36,29*	*4112*
41	171	41-020101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	113,310	796,70	90274
			Накладные расходы I уровня				*0*
			Накладные расходы II уровня			*27,01*	*3060*
			Сметная прибыль			*59,01*	*6687*
			ИТОГО:				**5 290 289**
			В том числе :				
			Накладные расходы I уровня				**1 311 859**
			Накладные расходы II уровня				**179 325**
			Сметная прибыль				**391 873**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого - в текущих и прогнозных ценах	**коэф**	**1,060**		**5 607 706**
			Итого с НДС		**12,00%**		**6 280 631**

Заказчик: **Руководитель ГККП "Жезказганский казахский музыкально-драматический театр имени С.Кожамкулова" управления культуры, архивов и документации в Карагандинской области**

Жумакенов Е.К. _____

Представитель технического надзора ТОО "Ж.А.Н.А.-курылыс"

_____

Подрядчик: **Директор ТОО "Kagan Engineering"**

Есмуратов М.Л.