ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Жанааркинского района»

ПОДРЯДЧИК: ИП «Ханасов В.А.»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ пос.АТАСУ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОПРОВОД

ОБЬЕКТ НОМЕР 60320

Акт выполненных работ № 2 от 4 июня 2018 года

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | E0101-12-9 т.ч. п-3.37 К=1,2 | -Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами | 9420 | 35,57 | 33,63 | 335028 | 316829 | 95022 | 0,01 | 127 |
| | | | | 1,93 | 8,47 | 18199 | 79761 | 97 | 0,03 | 277 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | E0101-164-3- т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | -Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 67,2 | 560,52 | - | 37667 | - | 42564 | 3,57 | 240 |
| | | | | 560,52 | - | 37667 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 3 | C143018-331- Изм. и доп. вып. 25 | -Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | 52 | 8069 | - | 419588 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 4 | C143018-329- | -Кольца стеновые | 46 | 6127 | - | 281842 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп. вып. 25 | железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 5 | С143018-347 Изм. и доп. вып. 25 | -Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2 | 46 | 7594 - | - | 349324 - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 6 | С131104-8 Изм. и доп. вып. 26 | -Люк пластиковый на 10 тн, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 26 | 3829 - | - | 99554 - | - | - | - | - |
| | | комплект | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 1523003 | 316829 | | | 367 |
| | | | Тенге | | | 55866 | 79761 | | | 277 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1523003 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 135627 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 99554 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1050754 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 137585 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 69 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 20638 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 99635 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1760223 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 712 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 156265 | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 1760223 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 712 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 156265 | - | | - |
| | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 года | | | | | 5462377 | | | | |
| | ИТОГО С НАЛОГАМИ И ПЛОТЕЖАМИ В БЮДЖЕТ 2% | | | | | 5571624 | | | | |
| | ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА | | | | | 3794643 | | | | |
| | НДС, 12% | | | | | 455357 | | | | |
| | ИТОГО | | | | | 4250000 | | | | |

СДАЛ:_____Ханасов В.А.

ПРИНЯЛ:_____Богенбаев Ж.Т.

РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ЖАҢААРҚА АУДАНЫ ЖЕКЕ КӘСІПКЕР * ҚАЗАХСТАН КАРАГАНД. ОБЛ. ЖАНААРКИНСКИЙ Р-Н ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Жеке кәсіпкер
Ханасов
Валерий
Анисимович

ЖСН/ИИН 491223300223