Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "ТимаксЭлектро"

Наименование объекта: Содержание и тех.обслуживание наружного освещения улиц городской территории

Основание: Договор о государственных закупках услуг №120 от "12" апреля 2018г.

Типовая № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2018г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименование	Код

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							НДС 12% тенге	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	ИЗ графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2018г.	Стоимость оборудования 2018г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2018г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
		8 839 285,71					1 060 714,29	9 900 000,00

Заказчик:
И.о. руководителя Кузбаев И.М. _____

Подрядчик:
Директор Гальцев А.Н. _____

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "ТимаксЭлектро"

Наименование объекта: Содержание и тех.обслуживание наружного освещения улиц городской территории

Договор о государственных закупках услуг №120 от "12" апреля 2018г.

Акт
приемки выполненных работ за май 2018г.
Содержание и тех.обслуживание наружного освещения улиц городской территории

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Сквер Филармония											
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	32	1373,69	–	43958	–	–	31650	81657
					1373,69	–	43958	–	–	6049	
2	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	330	332,6	158,57	109759	52329	13751	42075	163981
					132,36	44,72	43679	14758	–	12147	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	32	716,38	–	22924	–	–	16505	42583
					716,38	–	22924	–	–	3154	
4	1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	90	875,69	446,56	78812	40190	22739	20270	107009

				176,48	136,33	15883	12270	–	7927	
5	1308-0201-0702									
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	190	788,18	381,12	149755	72412	48003	37013	201709
				154,42	116,14	29340	22067	–	14941	
6	2306-0131-0404									
	Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22	254009		55882		55882	–	60353
				–		–		–	4471	
7	2306-0131-0403									
	Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	166744		33349		33349	–	36017
				–		–		–	2668	
8	2306-0131-0202									
	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19	43176		8203		8203	–	8859
				–		–		–	656	
9	1308-0303-0602									
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3547	106	3547	106	1269	1583	5540
				2172	27	2172	27	–	410	
10	2307-0204-0645									
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523		1523		1523	–	1645
				–		–		–	122	
11	1308-0305-0409									
	Светильник. Демонтаж на кронштейнах ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт.	19	2045,11	669,89	38857	12728	–	24655	68593
				1375,21	427,05	26129	8114	–	5081	
12	1308-0305-0409									
	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	19	4339,42	837,37	82449	15910	33878	30817	122327
				1719	533,74	32661	10141	–	9061	
13	2910-1000-1000(п	Светильник ЛЭД	шт	19	26701		507319		507319	–	547905

2910-1000-1000(пі	Изолента ПВХ	шт	3	–		–		–	40586	
				222		666		666	–	719
15 2910-1000-1000(пі	Краска серая	л	5	–		–		–	53	
				1205		6025		6025	–	6507
				–		–		–	482	
	Итого по разделу 1					**1 455 404**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					216 746				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					193 675				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					67 377				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					732 607				
	Накладные расходы, тенге					204 568				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					107 808				
Раздел 2 Ремонт участка кабеля возле ДРК "Бриг"										
16 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	28,8	1373,68	–	39562	–	–	28485	73491
				1373,68	–	39562	–	–	5444	
17 1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	320	297,18	158,57	95097	50743	1999	40800	146769
				132,36	44,73	42355	14312	–	10872	
18 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,8	716,35	–	20631	–	–	14854	38324
				716,35	–	20631	–	–	2839	
19 1308-0201-0802	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	30	350,87	160,73	10526	4822	1402	4059	15752
				143,4	44,5	4302	1335	–	1167	
20 2306-0137-0304	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35	345721		121002		121002	–	130682

	722-1401-0209	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	одавливания	18	–	–	–	–	–	9680
					9180,67	6634,44	165252	119420	310	108901	296085
					2529	3582,17	45522	64479	–	21932	
22	2301-0405-0103	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	18	2209,1		39764		39764	–	42945
					–		–		–	3181	
		Итого по разделу 2					**744 048**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					152 372				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					174 985				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					80 126				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					164 477				
		Накладные расходы, тенге					197 099				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					55 115				
	Раздел 3 Обслуживание города										
23	1217-0101-2101	Лампы. Смена	шт.	420	983,34	0,57	413004	239	–	297274	767100
					982,77	0,28	412765	116	–	56822	
24	2910-1000-1000(п	Лампа ДНаТ 250Вт	шт	130	3153		409890		409890	–	442681
					–		–		–	32791	
25	2910-1000-1000(п	Лампа ДРЛ 250Вт	шт	100	1639		163900		163900	–	177012
					–		–		–	13112	
26	2910-1000-1000(п	Лампа ДРЛ 125Вт	шт	70	1519		106330		106330	–	114836
					–		–		–	8506	
27	2910-1000-1000(п	Лампа энергосберегающая	шт	120	1446		173520		173520	–	187402
					–		–		–	13882	
28	1310-0402-0201	Дроссель. Монтаж оборудования	шт.	50	12520,86	–	626043	–	129693	302774	1003122
					9927	–	496350	–	–	74305	
29	2910-1000-1000(п	Дроссель ДНаТ 250Вт	шт	35	4417		154595		154595	–	166963

									–	12368
30	2910-1000-1000(п	Дроссель ДРЛ 125Вт	шт	15	–		–		–	–
					3723		55845		55845	60313
									–	4468
31	2910-1000-1000(п	Патрон Е40 керам.	шт	30	–		–		–	–
					348		10440		10440	11275
									–	835
32	2910-1000-1000(п	Патрон Е27 керам.	шт	50	–		–		–	–
					67		3350		3350	3618
									–	268
33	2910-1000-1000(п	ИЗУ	шт	60	–		–		–	–
					2600		156000		156000	168480
									–	12480
34	1308-0303-0602				–		–			
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3547,58	106,67	42571	1280	15227	18997
					2172	26,75	26064	321	–	4925
35	2910-1000-1000(п	Автоматический выключатель 1ф 100А	шт	6	1987		11922		11922	–
					–		–		–	954
36	2910-1000-1000(п	Автоматический выключатель 3ф 100А	шт	6	5701		34206		34206	–
					–		–		–	2736
37	1308-0303-1005									
		Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5048,5	106,83	30291	641	10750	13724
					3150	26,83	18900	161	–	3521
38	2307-0208-0722									
		Контакторы электромагнитные модели ПМ12-063150, 230 В, типа ИЭК	шт.	6	7571,3		45428		45428	–
					–		–		–	3634
39	1308-0202-1705	Реле. Монтаж оборудования	шт.	15	3418,8	160,8	51282	2412	–	35765
					3258	53,6	48870	804	–	6964
40	2910-1000-1000(п	Фотореле ФР-7Е	шт	15	6792		101880		101880	– 110030

				–		–		–	8150	
41	2910-1000-1000(пі	Изолента ПВХ	шт	30	223		6690		6690	–	7225
				–		–		–	535	
42	2910-1000-1000(пі	Изолента ХБ	шт	10	304		3040		3040	–	3283
				–		–		–	243	
43	1308-0201-0702									
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	740	788,2	381,12	583267	282030	186966	144155	785616
					154,42	116,14	114271	85944	–	58194	
44	2306-0131-0303									
		Кабели силовые АВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,34	114984		39095		39095	–	42223
					–		–		–	3128	
45	2306-0131-0202									
		Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	43176		17270		17270	–	18652
					–		–		–	1382	
		Итого по разделу 3					**4 376 751**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 117 220				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					286 602				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					87 346				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 836 037				
		Накладные расходы, тенге					812 689				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					324 203				

Раздел 4 Улица Абая и сквер

46	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	120	1373,68	–	164842	–	–	118686	306210
					1373,68	–	164842	–	–	22682	
47	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	600	307,9	144,9	184742	86942	25002	69767	274870
					121,33	40,17	72798	24101	–	20361	

-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие сигнальной лентой. Один кабель	м кабеля	600	407,16	340,98	244297	204589	–	77660	347714
				66,18	113,59	39708	68153	–	25757	
49 2910-1000-1000(п	Сигнальная лента ЛСЭ-150	м	600	41		24600		24600	–	26568
				–		–		–	1968	
50 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	120	716,36	–	85963	–	–	61894	159686
				716,37	–	85964	–	–	11829	
51 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	20	271,6	113,85	5432	2277	949	2035	8064
				110,3	31	2206	620	–	597	
52 2306-0137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,62	336373		208551		208551	–	225235
				–		–		–	16684	
53 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,0505	23008,01	1046,88	162218	7381	147479	7979	183813
				1043,61	199,99	7358	1410	–	13616	
54 2910-1000-1100(п	Анкер под стойку Н-8000 мм	шт	20	7500		150000		150000	–	162000
				–		–		–	12000	
55 2910-1100-1000(п	Светильник Н=1000 мм	шт	22	16650		366300		366300	–	395604
				–		–		–	29304	

Итого по разделу 4	**2 089 764**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	372 876
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	301 189
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	94 284
- материалы, изделия и конструкции, тенге	922 881
Накладные расходы, тенге	338 021

Сметная прибыль (8 %), тенге	154 798
Итого по смете	**8 665 967**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 859 214
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	956 451
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	329 133
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 656 002
Накладные расходы, тенге	1 552 377
Сметная прибыль (8 %), тенге	641 924
Налоги 2%	173 318,71
ИТОГО	8 839 285,71
НДС 12%	1 060 714,29
Всего по акту с учетом НДС	**9 900 000**

И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе" _____ Кузбаев И.М.

Зам.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе" _____ Серикбаев А.М.

Заведующий сектором благоустройства и озеленения ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе" _____ Юсупов Х.Д.

Принял инспектор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе" _____ Галымжан А.Р.

Директор: ТОО "ТимаксЭлектро" _____ Гальцев А.Н.

Начальник ПТО ТОО "ТимаксЭлектро" _____ Таран В.В.

Мастер ТОО "ТимаксЭлектро" _____ Ержанов С.