Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства
от "02 мая 2012 г
№170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержание автомобильной дороги областного значения Качирского района Павлодарской области.
Автодорога Ивановка-Трофимовка-граница РФ км 0-95(95 км)
Договор: № 26 от 03 марта 2018 года

АКТ №4

приемки выполненных работ от 28 мая 2018 года

за май 2018 года.

N п/п	Расход материала на единицу	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные		Затраты	
						всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед.(%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.		555-1	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ- 53	1 км	1900,0	27,71	6,3	21,41	6,93	52649	11970	40679	13167	133	33432	0,04	76
	0,00013	1-1-711	бензин	тн	0,24700	21200				5236	0	0	0		0		0
2.		37-1	Ремонтная планировка обочин автогрейдером легкого типа ДЗ-99-1-4(Д-710Б), ДЗ-61 (Д-710)	км прохода	380	241,22		241,22	97,22	91664	0	91663,6	36943,6	133	49135	0,3200	122
	0,00244	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,92720	63300				58692	0	0	0		0		0
3.		137-2	Ремонтное профилирование гравийных дорог до 7 м шириной автогрейдером легкого типа ДЗ-99-1-4 (Д-710Б, ДЗ -61	км	240	1115,65		1115,65	449,62	267756	0	267756	107909	133	143519	1,4800	355
	0,01129	1-1-982	дизельное топливо	тн	2,70960	63300				171518	0	0	0		0		0
4.		366-2	Вспашка почвы трактором 29 кВт(40 л.с.) Т-40 с прицепным плугом (глубина вспашки 18 см), 2 группа грунта	1000 м2	760,000	98,7		98,7	61,37	75012	0	75012	46641	133	62033	0,27	205
	0,00089	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,67640	63300				42816							
5.		307-1	Окраска стоек дорожных знаков: малые круглого сечения за 1 раз	шт	129	67,84	67,84			8751	8751						
	0,159	1-1-1084	Эмаль черная	кг	1,8348	170,89				314							
	0,196	1-1-274	Белила цинковые	кг	9,049	192				1737							
6.		324-1	Установка металлических сигнальных столбиков в грунте 1-2 группы	10 столбов	3,400	127,58	127,58	0,00	0,00	434	434	0	0	133	577	0,8100	2,754
		сч.-фак	сигнальные металлические столбики	шт	34,000	972,48				33064	0	0	0		0		0
7.		283-2	Установка дорожных знаков вручную, длиной свыше 1м	шт	42	208,04	208,04	0	0	8738	8738	0	0	133	11621	1,3800	57,96
		сч.-фак.	металлическая стойка диам 57 мм,дл. 3,5 м	шт	20	1238,6				24772	0	0	0		0		0
		сц 11011-8484	знак 1.11.1 900*900*900 мм	шт	3	1857				5571	0	0	0		0		0
		сц 11011-8484	знак 2.4 900*900*900	шт	8,00	1857				14856	0	0	0		0		
		сц 11011-8484	знак 2.3.2 900*900* 900мм	шт	3,0	1857				5571							
		сц 11011-8484	знак 2.3.3 900*900*900 мм	шт	3,0	1857				5571	0	0	0				

		сц 11011-8484	знак 1.24 900*900*900 мм	шт	1,0	1857				1857	0	0	0		0		
		сц 11011-8484	знак 5.12 1050*700	шт	2,0	1857				3714	0	0	0				
		сц 11011-8484	знак 1.2 900*900*900	шт	2,00	1857				3714	0	0	0		0		0
8.		8.02-04-2002 к=1,1	Транспортировка знаков на расстояние 187 км	тн	1,514	741,84		741,84	148,37	1123	0	1123	225		0		0
9.		105-1	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	км	55,000	191,23	191,23			10518	10518	0		133	13988	1,4400	79
10.		106-1	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1 м2, при подгрунтовке основание из щебня	м2	247	338,87	187,15	151,72	16,12	83701	46226	37474,84	3981,64	133	66776	1,13	279
	0,106	30-10-18	смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые тип Бх марка II 0,106 тн на 1 м2	тн	26,182	3423,22				89627	0	0	0		0		0
	0,00053	1-1-33	битум жидкий МГ и СГ	тн	0,13091	38600				5053	0	0	0		0		0
	0,00039		дизельное топливо	тн	0,096330	63300				6098	0	0	0		0		0
11.		106-2	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2 , при подгрунтовке основания из щебня	м2	290,00	296,2	160,65	135,55	15,76	85898	46589	39309,5	4570,4	133	68041	0,97	281
	0,106	30-10-18	смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые тип Бх марка II 0,106 тн на 1 м2	тн	30,740	3423,22				105230	0	0	0		0		0
	0,00053	1-1-33	битум жидкий МГ и СГ	тн	0,15370	38600				5933	0	0	0		0		0
	0,00039		дизельное топливо	тн	0,113100	63300				7159	0	0					
12.		106-3	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3 м2, при подгрунтовке основания из щебня	м2	256,00	240,18	125,87	114,32	15,29	61486	32223	29265,92	3914,24	133	48062	0,76	195
		30-10-18	смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые тип Бх марка II 0,106 тн на 1м2	тн	27,13600	3423,22				92892	0	0	0		0		0
	0,00053	1-1-33	битум жидкий МГ и СГ	тн	0,13568	38600				5237	0	0	0		0		0
	0,00039	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,099840	63300				6320	0	0	0		0		0
13.		107-4	Ямочный ремонт а/б покрытий без разломки при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до10 м2 , при подгрунтовке основания из а/бетона	м2	146,00	72,57	45,27	27,30	0,61	10595	6609	3985,8	89,06	133	8909	0,2700	39
	0,106	30-10-18	смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые тип Бх марка II 0,106 тн на 1 м2	тн	15,48	3423,22				52978	0	0	0		0		0
	0,00032	1-1-33	битум жидкий МГ и СГ	тн	0,04672	38600				1803	0	0	0		0		0
14.	100	114-1	Укатка холодной а/бетонной смеси самоходными катками (8-10тн)	100м2	9,39	637,53		637,53	343,71	5986	0	5986	3227	133	4292	1,340	13

	0,00596	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,05596	63300				3543	0	0	0		0		0
15.	0.2	8.02-04-2002 К=1,1	Транспорт а/бетона на расстояние 187 км г. Павлодар	тн	99,53400	741,84		741,84	148,37	73838	0	73838,303	14767,86	0	0		0
16.		8.02-04-2002 К=1,1К=1,6	Транспорт битума на рассотяние 187 км г. Павлодар	тн	0,46701	1186,94		1186,94	237,39	554	0	554,31285	110,86257	0	0		0
			Итого прямые затраты							1599579	172057	666649	235547		510386		1705
			в том числе стоимость материалов							760873							
			Накладные расходы, %							510386	76558						2552
			заработная плата							76558							
			трудоёмкость							2 552							
			Итого с накладными расходами:							2 109 966	248615	666649	235547		510386		4257
			Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							126 598							
			Итого с ненормир. затратами:							2 236 564							
			сметная заработная плата, тенге							484 162							
			нормативная трудоёмкость, чел-час							4 257							
			Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							2 236 564	248615	666649	235547		510386		4257
			Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=2405/775=3,1032							6 940 504	771502	2068745	730949		510386		4257
			сметная заработная плата, тенге							1 502 451							
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							138 810							
			Итого							7 079 315	771502	2068745	730949		510386		4257
			К=0,888566							6 290 438,61							
			НДС 12%							754 852,63							
			Всего							7 045 291,24	771502	2068745	730949		510386		4257

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Р.Е.Койсоймаков

Руководитель производственного отдела

_____ М.Т.Валиев

И.о. руководителя технического отдела

_____ И.Д.Бейм

Гл. специалист технического отдела

_____ Н.Л.Черепанова

Куратор: _____ А.К.Дюсембаева

Подрядчик: Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

_____ Е.А.Марченко