от 5 июня 2018 года

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каркаралинского района"
БИН 150540014403
ИИК KZ29070103KSN3005000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A
Код
ИСПОЛНИТЕЛЬ : ТОО " ГаварСтрой"
БИН 120740005486
ИИК KZ75914398411BC03627 в ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Договор о государственных закупках работ №2 от 21.05.2018

СПРАВКА К АКТУ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2018 года

тенге

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	116 480 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненым работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	-
5	Наименование и виды исполняемых работ	Средний ремонт автомобильной дороги г.Каркаралинск
6	Сумма фактических расходов,произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	38 211 728,00
7	Сумма выполненных работ	38 211 728,00
8	Удержание аванса	-
9	Сумма,требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	38 211 728,00
10	без НДС	34 117 614,29
11	НДС	4 094 113,71

ЗАКАЗЧИК : Аким города ГУ "Аппарат акима города Каркаралинск, Каркаралинского района Карагандинской области"

А. Сатыбалдин

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Директор ТОО "ГаварСтрой" **А. Манукян**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каркаралинского района" Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск, Аубакирова, 23 Тел.: 8(72146)79019**

(организация, адрес, телефон)

Исполнитель **ТОО «ГаварСтрой», Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Алиханова, 41/1, офис 307, Тел./ Факс: 87212-366-272**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Карагандинская обл. Каркаралинский район**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт автомобильной дороги г.Каркаралинск ул.Токтара Аубакирова км.0-2,21, парковки, заезды, развилки, площади г.Каркаралинска с общей площадью ремонтного участка 11924м2**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №2 от 21.05.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
05.06.2018	21.05.2018г.	05.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ №1 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Ремонт автомобильной дороги				
1	1	12-180101-1207 РСНБ РК 2015	Фрезирование асфальтобетонного покрытия средствами малой механизации	м2 покрытия	19890,000	113,79	2263190
			Накладные расходы			*19,04*	*378669*
			Сметная прибыль			*3,71*	*73714*
2	2		Очистка поверхности от пыли, грязи, мусора и т.п.	10м2	1989,000	1821,50	3622960
			Накладные расходы			*797,92*	*1587064*
			Сметная прибыль			*59,33*	*118003*
3	3	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка старого асфальта (994 м3)	т	1789,200	79,25	141785
			Накладные расходы			*2,66*	*4766*
			Сметная прибыль			*2,58*	*4618*
4	4	41-010103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка старого асфальта. Расстояние перевозки до 5 км	т	1789,200	325,83	582967
			Накладные расходы			*10,95*	*19598*
			Сметная прибыль			*10,61*	*18988*
5	5	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	1500,000	632,03	948052
			Накладные расходы			*60,92*	*91373*
			Сметная прибыль			*20,59*	*30879*
6	6	11-270602-0507 РСНБ РК 2015	Поверхностная обработка существующих малоизношеных щебеночных(гравийных) покрытий с деформированной поверхностью одиночная битумом с применением щебня	м2 покрытия	1500,000	194,85	292279
			Накладные расходы			*17,31*	*25966*
			Сметная прибыль			*6,35*	*9520*
7	7	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	159,120	81912,34	13033891
			Накладные расходы			*3102,87*	*493728*
			Сметная прибыль			*2667,95*	*424524*
8	8	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Выравнивание обочин щебеночным покрытием	м2 покрытия обочин	1100,000	170,67	187732
			Накладные расходы			*36,72*	*40392*
			Сметная прибыль			*5,56*	*6115*
9	9	21-010201-0302 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	561,000	2728,14	1530487
			Накладные расходы			*91,71*	*51451*
			Сметная прибыль			*88,86*	*49849*
			Раздел: Парковки, заезды, развилки, площади				
10	10	12-180101-1207 РСНБ РК 2015	Фрезирование асфальтобетонного покрытия средствами малой механизации	м2 покрытия	3500,000	113,79	398249
			Накладные расходы			*19,04*	*66634*
			Сметная прибыль			*3,71*	*12971*
11	11		Очистка поверхности от пыли, грязи, мусора и т.п.	10м2	350,000	1254,79	439176
			Накладные расходы			*549,67*	*192384*
			Сметная прибыль			*40,87*	*14304*
12	12	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка старого асфальта (175 м3)	т	315,000	79,25	24962
			Накладные расходы			*2,66*	*839*
			Сметная прибыль			*2,58*	*813*
13	13	41-010103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка старого асфальта. Расстояние перевозки до 5 км	т	315,000	325,83	102635
			Накладные расходы			*10,95*	*3450*
			Сметная прибыль			*10,61*	*3343*
14	14	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	2800,000	632,03	1769697
			Накладные расходы			*60,92*	*170563*
			Сметная прибыль			*20,59*	*57640*
15	15	11-270602-0507 РСНБ РК 2015	Поверхностная обработка существующих малоизношеных щебеночных(гравийных) покрытий с деформированной поверхностью одиночная битумом с применением щебня	м2 покрытия	2800,000	194,85	545587
			Накладные расходы			*17,31*	*48470*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6,35*	*17770*
16	16	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	95,392	81912,34	7813782
			Накладные расходы			*3102,87*	*295989*
			Сметная прибыль			*2667,95*	*254501*
17	17	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Выравнивание обочин щебеночным покрытием	м2 покрытия обочин	269,000	170,67	45909
			Накладные расходы			*36,72*	*9878*
			Сметная прибыль			*5,56*	*1495*
18	18	21-010201-0302 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	137,190	2728,14	374274
			Накладные расходы			*91,71*	*12582*
			Сметная прибыль			*88,86*	*12190*
			ИТОГО:				34117614
			В том числе :				
			Накладные расходы				3493797
			Сметная прибыль				1111238
			Итого с НДС		**12 %**	**4094113,71**	**38211728**

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каркаралинского района"
И.о. руководителя

М.П. _____ Таласбаев К.Х.

Исполнитель

ТОО «ГаварСтрой»
Директор

М.П. _____ Манукян А.