"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГККП "Межшкольный учебно-производственный комбинат" при отделе образования города Степногорска
Подрядчик: ТОО "Эко Энергия Сервис"

Утверждаю :
Директор ГККП "МУПК" при отделе образования города Степногорска
_____ Кубрина С.В.

Наименование объекта: Здание №147 ГККП "МУПК"
Адрес: Акмолинская обл., г.Степногорск, микрорайон №4, здание №147
Договор № 16 от 29 марта 2018 года

___май 2018 года

Акт №1
приемки выполненных работ за ___ май 2018 г.

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	1305.6	120,73	0.3	157626	395	92924	0.1741	227,30496
		м2 кровли		120,43	–	157231	–	59.1	–	–
2	12-080101-2001	Стяжка цементная. Разборка (прим) ктрр1=0,8; ктрм1=0.8; кэкс1=0,8; кмат1=0.	1305.6	265,47	–	346604	–	204843	0.34216	446,7241
		м2		265.47	–	346604	–	59.1	0.00992	12.95155
3	12-080101-2203	Разуклонка из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо	1305.6	441,86	5.04	576886	6579	122616	0.2199	287,10144
		м2		156,32	2.59	204086	3386	59,1	0.0033	4,30848
4	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство, толщиной 30 мм	914	780,18	0.29	713085	262	179253	0.4277	390,9178
		м2		331.84	–	303305	–	59.1	0.0124	11,3336
5	12-150101-1001	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка	72	343,75	0.18	24750	13	9927	0.322	23.184
		м трубопровода		233.21	0.08	16791	6	59.1	0.0001	0,0072
6	11-160801-0101	Воронки водосточные. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0.4; кэкс1=0,4; кмат1=0.	3	894	–	2682	–	1620	1.032	3.096

	воронка									
			894	–	2682	–	60,4	0,008	0,024
7 11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	3	14066	368,67	42198	1106	4677	2,967	8,901
	воронка								
			2570,67	10,67	7712	32	60,4	0,025	0,075
8 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	13	430		5590				
	т								
9 41-010102-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	13	371,13		4825				
	т								
	Всего прямые затраты				**1874246**				1387
									29
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 038 411				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 355				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 424				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				817 065				
	- перевозка грузов, тенге				10 415				
	Накладные расходы I уровня, тенге				615 860				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 490 106				
	Накладные расходы II уровня (4.24 %), тенге				105 580				
	Итого, тенге				2 595 686				
	Сметная прибыль (3 %), тенге				77 871				
	Всего				**2 673 557**				
	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**2 673 557**				
	Итого в прогнозных ценах на 2018 г. (Иинф = 1,060)				**2 833 970**				
	НДС				0				
	Всего по акту без учета НДС				**2 833 970**				

Заказчик _____ Кубрина С.В.

Подрядчик _____ Досжанов О.Е.