Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Гидропром"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автоорога Майкаин-Экибастуз км 0-29 (29 км)

СПРАВКА № 1 от 28 мая 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2018 года

код	код		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		Договор № 54 от 03.05.2018г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Майкаин-Экибастуз, км 0-29 (29 км)	5 183 891,00	4 628 474,11							555 416,89	
за месяц	5 183 891,00	4 628 474,11							555 416,89	
Предоплата	0,00									
К оплате:	5 183 891,00	4 628 474,11							555 416,89	5 183 891,00

К оплате: Пять миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто один тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ **Нурханов Е.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

Культуманов И.М.

ТОО "ГИДРОПРОМ"

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автодорога Майкаин-Экибастуз, км 0-29 (29 км).
Договор № 54 от 03.05.2018 года

АКТ № 1 от 28 мая 2018 года
приемки выполненных работ

за май месяц 2018 года

Базовая смета составлена в ценах 2001 г.

	Расход материала на единицу	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
						всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	ед. (%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		555-1	Патрулирование дорог на автомашине	1 км	580,0	27,71	6,3	21,41	6,93	16072	3654	12417,8	4019,4	133	10206	0,04	23
	0,00013	1-1-711	бензин	тн	0,07540	21200				1598	0	0	0		0		0
		96-1	Очистка покрытия от пыли, сухого мусора и грязи механической щеткой (автополивомоечная	1000 м2	203,0	231,49		231,49	90,0	46992	0	46992,47	18270	133	24299	0,4	81
	0,00382	1-1-711	бензин	тн	0,77546	21200				16440	0	0	0		0		0
2		37-1	Ремонтная планировка обочин автогрейдером легкого типа ДЗ-99-1-4	км прохода	232	241,22		241,22	97,22	55963	0	55963,04	22555	133	29998	0,3200	74
	0,00244	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,56608	63300				35833	0	0	0		0		0
3		105-1	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	км	290,0	191,23	191,23			55457	55457	0	0	133	73758	1,44	418
4		366-1	Вспашка почвы трактором 29 кВт(40 л.с.) Т-40 с прицепным плугом (глубина вспашки 18 см), 1 группа грунта	1000 м2	232,000	80,42		80,42	50,01	18657	0	18657	11602	133	15431	0,2200	51
	0,00072	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,16704	63300				10574							
3		119-1	Заливка трещин с примененим ручного заливщика швов	100м	15,00	339,65	339,65			5095	5095	0	0	133	6776	2,3400	35,1
	0,103	1-1-32	битум жидкий для заполнения трещин МГ И СГ	тн	1,54500	38600				59637	0	0	0		0		0
5		108-4	Ямочный ремот а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 70 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2 при подгрунтовке основания из а/б	м2	860,00	247,17	120,9	126,27	20,65	212566	103974	108592	17759	133	161905	0,73	628
	0,1596	30-10-10	смеси асфальтобетонные плотные горячие мелкозернистые, тип Б марки II 0,1596 тн на 1 м2	тн	137,256	3224,22				442544	0	0	0		0		0

	0,00032	1-1-33	битум жидкий МГ И СГ	тн	0,27520	38600				10623	0	0	0		0		0
	0,00054	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,464400	63300				29397	0	0					
6	100	114-1	Укатка горячей а/бетонной смеси самоходными катками (8-10тн)	100м2	8,60	637,53		637,53	343,71	5483	0	5483	2956	133	3931	1,340	12
	0,00596	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,051256	63300				3245	0	0	0		0		0
7	0,2	8.02-04-2002 К=1,1	Транспорт битума на рассотяние 29 км	тн	1,82020	254,11		254,11	50,82	463	0	462,531022	92,5026	0	0		0
8		8.02-04-2002 К=1,1	Транспортировка асфальтобетона на расстояние 29 км	тн	137,256	195,47		195,47	39,09	26829	0	26829	5365		0		0
			Итого прямые затраты							1 053 468	168 180,0	275 396,8	82 618,9		326 304		1 322,1
			Накладные расходы, %							326 304	48946						163
			Итого с накладными расходами:							1 379 772	217126	275397	82619		326 304		1485
			Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							82 786							
			Итого с ненормир. затратами:							1 462 558							
			Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							1 462 558	217126	275397	82619		326 304		1485
		3,1032	текущих ценах							4 538 610	673785	854612	256383				
		0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							90 772							
			Итого							4 629 382	673785	854612	256383				
		0,99980396	К=0,8792617956							4 628 474							
		0,12	НДС							555 417							
			Всего:							5 183 891	673785	854612	256383		326 304		1485

Заказчик:

Заместитель руководителя управления — Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела автодорог — Валиев М.Т.

Куратор — Сейдахметов И. Ж.

И.о.уководителя планово-технического отдела — Бейм И.Д.

Главный специалист планово-технического отдела — Черепанова Н.Л.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГИДРОПРОМ" — Культуманов И.М.