Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"
Подрядчик: ТОО "Ер-Ай-Б"
Договор: № 102 от 13.03.2018 г.
Наименование стройки: Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО

Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за апрель 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат					
		С начала года по отчетный месяц			в том числе за отчетный период		
		без НДС	с НДС	НДС	без НДС	с НДС	НДС
	Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов	29 603 673,21	33 156 114	3 552 440,79	29 603 673,21	33 156 114	3 552 440,79
	в Сарыагашском районе ЮКО						
	Всего к оплате	29 603 673,21	33 156 114	3 552 440,79	29 603 673,21	33 156 114	3 552 440,79
	в том числе:						
	Выполненные работы	29 603 673,21	33 156 114	3 552 440,79	29 603 673,21	33 156 114	3 552 440,79

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района»
Заместитель акима Сарыагашского района

Таскулов С.А.

Инженер:

Директор ТОО "Фараб курылыс"

Акжігіт Г.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ер-Ай-Б"

Шадыров Б.Д.

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района" Форма 2

Подрядчик: ТОО "Ер-Ай-Б"

Договор: № 102 от 13.03.2018 г.

Наименование стройки: Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО

Локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации от разрушения канала Шайхана путем укладки полиэтиленовых труб диаметром 300 мм в с/о Жарты тобе Сарыагашского р-на ЮКО

АКТ

о приемке выполненных работ за апрель 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/гильза 426мм/	0,2894	78096,82	39324,82	22601	11381	17016	147,70	43
		т		30375,00	14854,50	8791	4299	130	72,55	21
2	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм(гильза)	4,016	4836,00	--	19421	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/гильза 219мм/	0,0528	78096,82	39324,82	4124	2076	3105	147,70	8
		т		30375,00	14854,50	1604	784	130	72,55	4
4	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	2,008	1751,00	--	3516	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/ВСТАВКА 325мм/	0,1888	78096,82	39324,82	14745	7425	11101	147,70	28
		т		30375,00	14854,50	5735	2805	130	72,55	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм(вставка)	4,016	2696,00	--	10827	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм/ВСТАВКА 114мм/	0,01085	121294,13	49389,75	1316	536	1149	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	681	202	130	91,12	1
8	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,004	670,00	--	673	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	76	708,82	102,44	53870	7785	52240	2,45	186
		фланец		524,25	4,50	39843	342	130	0,02	2
10	С130809-41 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм	76	2137,00	--	162412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	20	156,43	21,43	3129	429	3276	0,60	12
		фланец		126,00	--	2520	--	130	--	--
12	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	20	552,00	--	11040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	5	74,06	9,93	370	50	410	0,32	2
		фланец		63,00	--	315	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	5	305,00	--	1525	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-34-1	Установка втулки д=315мм	20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
		шт		69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
16	С130804-3389 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	5418,00	--	108360	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-34-1	Установка втулки д=110мм	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
18	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	552,00	--	2760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/(д 300,100мм)	39,975	166,00	--	6636	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,40	7
		шт		231,75	6,75	1159	34	130	0,03	--
21	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	5	15504,00	--	77520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	5	242,08	6,95	1210	35	951	0,88	4
		шт		144,00	2,25	720	11	130	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	5	7386,00	--	36930	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм ТРОЙНИК(300х100мм)	0,137	78096,82	39324,82	10699	5388	8055	147,70	20
		т		30375,00	14854,50	4161	2035	130	72,55	10
25	С130810-157 прим	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 300х100 мм	5	3930,00	--	19650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм ТРОЙНИК(300х50мм)	0,1045	78096,82	39324,82	8161	4109	6144	147,70	15
		т		30375,00	14854,50	3174	1552	130	72,55	8
27	С130810-157 прим	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 300х50 мм	5	3930,00	--	19650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-37-2	Установка вантузов двойных	5	23057,33	60,08	115287	300	2735	2,21	11
		шт		398,25	22,50	1991	113	130	0,11	1
29	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	11	300,57	225,64	3306	2482	1838	0,41	5
		шт		69,53	58,98	765	649	130	0,23	2
30	С130804-2720 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	16701,00	--	183711	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	1,76	10634,46	95,97	18717	169	1493	4,90	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		771,75	36,25	1358	64	105	0,18	--
32	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	3,192	112791,01	60473,38	360029	193031	279954	306,00	977
		км		51300,00	16165,35	163750	51600	130	63,72	203
33	С130804-867 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3376,43	2529,00	--	8538991	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,025	58881,69	25695,31	1472	642	1296	194,00	5
		км		33075,00	6813,45	827	170	130	26,38	1
35	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	25,25	302,00	--	7626	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-46-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	64	1550,32	747,88	99220	47864	80328	2,83	181
		м		513,00	452,48	32832	28959	130	1,46	94
37	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	64	8165,00	--	522560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-20-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,064	997343,82	181364,72	63830	11607	11198	387,60	25
		км		66082,50	68512,50	4229	4385	130	334,61	21

РАЗДЕЛ 1. Объемы земляных работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4602,4	27,84	26,18	128108	120468	39554	0,01	53
		м3		1,66	7,20	7640	33137	97	0,03	115
40	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	142,3	262,72	--	37384	--	42244	1,85	263
		м3		262,72	--	37384	--	113	--	--
41	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	71,5	218,93	--	15653	--	17688	1,54	110
		м3		218,93	--	15653	--	113	--	--
42	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	370,5	89,00	88,73	32976	32876	8934	--	1
		м3		0,25	24,61	93	9118	97	0,08	31
43	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	151	774,80	1,54	116995	233	39955	1,12	169
		м		202,95	0,59	30645	89	130	--	--
44	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	151	8165,00	--	1232915	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1984,9	122,18	--	242515	--	274042	0,89	1757
		м3		122,18	--	242515	--	113	--	--
46	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1984,9	21,55	4,52	42767	8964	32789	0,11	214
		м3		17,03	--	33803	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2222,9	3,35	3,35	7450	7450	2507	--	--
		м3		--	1,16	--	2585	97	--	8
48	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2229,9	1,48	1,48	3304	3304	1112	--	--
		м3		--	0,51	--	1146	97	--	4
49	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	237,9	7,61	7,61	1809	1809	534	--	--
		м3		--	2,31	--	550	97	0,01	2
50	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	17	831,44	781,34	14134	13283	2011	0,28	5
		м		49,84	63,92	847	1087	104	0,30	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/**								
			17	1089,57	1024,24	18523	17412	2666	0,36	6
		м		64,08	86,68	1089	1474	104	0,41	7
52	Е0101-15-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми, вместимостью ковша 8 м3, электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве**								
			3505,47	17,74	17,24	62181	60450	9978	--	9
		м3		0,47	2,46	1648	8639	97	0,01	29
53	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**								
			5784,026	19,70	--	113945	--	22789	0,08	479
		т		3,94	--	22789	--	100	--	--
54	Е0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	**Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т при работе на водохозяйственном строительстве**								
			3505,47	24,69	22,04	86541	77251	24831	0,01	49
		м3		2,00	5,30	7011	18588	97	0,02	61
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12682666	644538			4665
			Тенге			677311	175891			650
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1722579				
	Материалы -		Тенге			282361				
	Всего заработная плата -		Тенге				853202			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6636				
	Местные материалы -		Тенге			20577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			113945				
		Накладные расходы -	Тенге			1009651				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							505
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				151448			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2896164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5820
		Сметная заработная плата -	Тенге				1004650			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10960087				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10960087				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			657605				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11617692				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14513857				
		ИТОГО:				14 513 857				
		Временные здания и сооружения, 4%				580 554				
		Итого				15 094 411				
		Дополнительные затраты в зимнее время, 1,61%				243 020				
		Затраты на выслугу лет, 1%				150 944				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				60 378				
		Итого				15 548 753				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г. К=2,9277419				45 522 736				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				910 450				
		ИТОГО				46 433 186				
		НДС 12%				5 571 980				
		Итого с НДС				**52 005 166**				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,6375542358842588				**33 156 114**				

Заказчик

Заместитель акима Сарыагашского района

_____ **Таскулов С.А.**

Инженер

ТОО "Фараб құрылыс"

_____ **Елтеков Б.З.**

Подрядчик

Директор ТОО "Ер-Ай-Б"

_____ **Шадыров Б.Д.**