Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"
Подрядчик: ТОО "Ер-Ай-Б"
Договор: № 102 от 13.03.2018 г.
Наименование стройки: Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за апрель 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат					
		С начала года по отчетный месяц			в том числе за отчетный период		
		без НДС	с НДС	НДС	без НДС	с НДС	НДС
	Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов	39 500 000,00	44 240 000	4 740 000,00	9 896 326,79	11 083 886	1 187 559,21
	в Сарыагашском районе ЮКО						
	Всего к оплате	39 500 000,00	44 240 000	4 740 000,00	9 896 326,79	11 083 886	1 187 559,21
	в том числе:						
	Выполненные работы	39 500 000,00	44 240 000	4 740 000,00	9 896 326,79	11 083 886	1 187 559,21

Заказчик:

ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района»
Заместитель акима Сарыагашского района

_____ Жаскулов С.А.

Инженер:

Директор ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Акжігіт Т.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ер-Ай-Б"

_____ Шадыров Б.Д.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"
Подрядчик: ТОО "Ер-Ай-Б"
Договор: № 102 от 13.03.2018 г.
Наименование стройки: Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО
Локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации от разрушения канала Шайхана путем укладки полиэтиленовых труб диаметром 300 мм в с/о Жарты тобе Сарыагашского р-на ЮКО

АКТ

о приемке выполненных работ за апрель 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы(Колодец-2000-5шт)								
1	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	140,1	27,84	26,18	3900	3667	1204	0,01	2
		м3		1,66	7,20	233	1009	97	0,03	4
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	4,35	262,72	--	1143	--	1291	1,85	8
		м3		262,72	--	1143	--	113	--	--
3	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	104,55	3,35	3,35	350	350	118	--	--
		м3		--	1,16	--	122	97	--	--
4	E0101-27-11	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	104,55	1,48	1,48	155	155	52	--	--
		м3		--	0,51	--	54	97	--	--
5	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	104,55	21,55	4,52	2253	472	1727	0,11	11
		м3		17,03	--	1780	--	97	--	--
6	E0101-85-6	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м**	39,9	9,80	9,80	391	391	115	--	--
		м3		--	2,98	--	119	97	0,01	--
7	E0111-2-1	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	5,12	2696,85	--	13808	--	3004	2,99	15
		м3		477,00	--	2442	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0146-33-1	Заделка отверстий	2,5	23313,63	208,73	58284	522	20773	55,16	138
		м3		8230,50	78,75	20576	197	100	0,39	1
9	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	0,15	8990,00	--	1349	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-4. МС-8,)	0,174	175710,10	1826,10	30574	318	2141	42,70	7
		т		8100,00	690,75	1409	120	140	3,37	1
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	72,55	245,44	3,82	17807	277	3321	0,21	15
		м2		37,35	1,44	2710	104	118	0,01	1
12	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1,7	1524,04	--	2591	--	993	3,10	5
		м3		474,75	--	807	--	123	--	--
13	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	17	373,31	5,88	6346	100	196	0,05	1
		м2		7,02	1,65	119	28	133	0,01	--
		Колодец д=2000мм-5 шт								
14	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	10,99	21434,85	1879,87	235569	20660	28202	8,86	97
		м3		1435,50	538,43	15776	5917	130	2,06	23
15	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые(КН-20)	5,5	32800,00	--	180400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,5	-134,00	--	-737	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,5	-250,00	--	-1375	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м (КС-20-6) Dв 2000 мм	0,39	11880,00	--	4633	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м (КС-20-9) Dв 2000 мм	2,95	10800,00	--	31860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м (КС-20-9а) Dв 2000 мм	2,05	10800,00	--	22140	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка(КО-1)	5	913,00	--	4565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Л , ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
23	С12021-267	Стремянка С-3	0,1015	133700,00	--	13571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Земляные работы(Колодец-1500-5шт)								
24	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	104,95	27,84	26,18	2921	2747	902	0,01	1
		м3		1,66	7,20	174	756	97	0,03	3
25	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,25	262,72	--	854	--	965	1,85	6
		м3		262,72	--	854	--	113	--	--
26	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	84,4	3,35	3,35	283	283	95	--	--
		м3		--	1,16	--	98	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			84,4	1,48	1,48	125	125	42	--	--
		м3		--	0,51	--	43	97	--	--
28	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			84,4	21,55	4,52	1818	381	1394	0,11	9
		м3		17,03	--	1437	--	97	--	--
29	Е0101-85-6	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м								
			23,8	9,80	9,80	233	233	69	--	--
		м3		--	2,98	--	71	97	0,01	--
30	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных								
			5,12	2696,85	--	13808	--	3004	2,99	15
		м3		477,00	--	2442	--	123	--	--
31	Е0146-33-1	Заделка отверстий								
			2,5	23313,63	208,73	58284	522	20773	55,16	138
		м3		8230,50	78,75	20576	197	100	0,39	1
32	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/								
			0,15	8990,00	--	1349	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-4. МС-8,)								
			0,174	175710,10	1826,10	30574	318	2141	42,70	7
		т		8100,00	690,75	1409	120	140	3,37	1
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			56,05	245,44	3,82	13757	214	2566	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2093	81	118	0,01	--
35	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных								
			1,7	1524,04	--	2591	--	993	3,10	5
		м3		474,75	--	807	--	123	--	--
36	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ								
			17	373,31	5,88	6346	100	196	0,05	1
		м2		7,02	1,65	119	28	133	0,01	--
		Колодец д=1500мм-5 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,9	21434,85	1879,87	147900	12971	17706	8,86	61
		м3		1435,50	538,43	9905	3715	130	2,06	14
38	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые(КН-15)	3,25	32800,00	--	106600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,25	-134,00	--	-436	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,25	-250,00	--	-813	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,(КС-15-9) диаметр 1500 мм	2	8530,00	--	17060	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,(КС-15-9а) диаметр 1500 мм	1,55	8530,00	--	13222	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка(КО-1)	5	913,00	--	4565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Л , ГОСТ 3634-99	5	8060,00	--	40300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С12021-267	Стремянка С-3	0,1015	133700,00	--	13571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Земляные работы(Колодец-1000-5шт)								
46	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	150,9	27,84	26,18	4200	3950	1297	0,01	2
		м3		1,66	7,20	250	1086	97	0,03	4
47	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,65	262,72	--	1222	--	1380	1,85	9
		м3		262,72	--	1222	--	113	--	--
48	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	138,6	3,35	3,35	465	465	156	--	--
		м3		--	1,16	--	161	97	--	1
49	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	138,6	1,48	1,48	205	205	69	--	--
		м3		--	0,51	--	71	97	--	--
50	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	138,6	21,55	4,52	2986	626	2290	0,11	15
		м3		17,03	--	2360	--	97	--	--
51	Е0101-85-6	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м	16,95	9,80	9,80	166	166	49	--	--
		м3		--	2,98	--	51	97	0,01	--
52	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,42	2696,85	--	6526	--	1420	2,99	7
		м3		477,00	--	1154	--	123	--	--
53	Е0146-33-1	Заделка отверстий	2,5	23313,63	208,73	58284	522	20773	55,16	138
		м3		8230,50	78,75	20576	197	100	0,39	1
54	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	0,15	8990,00	--	1349	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-4, МС-8,)	0,1668	175710,10	1826,10	29308	305	2053	42,70	7
		т		8100,00	690,75	1351	115	140	3,37	1
56	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	54,65	245,44	3,82	13413	209	2501	0,21	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	2041	79	118	0,01	--
57	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1,7	1524,04	--	2591	--	993	3,10	5
		м3		474,75	--	807	--	123	--	--
58	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	17	373,31	5,88	6346	100	196	0,05	1
		м2		7,02	1,65	119	28	133	0,01	--
		Колодец д=1000мм-5 шт								
59	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	7,45	30190,38	2104,76	224918	15680	28919	13,90	104
		м3		2362,50	623,48	17601	4645	130	2,48	18
60	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые(КП-10)	1,4	32800,00	--	45920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,4	-134,00	--	-188	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,4	-250,00	--	-350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,(КС-10-9) диаметр 1000 мм	4,8	5330,00	--	25584	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,(КС-10-9а) диаметр 1000 мм	1,15	5330,00	--	6130	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка(КО-1)								
			5	913,00	--	4565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Л , ГОСТ 3634-99								
			5	8060,00	--	40300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. Устройство головного сооружения с гидропостом								
		Земляные работы								
67	Е0101-24-2	Срезка грунта под проход экскаватора бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			13,3	9,24	9,24	123	123	39	--	--
		м3		--	3,00	--	40	97	0,01	--
68	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			148,4	38,62	37,22	5731	5523	1824	0,01	1
		м3		1,40	11,27	208	1673	97	0,04	6
69	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			4,5	262,72	--	1182	--	1336	1,85	8
		м3		262,72	--	1182	--	113	--	--
70	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы								
			74,2	20,27	--	1504	--	1700	0,13	10
		м2		20,27	--	1504	--	113	--	--
71	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			89,1	122,18	--	10886	--	12301	0,89	79
		м3		122,18	--	10886	--	113	--	--
72	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			89,1	21,55	4,52	1920	402	1472	0,11	10
		м3		17,03	--	1517	--	97	--	--
73	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м								
			63,8	12,34	12,34	787	787	216	--	--
		м3		--	3,50	--	223	97	0,01	1
		Ж/б и прочие работы								
		Входной оголовок								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство песчано-гравийной подготовки под сооружения								
			6,9	1346,17	308,70	9289	2130	2038	0,91	6
		м3		127,58	118,53	880	818	120	0,55	4
75	Е0137-73-4	Устройство входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона приобъеме по сооружению в целом до 10000 м3								
			1,2	16051,10	203,22	19261	244	1470	5,96	7
		м3		947,25	73,60	1137	88	120	0,32	--
76	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, щитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3								
			3,9	12514,29	142,69	48806	557	3629	4,47	17
		м3		724,50	50,98	2826	199	120	0,21	1
77	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			5,1765	266,00	--	1377	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			5,1765	310,00	--	1605	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах								
			0,1175	8049,49	3554,81	946	418	528	14,00	2
		т		2475,00	1272,60	291	150	120	5,35	1
80	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,1175	67700,00	--	7955	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, щитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3								
			10,4	12514,29	142,69	130149	1484	9678	4,47	46
		м3		724,50	50,98	7535	530	120	0,21	2
82	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			11,556	266,00	--	2808	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			10,556	310,00	--	3272	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах								
			0,1811	8049,49	3554,81	1458	644	814	14,00	3
		т		2475,00	1272,60	448	230	120	5,35	1
85	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,1811	67700,00	--	12260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3								
			5,7	11545,76	181,91	65811	1037	5023	4,31	25
		м3		668,25	66,15	3809	377	120	0,29	2
87	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			5,7855	266,00	--	1539	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			5,7855	310,00	--	1794	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах								
			0,4689	8049,49	3554,81	3774	1667	2109	14,00	7
		т		2475,00	1272,60	1161	597	120	5,35	3
90	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,4689	67700,00	--	31745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0142-8-2	Устройство заплечиков по бровкам канала монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м								
			0,45	10187,25	70,44	4584	32	120	1,78	1
		м3		276,75	23,98	125	11	89	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			0,46575	266,00	--	124	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			0,46575	310,00	--	144	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			0,46575	94,00	--	44	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах								
			0,0247	8049,49	3554,81	199	88	111	14,00	--
		т		2475,00	1272,60	61	31	120	5,35	--
96	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,0247	67700,00	--	1672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т								
			0,2851	53999,06	14660,06	15395	4180	6538	120,61	34
		т		22344,75	3135,15	6370	894	90	12,34	4
98	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т								
			0,0163	80722,33	47334,58	1316	772	550	137,00	2
		т		25875,00	11587,50	422	189	90	67,21	1
99	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т								
			1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
100	Спрайс-лист	Стоимость затвора ГС40х250 в комплекте с винтоподъемниками								
			1	125991,93	--	125992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0122-1-8	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 500 мм								
			0,005	2757084,55	79821,07	13785	399	956	693,00	3
		км		117000,00	30152,25	585	151	130	147,27	1
102	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя								
			28,8	68,29	7,38	1967	213	1903	0,41	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		60,75	2,79	1750	80	104	0,01	--
103	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00576	26143,30	1166,54	151	7	11	5,07	--
		т		1284,75	574,87	7	3	104	2,69	--
104	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,09216	30039,53	1538,51	2768	142	287	9,49	1
		т		2407,50	590,92	222	54	104	2,44	--
105	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10	65,24	1,84	652	18	201	0,11	1
		м2		18,45	0,70	185	7	105	--	--
		Гидропост								
106	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство песчано-гравийной подготовки под сооружения	0,9	2056,70	324,14	1851	292	272	0,91	1
		м3		127,58	124,46	115	112	120	0,58	1
107	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	7,04	10282,74	133,67	72391	941	3141	1,93	14
		м3		324,00	47,78	2281	336	120	0,20	1
108	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	8,4	11261,56	181,91	94597	1528	7403	4,31	36
		м3		668,25	66,15	5613	556	120	0,29	2
109	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	15,6716	266,00	--	4169	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	15,6716	310,00	--	4858	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,6142	8049,49	3554,81	4944	2183	2762	14,00	9
		т		2475,00	1272,60	1520	782	120	5,35	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,6142	67700,00	--	41581	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0142-8-2	Устройство заплечиков по бровкам канала монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м								
			1,1	10187,25	70,44	11206	77	294	1,78	2
		м3		276,75	23,98	304	26	89	0,09	--
114	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			1,1385	266,00	--	303	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			1,1385	310,00	--	353	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
116	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			1,1385	94,00	--	107	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах								
			0,0494	8049,49	3554,81	398	176	222	14,00	1
		т		2475,00	1272,60	122	63	120	5,35	--
118	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,0494	67700,00	--	3344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя								
			6,9	68,29	7,38	471	51	456	0,41	3
		м2		60,75	2,79	419	19	104	0,01	--
120	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1								
			0,00138	26143,30	1166,54	36	2	3	5,07	--
		т		1284,75	574,87	2	1	104	2,69	--
121	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2								
			0,02208	30039,53	1538,51	663	34	69	9,49	--
		т		2407,50	590,92	53	13	104	2,44	--
122	Е0139-7-5	Монтаж водомерной рейки								
			0,0022	19899,86	7144,61	44	16	19	37,28	--
		т		6945,75	2659,78	15	6	90	6,57	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0022	46400,00	--	102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0139-7-4	Монтаж эстакад, балок, мостов под механизмы служебных пешеходных мостиков	0,228063	25600,54	10745,29	5839	2451	1467	27,17	6
		т		5053,50	2092,77	1153	477	90	8,28	2
125	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,228063	154400,00	--	35213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,35	10634,46	95,97	14357	130	1145	4,90	7
		м3		771,75	36,25	1042	49	105	0,18	--
127	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,01127	9850,48	1162,95	111	13	76	46,60	1
		т		7357,50	108,00	83	1	90	0,53	--
128	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,00732	154400,00	--	1130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, d 8 мм	0,00395	62000,00	--	245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	17,8	148,40	0,07	2641	1	2019	0,65	11
		м2		108,00	0,02	1922	--	105	--	--
		Ограждение								
131	У1-32-21	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М5Б, строительные работы	51	3027,86	178,99	154421	9128	12905	0,75	38
		м		122,93	57,81	6269	2948	140	0,28	14
132	У1-32-22	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М5Б, монтаж металлоконструкций	51	1046,50	1,81	53372	92	5706	0,72	37
		м		123,76	0,56	6312	29	90	--	--
133	У1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	9	187,12	0,32	1684	3	179	0,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		22,00	0,09	198	1	90	--	--
134	У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	9	1918,69	135,73	17268	1222	1777	0,58	5
		м		96,20	44,84	866	404	140	0,22	2
		РАЗДЕЛ 2. Конное сооружение								
135	Е0101-24-2	Срезка грунта под проход экскаватора бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8	9,24	9,24	74	74	23	--	--
		м3		--	3,00	--	24	97	0,01	--
136	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	19,9	38,62	37,22	768	741	245	0,01	--
		м3		1,40	11,27	28	224	97	0,04	1
137	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,6	262,72	--	158	--	178	1,85	1
		м3		262,72	--	158	--	113	--	--
138	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	5,76	20,27	--	117	--	132	0,13	1
		м2		20,27	--	117	--	113	--	--
139	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	15,2	122,18	--	1857	--	2099	0,89	13
		м3		122,18	--	1857	--	113	--	--
140	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15,2	21,55	4,52	327	69	251	0,11	2
		м3		17,03	--	259	--	97	--	--
141	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	5,3	12,34	12,34	65	65	18	--	--
		м3		--	3,50	--	19	97	0,01	--
		Ж/б и прочие работы								
142	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство песчано-гравийной подготовки под сооружения	0,58	2056,70	324,14	1193	188	175	0,91	1
		м3		127,58	124,46	74	72	120	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0142-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м	2,91	11400,45	74,88	33175	218	1226	2,94	9
		м3		447,75	25,67	1303	75	89	0,10	--
144	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,01185	266,00	--	801	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
145	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,01185	310,00	--	934	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0898	8049,49	3554,81	723	319	404	14,00	1
		т		2475,00	1272,60	222	114	120	5,35	--
147	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0898	67700,00	--	6079	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Переход через овраг с ПК-0+22 по ПК-0+49								
148	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15	218,93	--	3284	--	3711	1,54	23
		м3		218,93	--	3284	--	113	--	--
149	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,75	21,55	4,52	16	3	12	0,11	--
		м3		17,03	--	13	--	97	--	--
150	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство песчано-гравийной подготовки под сооружения	0,25	1346,17	308,70	337	77	74	0,91	--
		м3		127,58	118,53	32	30	120	0,55	--
151	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	12,5	11488,62	112,36	143608	1405	13964	6,34	79
		м3		1021,50	42,44	12769	530	105	0,21	3
152	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	12,75	310,00	--	3953	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
153	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	12,75	133,00	--	1696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
154	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03085	67700,00	--	2089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14(ОПОРЫ)	0,1976	70000,00	--	13832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,02496	70000,00	--	1747	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	С11011-4483 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,03432	53259,00	--	1828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,072158	154200,00	--	11127	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	0,027	307552,18	115368,43	8304	3115	7635	857,00	23
		км		162000,00	55530,00	4374	1499	130	271,21	7
160	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	27	8165,00	--	220455	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0126-10-15	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ПНТ толщиной 200 мм	27	994,30	168,62	26846	4553	16591	3,06	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		551,25	63,23	14884	1707	100	0,31	8
162	С11031-25	Вата минеральная	5,34	2530,00	--	13510	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	54,3	100,70	0,07	5468	4	3439	0,37	20
		м2		60,30	0,02	3274	1	105	--	--
164	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15	245,44	3,82	3682	57	687	0,21	3
		м2		37,35	1,44	560	22	118	0,01	--
165	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	150,8	134,10	--	20222	--	22851	0,97	147
		м3		134,10	--	20222	--	113	--	--
166	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,5	21,55	4,52	269	56	206	0,11	1
		м3		17,03	--	213	--	97	--	--
167	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	2,5	7,61	7,61	19	19	6	--	--
		м3		--	2,31	--	6	97	0,01	--
		Переход через коллектор с ПК-8+87 по ПК-9+17								
168	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12	218,93	--	2627	--	2969	1,54	18
		м3		218,93	--	2627	--	113	--	--
169	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,6	21,55	4,52	13	3	10	0,11	--
		м3		17,03	--	10	--	97	--	--
170	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство песчано-гравийной подготовки под сооружения	0,2	1346,17	308,70	269	62	59	0,91	--
		м3		127,58	118,53	26	24	120	0,55	--
171	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	8	11488,62	112,36	91909	899	8937	6,34	51
		м3		1021,50	42,44	8172	340	105	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,02468	67700,00	--	1671	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
173	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14(ОПОРЫ)								
		т	0,1976	70000,00	--	13832	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
174	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14								
		т	0,01664	70000,00	--	1165	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
175	С11011-4483 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
		т	0,02288	53259,00	--	1219	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
176	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т								
		т	0,059912	154200,00	--	9238	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
177	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР								
		км	0,03	307552,18	115368,43	9227	3461	8484	857,00	26
				162000,00	55530,00	4860	1666	130	271,21	8
178	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм								
		м	30	8165,00	--	244950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
179	Е0126-10-15	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ПНТ толщиной 200 мм								
		м	30	994,30	168,62	29829	5059	18434	3,06	92
				551,25	63,23	16538	1897	100	0,31	9
180	С11031-25	Вата минеральная								
		м3	5,94	2530,00	--	15028	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	59	100,70	0,07	5941	4	3737	0,37	22
		м2		60,30	0,02	3558	1	105	--	--
182	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,21	3
		м2		37,35	1,44	448	17	118	0,01	--
183	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10	134,10	--	1341	--	1515	0,97	10
		м3		134,10	--	1341	--	113	--	--
184	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10	21,55	4,52	215	45	165	0,11	1
		м3		17,03	--	170	--	97	--	--
185	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	2	7,61	7,61	15	15	4	--	--
		м3		--	2,31	--	5	97	0,01	--
		Переход через овраг с ПК-16+50 по ПК-16+80								
186	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15	218,93	--	3284	--	3711	1,54	23
		м3		218,93	--	3284	--	113	--	--
187	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,75	21,55	4,52	16	3	12	0,11	--
		м3		17,03	--	13	--	97	--	--
188	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство песчано-гравийной подготовки под сооружения	0,25	2056,70	324,14	514	81	76	0,91	--
		м3		127,58	124,46	32	31	120	0,58	--
189	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	12,5	11488,62	112,36	143608	1405	13964	6,34	79
		м3		1021,50	42,44	12769	530	105	0,21	3
190	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03085	67700,00	--	2089	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14(ОПОРЫ)	0,27872	70000,00	--	19510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,03328	70000,00	--	2330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С11011-4483 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,04576	53259,00	--	2437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,074984	154200,00	--	11563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	0,03	307552,18	115368,43	9227	3461	8484	857,00	26
		км		162000,00	55530,00	4860	1666	130	271,21	8
196	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	30	8165,00	--	244950	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0126-10-15	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 200 мм	30	994,30	168,62	29829	5059	18434	3,06	92
		м		551,25	63,23	16538	1897	100	0,31	9
198	С11031-25	Вата минеральная	5,94	2530,00	--	15028	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	63,1	100,70	0,07	6354	4	3997	0,37	23
		м2		60,30	0,02	3805	1	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**								
			15	245,44	3,82	3682	57	687	0,21	3
		м2		37,35	1,44	560	22	118	0,01	--
201	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			12,5	134,10	--	1676	--	1894	0,97	12
		м3		134,10	--	1676	--	113	--	--
202	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			12,5	21,55	4,52	269	56	206	0,11	1
		м3		17,03	--	213	--	97	--	--
203	Е0101-85-5	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м**								
			2,5	7,61	7,61	19	19	6	--	--
		м3		--	2,31	--	6	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4133915	138651			2245
			Тенге			360917	44130			189
		Стоимость оборудования -	Тенге			125992				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			125992				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			13871				
		Материалы -	Тенге			784				
		Всего заработная плата -	Тенге				11015			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102				
		Накладные расходы -	Тенге			9913				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1487			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1427				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			25211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				12502			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3007061				
		Материалы -	Тенге			603242				
		Всего заработная плата -	Тенге				378495			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			212196				
		Местные материалы -	Тенге			1725924				
		Накладные расходы -	Тенге			426579				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63987			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206018				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3639658				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2503
		Сметная заработная плата -	Тенге				442481			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			171856				
		Материалы -	Тенге			55559				
		Всего заработная плата -	Тенге				15539			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			95412				
		Накладные расходы -	Тенге			13985				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2098			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11150**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**196991**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17636**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**815135**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**815135**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**48908**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**864043**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4851896**				
		ИТОГО:				4 851 896				
		Временные здания и сооружения, 4%				194 076				
		Итого				5 045 972				
		Дополнительные затраты в зимнее время, 1,61%				81 240				
		Затраты на выслугу лет, 1%				50 460				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				20 184				
		Итого				5 197 856				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г. К=2,9277419				15 217 980				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				304 355				
		ИТОГО				15 522 334				
		НДС 12%				1 862 678				
		Итого с НДС				**17 385 012**				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,6375542358842588				**11 083 886**				

Заказчик

Заместитель акима Сарыагашского района

_____ **Таскулов С.А.**

Инженер

ТОО "Фараб құрылыс"

_____ **Тлегенов Б.З.**

Подрядчик

Директор ТОО "Ер-Ай-Б"

_____ **Шадыров Б.Д.**