Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"
Подрядчик: ТОО "Ер-Ай-Б"
Договор: № 105 от 13.03.2018 г.
Наименование стройки: Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за апрель 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат					
		С начала года по отчетный месяц			в том числе за отчетный период		
		без НДС	с НДС	НДС	без НДС	с НДС	НДС
	Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов	8 620 000,00	9 654 400	1 034 400,00	3 616 118,75	4 050 053	433 934,25
	в Сарыагашском районе ЮКО						
	Всего к оплате	8 620 000,00	9 654 400	1 034 400,00	3 616 118,75	4 050 053	433 934,25
	в том числе:						
	Выполненные работы	8 620 000,00	9 654 400	1 034 400,00	3 616 118,75	4 050 053	433 934,25

Заказчик:

ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района»
Заместитель акима Сарыагашского района

Таскулов С.А.

Инженер:

Директор ТОО "Фараб курылыс"

Акжігіт Т.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ер-Ай-Б"

Шадыров Б.Д.

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района" Форма 2

Подрядчик: ТОО "Ер-Ай-Б"

Договор: № 105 от 13.03.2018 г.

Наименование стройки: Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО

Текущий ремонт канала "Мангыт" Сарыагашского района ЮКО

АКТ

о приемке выполненных работ за **апрель** 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Мангыт								
1	Е0101-30-2	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**								
			64000	0,20	0,20	12983	12983	4369	--	--
		м2		--	0,07	--	4504	97	--	15
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			180	218,93	--	39407	--	44530	1,54	277
		м3		218,93	--	39407	--	113	--	--
		РАЗДЕЛ 1. Водовыпуск								
		Земляные работы								
3	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**								
			36	9,24	9,24	333	333	105	--	--
		м3		--	3,00	--	108	97	0,01	--
4	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**								
			99	294,75	--	29180	--	32974	1,89	187
		м3		294,75	--	29180	--	113	--	--
5	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
			6,9	353,70	--	2441	--	2758	2,27	16
		м3		353,70	--	2441	--	113	--	--
6	Е0101-90-2	**Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы**								
			223,5	20,27	--	4530	--	5159	0,13	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		20,27	--	4530	--	113	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	63	134,10	--	8448	--	9547	0,97	61
		м3		134,10	--	8448	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	63	21,55	4,52	1357	285	1041	0,11	7
		м3		17,03	--	1073	--	97	--	--
9	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	42,9	12,34	12,34	529	529	146	--	--
		м3		--	3,50	--	150	97	0,01	1
		Ж/б и прочие работы								
		Входной оголовок								
10	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравийной подготовки под сооружения	7,8	1075,27	308,70	8387	2408	2304	0,91	7
		м3		127,58	118,53	995	925	120	0,55	4
11	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м	14,85	6307,03	70,44	93659	1046	3975	1,78	26
		м3		276,75	23,98	4110	356	89	0,09	1
12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	15,07275	266,00	--	4009	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	15,07275	310,00	--	4673	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	1,2892	8049,49	3554,81	10377	4583	5798	14,00	18
		т		2475,00	1272,60	3191	1641	120	5,35	7
15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,2892	67700,00	--	87279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, щитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3								
			19,8	8975,78	142,69	177721	2825	18425	4,47	89
		м3		724,50	50,98	14345	1009	120	0,21	4
17	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			20,097	266,00	--	5346	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			20,097	310,00	--	6230	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т								
			0,814	53999,06	14660,06	43955	11933	18667	120,61	98
		т		22344,75	3135,15	18189	2552	90	12,34	10
20	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т								
			0,3014	80722,33	47334,58	24330	14267	10162	137,00	41
		т		25875,00	11587,50	7799	3492	90	67,21	20
21	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т								
			1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
22	СПрайс-лист	Стоимость затвора в комплекте с винтоподъемниками								
			1	45021,79	--	45022	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием								
			0,024	204666,79	85907,16	4912	2062	4003	504,00	12
		км		95850,00	32451,75	2300	779	130	158,50	4
24	С130806-111 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80								
			24	2696,00	--	64704	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-19-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм								
			0,024	539439,51	75373,88	12947	1809	2313	263,00	6
		км		45675,00	28473,75	1096	683	130	139,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	50,1	68,29	7,38	3421	370	3311	0,41	20
		м2		60,75	2,79	3044	140	104	0,01	1
27	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,01002	26143,30	1166,54	262	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
28	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,15531	30039,53	1538,51	4665	239	484	9,49	1
		т		2407,50	590,92	374	92	104	2,44	--
29	Е0115-172-1	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 1	5,4	52,09	1,22	281	7	84	0,09	--
		м2		14,40	0,45	78	2	105	--	--
		Выходной оголовок и облицовка русла отвода								
30	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравиной подготовки под сооружения	12,39	1075,27	308,70	13323	3825	3659	0,91	11
		м3		127,58	118,53	1581	1469	120	0,55	7
31	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	193,5	7,58	1,43	1467	277	942	0,03	6
		м2		4,93	0,54	954	104	89	--	1
32	С11011-1392 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана полимерная толщиной 1,0 мм	212,85	67,00	--	14261	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, щитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	5,7	8975,78	142,69	51162	813	5304	4,47	25
		м3		724,50	50,98	4130	291	120	0,21	1
34	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,7855	266,00	--	1539	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,7855	310,00	--	1794	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м	11,25	6307,03	70,44	70954	792	3011	1,78	20
		м3		276,75	23,98	3113	270	89	0,09	1
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,41875	266,00	--	3037	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	11,41875	310,00	--	3540	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	1,08618	8049,49	3554,81	8743	3861	4885	14,00	15
		т		2475,00	1272,60	2688	1382	120	5,35	6
40	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,08618	67700,00	--	73534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м	2,7	6307,03	70,44	17029	190	723	1,78	5
		м3		276,75	23,98	747	65	89	0,09	--
42	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,7405	266,00	--	729	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,7405	310,00	--	850	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,17508	8049,49	3554,81	1409	622	787	14,00	2
		т		2475,00	1272,60	433	223	120	5,35	1
45	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,17508	67700,00	--	11853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы								
			2,5	177,33	1,54	443	4	443	0,95	2
		м		169,65	0,59	424	1	104	--	--
47	С11011-102	Герметик У-30М								
			4,14	792,00	--	3279	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
48	С11021-17 Изм. и доп. вып. 24	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86								
			0,006	11700,00	--	70	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перегораживающее сооружение								
49	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
			12,3	294,75	--	3625	--	4097	1,89	23
		м3		294,75	--	3625	--	113	--	--
50	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			0,9	353,70	--	318	--	360	2,27	2
		м3		353,70	--	318	--	113	--	--
51	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы								
			87	20,27	--	1763	--	1993	0,13	11
		м2		20,27	--	1763	--	113	--	--
52	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			10,1	134,10	--	1354	--	1530	0,97	10
		м3		134,10	--	1354	--	113	--	--
53	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			10,1	21,55	4,52	218	46	167	0,11	1
		м3		17,03	--	172	--	97	--	--
54	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м								
			3,1	12,34	12,34	38	38	11	--	--
		м3		--	3,50	--	11	97	0,01	--
		Ж/б и прочие работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравиной подготовки под сооружения								
			8,7	1075,27	308,70	9355	2686	2569	0,91	8
		м3		127,58	118,53	1110	1031	120	0,55	5
56	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, щитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3								
			9	8975,78	142,69	80782	1284	8375	4,47	40
		м3		724,50	50,98	6521	459	120	0,21	2
57	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			9,135	266,00	--	2430	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			9,135	310,00	--	2832	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м								
			14,42	6307,03	70,44	90947	1016	3860	1,78	26
		м3		276,75	23,98	3991	346	89	0,09	1
60	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			14,6363	266,00	--	3893	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			14,6363	310,00	--	4537	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах								
			0,90336	8049,49	3554,81	7272	3211	4063	14,00	13
		т		2475,00	1272,60	2236	1150	120	5,35	5
63	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,90336	67700,00	--	61157	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя								
			35,4	68,29	7,38	2417	261	2339	0,41	14
		м2		60,75	2,79	2151	99	104	0,01	--
65	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1								
			0,00708	26143,30	1166,54	185	8	14	5,07	--
		т		1284,75	574,87	9	4	104	2,69	--
66	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2								
			0,10974	30039,53	1538,51	3297	169	342	9,49	1
		т		2407,50	590,92	264	65	104	2,44	--
67	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т								
			0,0688	53999,06	14660,06	3715	1009	1578	120,61	8
		т		22344,75	3135,15	1537	216	90	12,34	1
68	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т								
			0,087	80722,33	47334,58	7023	4118	2933	137,00	12
		т		25875,00	11587,50	2251	1008	90	67,21	6
69	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т								
			1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
70	СПрайс-лист	Стоимость затвора в комплекте с винтоподъемниками								
			1	130931,85	--	130932	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Мост МП-7								
71	Е0139-7-4	Монтаж эстакад, балок, мостов под механизмы служебных пешеходных мостиков								
			0,432	25600,54	10745,29	11059	4642	2778	27,17	12
		т		5053,50	2092,77	2183	904	90	8,28	4
72	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
			0,432	154400,00	--	66701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0115-172-1	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 1								
			59,7	52,09	1,22	3110	73	931	0,09	5
		м2		14,40	0,45	860	27	105	--	--
74	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски								
			21,744	170,10	45,90	3699	998	2701	0,79	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		124,20	15,36	2701	334	89	0,05	1
75	С143008-123 Изм. и доп. вып. 23	Камень бутовый	21,744	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Наращивание правой дамбы перед проектируемым перегораживающим сооружением								
76	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	495	30,00	30,00	14850	14850	10395	--	--
		т		--	21,00	--	10395	100	0,44	218
77	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	495	26,00	26,00	12870	12870	2574	--	--
		т		--	5,20	--	2574	100	0,11	54
78	Е0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.8 К=1,04 и К=1,06	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т при работе на водохозяйственном строительстве	300	24,48	21,83	7344	6549	2111	0,01	4
		м3		2,00	5,25	600	1576	97	0,02	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1543037	123326			1301
			Тенге			208490	41090			393
	Стоимость оборудования -		Тенге			175954				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			175954				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			56259				
	Материалы -		Тенге			4241				
	Всего заработная плата -		Тенге				35358			
		Накладные расходы -	Тенге			31823				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4773			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5285				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			93367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				40132			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1120690				
	Материалы -		Тенге			115482				
	Всего заработная плата -		Тенге				188640			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			251434				
	Местные материалы -		Тенге			513470				
		Накладные расходы -	Тенге			209488				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31423			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1409989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1475
		Сметная заработная плата -	Тенге				220063			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			125431				
	Материалы -		Тенге			19237				
	Всего заработная плата -		Тенге				25581			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66701				
		Накладные расходы -	Тенге			23023				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3453			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8907				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			157361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				29034			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			64704				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64704				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3882				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			68586				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1920375				
		ИТОГО:				1 920 375				
		Временные здания и сооружения, 4%				76 815				
		Итого				1 997 190				
		Дополнительные затраты в зимнее время, 1,61%				32 155				
		Затраты на выслугу лет, 1%				19 972				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				7 989				
		Итого				2 057 305				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г. К=2,73677				5 630 383				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				112 603				
		ИТОГО				5 742 986				
		НДС 12%				689 156				
		Итого с НДС				**6 432 142**				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,6296587370171691				**4 050 053**				

Заказчик

Заместитель акима Сарыагашского района

Гаскулов С.А.

Инженер

ТОО "Фараб курылыс"

Тлегенов Б.З.

Подрядчик

Директор ТОО "Ер-Ай-Б"

Шадыров Б.Д.