Форма 3

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"
Подрядчик: ТОО "Ер-Ай-Б"
Договор: № 100 от 13.03.2018 г.
Наименование стройки: Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за Апрель 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат					
		С начала года по отчетный месяц			в том числе за отчетный период		
		без НДС	с НДС	НДС	без НДС	с НДС	НДС
	Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов	5 218 585,71	5 844 816	626 230,29	5 218 585,71	5 844 816	626 230,29
	в Сарыагашском районе ЮКО						
	Всего к оплате	5 218 585,71	5 844 816	626 230,29	5 218 585,71	5 844 816	626 230,29
	в том числе:						
	Выполненные работы	5 218 585,71	5 844 816	626 230,29	5 218 585,71	5 844 816	626 230,29

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района»
Заместитель акима Сарыагашского района

_____ Таскулов С.А.

Инженер:

Директор ТОО "Фараб курылыс"

_____ Ақжігіт Т.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ер-Ай-Б"

_____ Шадыров Б.Д.

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района" Форма 2
Подрядчик: ТОО "Ер-Ай-Б"
Договор: № 100 от 13.03.2018 г.
Наименование стройки: Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО
Текущий ремонт канала Р-12 в с/о Кызылжар Сарыагашского района ЮКО

АКТ

о приемке выполненных работ за **апрель** 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0166-1-4	**Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 200 мм**	15	220,65	0,28	3310	4	3869	1,33	20
		м		220,37	0,11	3306	2	117	--	--
2	E0166-1-5	**Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 250 мм**	10	246,04	0,38	2460	4	2876	1,48	15
		м		245,66	0,16	2457	2	117	--	--
3	E0165-3-4	**Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм**	20	309,45	7,95	6189	159	6976	1,91	38
		шт		301,50	1,26	6030	25	115,2	0,01	--
4	E0165-3-6	**Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 200 мм**	5	434,42	24,92	2172	125	2381	2,68	13
		шт		409,50	3,94	2048	20	115,2	0,03	--
		РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА-2,2КМ								
5	E0101-68-2	**Устройство полок одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта 2 группы в отвал**	2280	79,23	73,38	180640	167302	45382	0,04	91
		м3		5,85	14,67	13338	33448	97	0,05	119
6	E0101-73-12	**Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы**	3520	49,08	47,11	172775	165841	3786.	0,01	48
		м3		1,97	9,12	6934	32098	97	0,03	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-77-2	Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах 2 группы	3520	125,71	125,71	442515	442515	147395	--	--
		м3		--	43,17	--	151954	97	0,18	619
8	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	2520	12,34	12,34	31100	31100	8549	--	--
		м3		--	3,50	--	8813	97	0,01	34
		Сопутствующие работы								
9	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	46,6	27,10	--	1263	--	884	0,40	19
		т		18,97	--	884	--	100	--	--
10	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	46,6	97,38	97,38	4538	4538	908	--	--
		т		--	19,48	--	908	100	0,41	19
		РАЗДЕЛ 3. ЗАМЕНА ПЭ ТРУБ,ЗАДВИЖЕК и ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ								
11	Е0166-5-2	Укладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм	15	1400,04	0,04	21001	1	2283	0,67	10
		м		130,07	0,02	1951	--	117	--	--
12	Е0166-5-4	Укладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм в траншеях без распоров	200	2497,69	0,07	499538	14	34349	0,76	152
		м		146,77	0,02	29354	4	117	--	--
13	СПрайс-лист	Стоимость ПЭ труб диаметром до 400мм	200	2020,00	--	404000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-35-9	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 350 мм	1	3300,80	1746,05	3301	1746	2249	6,33	6
		шт		1071,00	659,25	1071	659	130	3,22	3
15	Е0122-35-11	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм	3	5254,33	2482,33	15763	7447	11293	11,10	33
		шт		1957,50	938,25	5873	2815	130	4,58	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0122-35-13	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 800 мм	1	13662,85	6811,60	13663	6812	9255	26,60	27
		шт		4545,00	2574,00	4545	2574	130	12,57	13
17	Е0122-35-14	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 1000 мм	1	20903,94	11867,94	20904	11868	14020	36,70	37
		шт		6300,00	4484,25	6300	4484	130	21,90	22
18	Е0166-5-2	Укладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм	15	1400,04	0,04	21001	1	2283	0,67	10
		м		130,07	0,02	1951	--	117	--	--
19	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
20	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	20	18075,87	36,99	361517	740	7839	1,82	36
		шт		288,00	13,50	5760	270	130	0,07	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2208551	840892			557
			Тенге			92009	238253			950
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1248881				
	Материалы -		Тенге			363003				
	Всего заработная плата -		Тенге				283114			
	Транспортные расходы -		Тенге			1263				
		Накладные расходы -	Тенге			286137				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42921			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1627119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1392
		Сметная заработная плата -	Тенге				326034			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			555670				
	Материалы -		Тенге			508268				
	Всего заработная плата -		Тенге				47149			
		Накладные расходы -	Тенге			55018				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8253			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36641				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			647329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата -	Тенге				55401			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			404000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24240				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			428240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2702688**				
		ИТОГО:				2 702 688				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г. К=2,92774				7 912 779				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				158 256				
		ИТОГО				8 071 034				
		НДС 12%				968 524				
		Итого с НДС				**9 039 558**				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,6465819994906884				**5 844 816**				

Заказчик

Заместитель акима Сарыагашского района

_____ **Таскулов С.А.**

Инженер

ТОО "Фараб құрылыс"

_____ **Тлеген Б.З.**

Подрядчик

Директор ТОО "Ер-Ай-Б"

_____ **Шадыров Б.Д.**