Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"
Подрядчик: ТОО "Ер-Ай-Б"
Договор: № 100 от 13.03.2018 г.
Наименование стройки: Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО

Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за апрель 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат					
		С начала года по отчетный месяц			в том числе за отчетный период		
		без НДС	с НДС	НДС	без НДС	с НДС	НДС
	Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов	9 000 000,00	10 080 000	1 080 000,00	3 781 414,29	4 235 184	453 769,71
	в Сарыагашском районе ЮКО						
	Всего к оплате	9 000 000,00	10 080 000	1 080 000,00	3 781 414,29	4 235 184	453 769,71
	в том числе:						
	Выполненные работы	9 000 000,00	10 080 000	1 080 000,00	3 781 414,29	4 235 184	453 769,71

Заказчик:

ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района»
Заместитель акима Сарыагашского района

_____ Таскулов С.А.

Инженер:

Директор ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Ақжігіт Т.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ер-Ай-Б"

_____ Шадыров Б.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"
Подрядчик: ТОО "Ер-Ай-Б"
Договор: № 100 от 13.03.2018 г.
Наименование стройки: Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО
Текущий ремонт канала Р-12 в с/о Кызылжар Сарыагашского района ЮКО

АКТ

о приемке выполненных работ за апрель 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЕТОННАЯ ОБЛИЦОВКА-200м								
1	Е0101-12-13	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1380	22,04	20,73	30416	28608	9387	0,01	13
		м3		1,31	5,70	1808	7869	97	0,02	27
2	Е0111-1-1	**Уплотнение грунта гравием**	1200	51,34	2,62	61606	3144	16974	0,07	82
		м2		10,51	0,99	12612	1188	123	--	6
3	Е0136-6-1	**Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами**	1200	15,84	15,84	19004	19004	5444	--	--
		м2		--	4,68	--	5612	97	0,02	20
4	Е0137-7-2	**Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами**	140	11533,47	69,43	1614686	9720	64712	2,20	308
		м3		357,75	27,44	50085	3842	120	0,10	14
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
5	Е0109-62-1	**Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах**	0,96	33051,58	14360,60	31730	13786	16860	91,80	88
		т		16524,00	2990,06	15863	2870	90	10,22	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1757441	74263			490
			Тенге			80368	21382			77
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1725711				
	Материалы -		Тенге			137647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				83016			
	Местные материалы -		Тенге			1463083				
		Накладные расходы -	Тенге			96517				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14478			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1931562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							518
		Сметная заработная плата -	Тенге				97494			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31730				
	Материалы -		Тенге			2080				
	Всего заработная плата -		Тенге				18733			
		Накладные расходы -	Тенге			16860				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2529			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2915				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				21263			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1958382				
		ИТОГО:				1 958 382				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г. К=2,92774				5 733 641				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				114 673				
		ИТОГО				5 848 314				
		НДС 12%				701 798				
		Итого с НДС				**6 550 112**				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,6465819994906884				**4 235 184**				

Заказчик

Заместитель акима Сарыагашского района

Таскулов С.А.

Инженер

ТОО "Фараб құрылыс"

Тлегенов Б.З.

Подрядчик

Директор ТОО "Ер-Ай-Б"

Шадыров Б.Д.