Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"
Подрядчик: ТОО "Ер-Ай-Б"
Договор: № 98 от 13.03.2018 г.
Наименование стройки: Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО

Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за март 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат					
		С начала года по отчетный месяц			в том числе за отчетный период		
		без НДС	с НДС	НДС	без НДС	с НДС	НДС
	Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов	7 304 503,57	8 181 044	876 540,43	7 304 503,57	8 181 044	876 540,43
	в Сарыагашском районе ЮКО						
	Всего к оплате	7 304 503,57	8 181 044	876 540,43	7 304 503,57	8 181 044	876 540,43
	в том числе:						
	Выполненные работы	7 304 503,57	8 181 044	876 540,43	7 304 503,57	8 181 044	876 540,43

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района»
Заместитель акима Сарыагашского района

_____ Таскулов С.А.

Инженер:

Директор ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Ажігіт Т.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ер-Ай-Б"

_____ Шадыров Б.Д.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"
Подрядчик: ТОО "Ер-Ай-Б"
Договор: № 98 от 13.03.2018 г.
Наименование стройки: Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО
Текущий ремонт канала Р-29 в с/о Актобе Сарыагашского района ЮКО

АКТ

о приемке выполненных работ за март 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машин	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА-8.0КМ								
1	Е0101-68-2	**Устройство полок одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта 2 группы в отвал**								
			3786,6	79,23	73,38	300006	277854	75370	0,04	151
		м3		5,85	14,67	22152	55549	97	0,05	198
2	Е0101-77-2	**Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах 2 группы**								
			17246,4	125,71	125,71	2168120	2168120	722171	–	–
		м3		–	43,17	–	744506	97	0,18	3035
3	Е0101-85-2	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м**								
			17246,4	12,34	12,34	212845	212845	58508	–	–
		м3		–	3,50	–	60318	97	0,01	231
4	Е0136-6-1	**Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами**								
			4586,7	15,84	15,84	72639	72639	20808	–	–
		м2		–	4,68	–	21452	97	0,02	77
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**2753610**	**2731458**			**151**
				Тенге		**22152**	**881825**			**3542**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2753610**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**903976**			
		Накладные расходы -	Тенге			**876857**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**438**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**131529**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**217828**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3848294**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4131**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1035505**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3848294**				
		ИТОГО:				3 848 294				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г. К=2,9277419				11 266 812				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				225 336				
		ИТОГО				11 492 148				
		НДС 12%				1 379 055				
		Итого с НДС				**12 871 204**				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,6356082858815099				**8 181 044**				

Заказчик

Заместитель акима Сарыагашского района

_____ **Таскулов С.А.**

Инженер

ТОО "Фараб Құрылыс"

_____ **Тлегенов Б.З.**

Подрядчик

Директор ТОО "Ер-Ай-Б"

_____ **Шадыров Б.Д.**