Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"
Подрядчик: ТОО "Ер-Ай-Б"
Договор: № 98 от 13.03.2018 г.
Наименование стройки: Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО

Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за апрель 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат					
		С начала года по отчетный месяц			в том числе за отчетный период		
		без НДС	с НДС	НДС	без НДС	с НДС	НДС
	Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов	8 300 000,00	9 296 000	996 000,00	995 496,43	1 114 956	119 459,57
	в Сарыагашском районе ЮКО						
	Всего к оплате	8 300 000,00	9 296 000	996 000,00	995 496,43	1 114 956	119 459,57
	в том числе:						
	Выполненные работы	8 300 000,00	9 296 000	996 000,00	995 496,43	1 114 956	119 459,57

Заказчик:

ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района»
Заместитель акима Сарыагашского района

_____ Таекулов С.А.

Инженер:

Директор ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Ақжігіт Т.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ер-Ай-Б"

_____ Шадыров Б.Д.

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Ер-Ай-Б"

Договор: № 98 от 13.03.2018 г.

Наименование стройки: Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО

Текущий ремонт канала Р-29 в с/о Актобе Сарыагашского района ЮКО

АКТ

о приемке выполненных работ за апрель 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАНАЛА								
		УСТАНОВКА ТРУБЫ ДИАМ.800 мм-3м (6 шт)								
1	Е0152-1-2	Разборка фундаментов бутовых без очистки	5,6	1820,90	518,15	10197	2902	7967	7,90	44
		м3		1302,75	202,78	7295	1136	94,5	1,16	6
2	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	169,8	22,04	20,73	3742	3520	1155	0,01	2
		м3		1,31	5,70	222	968	97	0,02	3
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	48	200,88	–	9642	--	10896	1,42	68
		м3		200,88	–	9642	--	113	--	--
4	Е0130-61-1	Укладка одноочковых труб из гофрированного металла диаметром 1,5 м	18	5653,36	958,57	101760	17254	44653	14,50	261
		м		2002,50	273,38	36045	4921	109	1,06	19
5	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	9,6	3283,11	686,25	31518	6588	6717	2,79	27
		м3		463,50	178,43	4450	1713	109	0,61	6
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	96	6,48	6,48	622	622	196	--	--
		м3		--	2,10	--	202	97	0,01	1
7	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	108	51,34	2,62	5545	283	1528	0,07	7
		м2		10,51	0,99	1135	107	123	--	1
8	Е0136-6-1	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	552	15,84	15,84	8742	8742	2504	--	--
		м2		--	4,68	--	2582	97	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СИ РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами	16,8	11110,73	17,44	186660	293	5471	1,60	27
		м3		265,50	5,89	4460	99	120	0,03	--
		ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА ШЛЮЗ-6ШТ								
10	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,72	33051,58	14360,60	23797	10340	12645	91,80	66
		т		16524,00	2990,06	11897	2153	90	10,22	7
11	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,72	9850,48	1162,95	7092	837	4838	46,60	34
		т		7357,50	108,00	5297	78	90	0,53	--
12	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	27,6	136,21	0,07	3759	2	3130	0,65	18
		м2		108,00	0,02	2981	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			393078	51383			553
			Тенге			83426	13958			54
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			362188				
	Материалы -		Тенге			47122				
	Всего заработная плата -		Тенге				77959			
	Местные материалы -		Тенге			208629				
		Накладные расходы -	Тенге			84217				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12633			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26784				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			473190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							542
		Сметная заработная плата -	Тенге				90591			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30889				
	Материалы -		Тенге			2518				
	Всего заработная плата -		Тенге				19425			
		Накладные расходы -	Тенге			17483				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2622			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2902				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				22048			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			524466				
		ИТОГО:				524 466				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г. К=2.9277419				1 535 501				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				30 710				
		ИТОГО				1 566 211				
		НДС 12%				187 942				
		Итого с НДС				1 754 154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,6356082858815099				1 114 956				

Заказчик

Заместитель акима Сарыагашского района

_____ **Таскулов С.А.**

Инженер

ТОО "Фараб құрылыс"

_____ **Тлегенов Б.З.**

Исполнитель

Директор ТОО "Ер-Ай-Б"

_____ **Шадыров Б.Д.**