Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"
Подрядчик: ТОО "Ер-Ай-Б"
Договор: № 96 от 13.03.2018 г.
Наименование стройки: Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО

Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за апрель 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат					
		С начала года по отчетный месяц			в том числе за отчетный период		
		без НДС	с НДС	НДС	без НДС	с НДС	НДС
	Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов	19 500 000,00	21 840 000	2 340 000,00	8 248 742,86	9 238 592	989 849,14
	в Сарыагашском районе ЮКО						
	Всего к оплате	19 500 000,00	21 840 000	2 340 000,00	8 248 742,86	9 238 592	989 849,14
	в том числе:						
	Выполненные работы	19 500 000,00	21 840 000	2 340 000,00	8 248 742,86	9 238 592	989 849,14

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района»
Заместитель акима Сарыагашского района

_____ Таскулов С.А.

Инженер:

Директор ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Ажігіт Т.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ер-Ай-Б"

_____ Шадыров Б.Д.

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Ер-Ай-Б"

Договор: № 96 от 13.03.2018 г.

Наименование стройки: Работы механическая очистка и текущий ремонт коллекторов в Сарыагашском районе ЮКО

Локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации от разрушения отвода «Айдар кулак» системы Санырау путем восстановительных работ в с/о Ошакты Сарыагашского района ЮКО

АКТ

о приемке выполненных работ за апрель 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4259,5	27,84	26,18	118563	111492	36607	0,01	49
		м3		1,66	7,20	7071	30668	97	0,03	106
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	131,7	262,72	--	34600	--	39098	1,85	243
		м3		262,72	--	34600	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	274,5	2484,20	152,52	681913	41867	75235	1,02	280
		м3		153,68	57,15	42185	15688	130	0,28	77
4	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	2,495	112791,01	60473,38	281414	150881	218824	306,00	763
		км		51300,00	16165,35	127994	40333	130	63,72	159
5	Е0101-166-1	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1706	122,18	--	208439	--	235536	0,89	1510
		м3		122,18	--	208439	--	113	--	--
6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1921,2	3,35	3,35	6439	6439	2167	--	--
		м3		--	1,16	--	2234	97	--	7
7	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1921,2	1,48	1,48	2847	2847	958	--	--
		м3		--	0,51	--	988	97	--	3
8	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	489,6	7,61	7,61	3724	3724	1099	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,31	--	1133	97	0,01	4
9	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (футляр)	0,065	307552,18	115368,43	19991	7499	18381	857,00	56
		км		162000,00	55530,00	10530	3609	130	271,21	18
10	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	65	8165,00	--	530725	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	2495	14,04	--	35030	--	34140	0,05	125
		м		10,69	--	26672	--	128	--	--
		Земляные работы(Колодец-2000-3шт)								
12	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	159,81	27,84	26,18	4448	4183	1373	0,01	2
		м3		1,66	7,20	265	1151	97	0,03	4
13	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,95	262,72	--	1300	--	1470	1,85	9
		м3		262,72	--	1300	--	113	--	--
14	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	135,12	3,35	3,35	453	453	152	--	--
		м3		--	1,16	--	157	97	--	1
15	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	135,12	1,48	1,48	200	200	67	--	--
		м3		--	0,51	--	69	97	--	--
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	135,12	21,55	4,52	2911	610	2232	0,11	15
		м3		17,03	--	2301	--	97	--	--
17	Е0101-85-6	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м	29,64	9,80	9,80	290	290	86	--	--
		м3		--	2,98	--	88	97	0,01	--
18	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	3,072	2696,85	--	8285	--	1802	2,99	9
		м3		477,00	--	1465	--	123	--	--
19	Е0146-33-1	Заделка отверстий	1,5	23313,63	208,73	34970	313	12464	55,16	83
		м3		8230,50	78,75	12346	118	100	0,39	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	0,09	8990,00	--	809	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-4. МС-8, МС-5)	0,12312	175710,10	1826,10	21633	225	1515	42,70	5
		т		8100,00	690,75	997	85	140	3,37	--
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	53,88	245,44	3,82	13224	206	2466	0,21	11
		м2		37,35	1,44	2012	78	118	0,01	--
23	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1,02	1524,04	--	1555	--	596	3,10	3
		м3		474,75	--	484	--	123	--	--
24	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	10,2	373,31	5,88	3808	60	118	0,05	--
		м2		7,02	1,65	72	17	133	0,01	--
		Колодец д=2000мм-3 шт								
25	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,62	21434,85	1879,87	141899	12445	16988	8,86	59
		м3		1435,50	538,43	9503	3564	130	2,06	14
26	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые(КП-20)	3,3	32800,00	--	108240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,3	-134,00	--	-442	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,3	-250,00	--	-825	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м (КС-20-9а) Dв 2000 мм	2,87	10800,00	--	30996	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м (КС-20-6) Dв 2000 мм	0,39	11880,00	–	4633	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
31	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка(КО-1)	3	913,00	–	2739	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
32	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Л , ГОСТ 3634-99	3	8060,00	–	24180	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
33	С12021-267	Стремянка С-3	0,0609	133700,00	–	8142	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Земляные работы(Колодец-1000-2шт)								
34	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	84,04	27,84	26,18	2339	2200	722	0,01	1
		м3		1,66	7,20	140	605	97	0,03	2
35	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,6	262,72	–	683	–	772	1,85	5
		м3		262,72	–	683	–	113	–	–
36	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	79,86	3,35	3,35	268	268	90	–	–
		м3		–	1,16	–	93	97	–	–
37	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	79,86	1,48	1,48	118	118	40	–	–
		м3		–	0,51	–	41	97	–	–
38	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	79,86	21,55	4,52	1721	361	1319	0,11	9
		м3		17,03	–	1360	–	97	–	–
39	Е0101-85-6	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м	6,78	9,80	9,80	66	66	20	–	–
		м3		–	2,98	–	20	97	0,01	–
40	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,968	2696,85	–	261[illegible]	–	568	2,99	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		477,00	–	462	–	123	–	–
41	Е0146-33-1	Заделка отверстий	1	23313,63	208,73	23314	209	8309	55,16	55
		м3		8230,50	78,75	8231	79	100	0,39	–
42	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	0,06	8990,00	–	539	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
43	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-4. МС-8, МС-5)	0,0792	175710,10	1826,10	13916	145	975	42,70	3
		т		8100,00	690,75	642	55	140	3,37	–
44	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	22,6	245,44	3,82	5547	86	1034	0,21	5
		м2		37,35	1,44	844	33	118	0,01	–
45	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,68	1524,04	–	1036	–	397	3,10	2
		м3		474,75	–	323	–	123	–	–
46	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	6,8	373,31	5,88	2539	40	78	0,05	–
		м2		7,02	1,65	48	11	133	0,01	–
		Колодец д=1000мм-2 шт								
47	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,98	17234,38	2104,76	34124	4167	7686	13,90	28
		м3		2362,50	623,48	4678	1234	130	2,48	5
48	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые(КН-10)	0,56	32800,00	–	18368	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
49	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,56	-134,00	–	-75	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
50	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,56	-250,00	–	-140	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,(КС-10-9а) диаметр 1000 мм	1,38	5330,00	–	7355	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
52	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка(КО-1)	2	913,00	–	1826	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
53	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Л , ГОСТ 3634-99	2	8060,00	–	16120	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Объемы ВК								
54	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/гильза 426 мм/	0,14844	78096,82	39324,82	11593	5837	8728	147,70	22
		т		30375,00	14854,50	4509	2205	130	72,55	11
55	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	18,072	6372,00	–	115155	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
56	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/гильза 219мм/	0,02108	121294,13	49389,75	2557	1041	2232	312,70	7
		т		62775,00	18657,00	1323	393	130	91,12	2
57	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,8032	1751,00	–	1406	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
58	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	–
59	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	7386,00	–	7386	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
60	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002								
			2	15504,00	–	31008	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
62	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных								
			1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	–
63	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм ТРОЙНИК(300х50мм)(300х50мм)								
			0,0248	78096,82	39324,82	1937	975	1458	147,70	4
		т		30375,00	14854,50	753	368	130	72,55	2
64	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм ТРОЙНИК(300х100мм)								
			0,1096	78096,82	39324,82	8559	4310	6444	147,70	16
		т		30375,00	14854,50	3329	1628	130	72,55	8
65	С130810-158 прим	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 300х50мм								
			1	5070,00	–	5070	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
66	С130810-159 прим	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 300х100мм								
			2	5070,00	–	10140	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
67	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм								
			12	708,82	102,44	8506	1229	8248	2,45	29
		фланец		524,25	4,50	6291	54	130	0,02	–
68	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80								
			12	1877,00	–	22524	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
69	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм								
			1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	–
		фланец		63,00	–	63	–	130	–	–
70	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80								
			1	305,00	–	305	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
71	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм								
			4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	–	504	–	130	–	–
72	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80								
			4	552,00	–	2208	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/(д 300,50,100мм)	2,4	166,00	–	398	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
74	Е0122-34-1	Установка втулки д=300мм	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
75	С130804-3389 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	5418,00	–	21672	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
76	Е0122-34-1	Установка втулки д=100мм	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	–
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	–
77	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	–	552	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
78	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,01	58881,69	25695,31	589	257	519	194,00	2
		км		33075,00	6813,45	331	68	130	26,38	–
79	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10,1	468,00	–	4727	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Концевое сооружения								
80	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	47,91	38,62	37,22	1850	1783	589	0,01	–
		м3		1,40	11,27	67	540	97	0,04	2
81	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,48	262,72	–	389	–	439	1,85	3
		м3		262,72	–	389	–	113	–	–
82	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	39,6	7,57	7,57	300	300	94	–	–
		м3		–	2,46	–	97	97	0,01	–
83	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	39,6	3,28	3,28	130	130	41	–	–
		м3		–	1,06	–	42	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0101-85-3	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м								
			9,79	14,46	14,46	142	142	39	--	--
		м3		--	4,10	--	40	97	0,02	--
85	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство песчано-гравийной подготовки под сооружения								
			5,76	1346,17	308,70	7754	1778	1701	0,91	5
		м3		127,58	118,53	735	683	120	0,55	3
86	Е0142-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м								
			4,032	11400,45	74,88	45967	302	1699	2,94	12
		м3		447,75	25,67	1805	104	89	0,10	--
87	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			4,17312	266,00	--	1110	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			4,17312	310,00	--	1294	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах								
			0,1244	8049,49	3554,81	1001	442	559	14,00	2
		т		2475,00	1272,60	308	158	120	5,35	1
90	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,1164	67700,00	--	7880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя								
			14,96	68,29	7,38	1022	110	989	0,41	6
		м2		60,75	2,79	909	42	104	0,01	--
		Водовыпуск-7шт								
92	Е0137-73-4	Устройство входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона приобъеме по сооружению в целом до 10000 м3								
			1,679	16051,10	203,22	26950	341	2057	5,96	10
		м3		947,25	73,60	1590	124	120	0,32	1
93	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, щитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3								
			3,543	12514,29	142,69	44338	506	3297	4,47	16
		м3		724,50	50,98	2567	181	120	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,12463	8049,49	3554,81	1003	443	560	14,00	2
		т		2475,00	1272,60	308	159	120	5,35	1
95	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,12463	68200,00	--	8500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,30033	266,00	--	1410	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,30033	310,00	--	1643	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,1861	9850,48	1162,95	1833	216	1250	46,60	9
		т		7357,50	108,00	1369	20	90	0,53	--
99	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0084	154400,00	--	1297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1777	62000,00	--	11017	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство песчано-гравийной подготовки под сооружения	37	1346,17	308,70	49808	11422	10927	0,91	34
		м3		127,58	118,53	4720	4386	120	0,55	20
102	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,7	65,24	1,84	46	1	14	0,11	--
		м2		18,45	0,70	13	--	105	--	--
103	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	10,29	68,29	7,38	703	76	680	0,41	4
		м2		60,75	2,79	625	29	104	0,01	--
104	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,002058	26143,30	1166,54	54	2	4	5,07	--
		т		1284,75	574,87	3	1	104	2,69	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,032928	30039,53	1538,51	989	51	103	9,49	--
		т		2407,50	590,92	79	19	104	2,44	--
106	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,0839	53999,06	14660,06	4531	1230	1924	120,61	10
		т		22344,75	3135,15	1875	263	90	12,34	1
107	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,0285	80722,33	47334,58	2301	1349	961	137,00	4
		т		25875,00	11587,50	737	330	90	67,21	2
108	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
109	Спрайс-лист	Стоимость затвора ГС40х250 в комплекте с винтоподъемниками	1	25136,94	--	25137	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0101-13-2	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	9,6	28,89	27,85	277	267	88	0,01	--
		м3		1,04	8,44	10	81	97	0,03	--
111	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,7	262,72	--	184	--	208	1,85	1
		м3		262,72	--	184	--	113	--	--
112	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,1	122,18	--	623	--	704	0,89	5
		м3		122,18	--	623	--	113	--	--
113	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,1	21,55	4,52	110	23	84	0,11	1
		м3		17,03	--	87	--	97	--	--
114	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	4,5	12,34	12,34	56	56	15	--	--
		м3		--	3,50	--	16	97	0,01	--
115	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	25	20,27	--	507	--	573	0,13	3
		м2		20,27	--	507	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3006954	389010			3604
			Тенге			553567	114824			461
	Стоимость оборудования -		Тенге			25137				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			25137				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14754				
	Материалы -		Тенге			876				
	Всего заработная плата -		Тенге				11472			
		Накладные расходы -	Тенге			10325				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1549			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1505				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			26583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				13020			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2123052				
	Материалы -		Тенге			150865				
	Всего заработная плата -		Тенге				626720			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27796				
	Местные материалы -		Тенге			1047055				
		Накладные расходы -	Тенге			747084				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							374
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112063			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3042344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4232
		Сметная заработная плата -	Тенге				738782			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15803				
	Материалы -		Тенге			1673				
	Всего заработная плата -		Тенге				3527			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9439				
		Накладные расходы -	Тенге			3174				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				476			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1139				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4003			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			828208				
	Материалы -		Тенге			624				
	Всего заработная плата -		Тенге				26672			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			793178				
	Местные материалы -		Тенге			7735				
		Накладные расходы -	Тенге			34140				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51741				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			914088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				31792			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4028272				
		ИТОГО:				4 028 272				
		Временные здания и сооружения, 4%				161 131				
		Итого				4 189 403				
		Дополнительные затраты в зимнее время, 1.61%				67 449				
		Затраты на выслугу лет, 1%				41 894				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				16 758				
		Итого				4 315 504				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г. К=2,9277419				12 634 682				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				252 694				
		ИТОГО				12 887 375				
		НДС 12%				1 546 483				
		Итого с НДС				**14 433 858**				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,6400639595048179				**9 238 592**				

Заказчик

Заместитель акима Сарыагашского района

Таскулов С.А.

Инженер

ТОО "Фараб курылыс"

Тлегенов Б.З.

Подрядчик

Директор ТОО "Ер-Ай-Б"

Шадыров Б.Д.