Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Типовая форма КС-3

Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Наименование стройки - Капитальный ремонт КГУ "СОШ.№ 18" г. Караганда, ул. Байсеитовой, д.2А

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

на июнь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№24	02.03.2018г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР (в ц. 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				Строительно монтажные работы	из них			на приобри-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт КГУ "СОШ.№ 18"	8 000 000	8 000 000	7 142 857						857 143	8 000 000

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Директор _____ **Жазыбеков А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор _____ **Каржау Н.Ә.**

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "СОШ.№ 18" акимата г. Караганды ГУ "Отдел

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "СОШ.№ 18" г. Караганда, ул. Байсеитовой, д.2А

Договор: № 24 от 02.03.2018г

Акт
приемки выполненных работ за май 2018года
Ремонт фасада здания школы

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Фасад школы								
1	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	640	534,59	1,26	342140	806	110181	0,435	278,4
		м2 вертикальной проекции		338,3	0,6	216509	383	50,8	0,0007	0,448
2	11-150108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	640	2143,83	12,88	1372048	8242	340539	1,2016	769,024
		м2		969,11	1,86	620233	1189	54,8	0,0016	1,024
3	11-150108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	640	607,56	1,67	388838	1069	96522	0,3484	222,976
		м2		274,59	0,62	175739	396	54,8	0,00054	0,3456
4	29-000000-0003(п	Стоимость металлосайдинга МПСК14х226 с комплектующими (планки)	640	7948,37		5086957				
		м2								
5	11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	305,55	1827,23	4,15	558310	1269	51823	0,3925	119,92838
		м		308,81	0,69	94358	210	54,8	0,0006	0,18333

6	11-120101-2002								
	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	116	1285,6	672,96	149130	78063	21457	0,2278	26,4248
	м планки		183,74	144,23	21314	16731	56,4	0,1258	14,5928
7	29-000000-0003(п Стоимость металлосайдинга МПСК14х226 с комплектующими (планки)	46,1938	7948,36		367165				
	м2								
	Всего прямые затраты				**8264588**				**1417**
									17

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 128 153
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89 449
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 909
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 046 986
Накладные расходы I уровня, тенге	620 522
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 885 110
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	319 864
Итого, тенге	9 204 974
Сметная прибыль (8 %), тенге	736 398
Всего	**9 941 372**
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**9 941 372**
в текущих и прогнозных ценах *1,011896428	**10 059 639**
Скидка по конкурсу 28,995%	2 916 782
Итого с учетом скидки	**7 142 857**
НДС (12 %)	857 143
Всего по акту с учетом НДС	**8 000 000**

Принял:
Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Директор _____Жазыбеков А.С.

Технический надзор ТОО "Исаев Л.Т."

Директор _____Исаев Л.Т.

Сдал:
Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор _____Қаржау Н.Ә.