Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)

Справка №3
от 28 мая 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
281	859	Договор №27	от 02.03.2018 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	11 399 404,28									
в т.ч. за месяц	5 960 750,25								638 651,81	
К оплате	5 960 750,25									5 960 750,25

К оплате: Пять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч семьст пятьдесят тенге, 25 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Нурханов Е.С.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)
Договор №27 от 02.03.2018 г.

АКТ № 3
приемки выполненных работ от 28 мая 2018 года
за май 2018 года

№ п/п	Расход материала на единицу	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда, чел/час	
						всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	ед. (%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		555-1	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ- 53	1 км	1490,0	27,71	6,30	21,41	6,93	41288	9387	31901	10326	133	26218	0,04	60
2	0,00013	1-1-711	бензин	тн	0,193700	21200,00				4106	0	0	0		0		0
3		106-3	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3 м2 при подгрунтовке основания из щебня	м2	58,50	240,18	125,87	114,32	15,29	14051	7363	6688	894	133	10982	0,76	44
4	0,106	30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные тип Бх, марка М2 (0,106 тн на 1 м2)	тн	6,201	4555,06				28246	0	0	0		0		0
5	0,00053	1-1-33	Битум жидкий марки МГ и СГ	тн	0,031005	38600,00				1197	0	0	0		0		0
6	0,00039	1-1-982	Дизельное топливо	тн	0,022815	63300,00				1444	0	0	0		0		0
7	1	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами на 90 км	тн/км	6,201000	432,74				2683	0	0	0		0		0
8	1	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка битума на 90 км	тн/км	0,031005	692,38				21	0	0	0		0		0
9		39-1	Ремонтная профилировка обочин автогрейдером 99 кВт (135л.с.) ДЗ-143	км прохода по одному следу	476,00	215,98		215,98	45,31	102806	0	102806	21568	133	28685	0,19	90

10	0,00294	1-1-982	Дизельное топливо	тн	1,399440	63300,00				88585	0	0	0		0		0
11		123-2	Разломка асфальтобетонных покрытий отбойными молотками, толщина слоя 70 мм	100 м2	7,5163	5996,01	748,99	5247,02	1901,39	45068	5630	39438	14291	133	26495	16,07	121
12	0,05403	1-1-982	Дизельное топливо	т	0,40611	63300	0	0	0,00	25706	0	0	0	0	0		0
13		163-1	Разломка и кирковка щебеночного и гравийного покрытия рыхлителем с лебедкой приводной (глубина 80 мм)	100 м2	7,51630	59,12	0	59,02	31,32	444	0	444	235	133	313	0,12	1
14	0,00064	1-1-982	Дизельное топливо	т	0,00481	63300	0	0	0,00	305	0	0	0	0	0		0
15		164-1	Кирковка грунтовых оснований покрытий кирковщиком (глубина 80 мм)	100 м2	7,51630	100,3	21,6	78,7	41,76	754	162	592	314	133	633	0,31	2
16	0,00085	1-1-982	Дизельное топливо	т	0,00639	63300	0	0	0,00	404	0	0	0	0	0		0
17		28-2	Откидывание грунта немерзлого, 2 группы	м3	71	95,62	95,62	0	0,00	6789	6789	0	0	133	9029	0,72	51
18		154-1	Перемещение автогрейдерами легкого типа ДЗ-40 (Д-598), ДЗ-40А (Д-598А) дополнительного материала с одновременным разравниванием по всей ширине при числе круговых проходов 6 раз и ширине покрытия 6 м	1000 м2	0,75163	640,75	0	640,75	258,23	482	0	482	194	133	258	0,85	1
19	0,00649	1-1-982	Дизельное топливо	т	0,00488	63300	0	0	0,00	309	0	0	0	0	0		0
20		158-2	Уплотнение песчаных оснований и покрытий самоходными катками с гладкими вальцами массой 8-10 т (30 проходов по одному следу)	100 м2	7,51630	851,63	0	851,63	459,14	6401	0	6401	3451	133	4590	1,79	13
21	0,00797	1-1-982	Дизельное топливо	т	0,05990	63300	0	0	0,00	3792	0	0	0	0	0		0
22		30-8-92 ГОСТ 8736-2014	Песок природный	м3	124,00	317,44				39362	0	0	0		0		0
23	1	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка песка автомобилями-самосвалами на 90 км	тн/км	186,00	432,74				80490	0	0	0		0		0
24		154-1	Перемещение автогрейдерами легкого типа ДЗ-40 (Д-598), ДЗ-40А (Д-598А) дополнительного материала с одновременным разравниванием по всей ширине при числе круговых проходов 6 раз и ширине покрытия 6 м	1000 м2	0,75163	640,75	0	640,75	258,23	482	0	482	194	133	258	0,85	1
25	0,00649	1-1-982	дизельное топливо	т	0,00488	63300	0	0	0,00	309	0	0	0	0	0		0

26		158-2	Уплотнение щебеночных оснований и покрытий самоходными катками с гладкими вальцами массой 8-10 т (30 проходов по одному следу)	100 м2	7,51630	851,63	0	851,63	459,14	6401	0	6401	3451	133	4590	1,79	13
27	0,00797	1-1-982	Дизельное топливо	т	0,05990	63300	0	0	0,00	3792	0	0	0	0	0		0
28		30-8-32	Щебень из плотных горных пород для строительных работ фракции 40-70 мм, М-1000 СТ РК 1284-2004	м3	224,786	535,4	0	0	0,00	120350	0	0	0	0	0		0
29	1	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка щебня автомобилями-самосвалами на 207 км	тн/км	314,7004	772,75				243185	0	0	0		0		0
30		8-02-04-2002 к=1,1	За каждый 1 километр сверх 200 добавлять, 1 класс груза К=7	тн/км	2202,9030	3,08				6785	0	0	0		0		0
31		30-8-30	Щебень из плотных горных пород для строительных работ фракции 10-20 мм, М-1000 СТ РК 1284-2004	м3	11,27	682,4				7691	0	0	0	0	0		0
32	1	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка щебня автомобилями-самосвалами на 207 км	тн/км	15,78	772,75				12192	0	0	0		0		0
33		8-02-04-2002 к=1,1	За каждый 1 километр сверх 200 добавлять, 1 класс груза К=7	тн/км	110,45	3,08				340	0	0	0		0		0
34		110-2	Укладка холодной асфальтобетонной смеси вручную при толщине слоя до 50 мм	100 м2	7,51630	689,81	689,81	0	0,00	5185	5185	0	0	133	6896	4,28	32
35	11,766	30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, тип Бх, марка II	тн	88,44	4555,06	0	0	0,00	402858	0	0	0	0	0		0
36	0,08	1-1-33	Битум жидкий, марка СГ И МГ	тн	0,601304	38600	0	0	0,00	23210	0	0	0	0	0		0
37		114-1	Укатка асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами (8-10 тн)	100 м2	7,5163	637,53	0	637,53	343,71	4792	0	4792	2583	133	3435	1,34	10
38	0,00596	1-1-982	Дизельное топливо	тн.	0,0448	63300	0	0	0,00	2836	0	0	0	0	0		0
39	1	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами на 90 км	тн/км	88,44	432,74				38272	0	0	0		0		0
40	1	8-02-04-2002 к=1,1 к=1,6	Транспортировка битума на 90 км	тн/км	0,601304	692,38				416	0	0	0		0		0
41		105-1	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	км	238,00	191,23	191,23			45513	45513	0	0	133	60532	1,44	343
			Итого прямые затраты							1419342	80029	200427	57501		182914		782
			Стоимость материалов							1138886							

			Накладные расходы,							182914	27437						91
			Итого с накладными расходами:							1602256	107466	200427	57501		182914		873
			Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							96135							
			Итого с ненормир. затратами:							1698391							
			итого по смете							1698391							
			- сметная заработная плата, тенге							164967							
			- нормативная трудоемкость чел-ч							873							
			итого							1698391							
		3,1032	Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=2405/775=3,1032							5270448							
			- сметная заработная плата, тенге							511926							
		0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							105409							
			Итого							5375857							
			Итого со скидкой по конкурсу К=0,9900000022							5322098,44							
		0,12	НДС							638651,81							
			Всего по сметному расчету							5960750,25							

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела

_____ Валиев М.Т.

И.о. руководителя планово-технического отдела

_____ Бейм И.Д.

Главный специалист планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Костин В.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.